

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 279

En la ciudad de Buenos Aires, a las 10.30 horas del día 11 de abril de 2019, conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221 se reunieron en sede de A.PLA, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de los Municipios de: **Almirante Brown**: Sr. Coordinador de Desagües Cloacales, Arq. JORGE GHILARDI; **Avellaneda**: por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Ing. Darío PALIK; **Escobar**: Ing. Elio R. MÉNDEZ; **Esteban Echeverría**: MMO Bruno ABBONDANZA; **Ezeiza**: Sr. Secretario de Obras Públicas, Ing. Diego ARENA; **Ituzaingó**: por la Dirección de Redes de la Secretaría de Infraestructura Planeamiento y Desarrollo Sustentable, Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz**: Sr. Federico Gabriel VILLALBA; **Lanús**: Ing. Federico OPICHANYJ; **Merlo**: Sr. Asesor del Municipio, D. Humberto Víctor OLMEDO; **Moreno**: Sr. Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, TEM Jorge Oscar ROMERO; **Morón**: TEM Luis PIETRANGELO; **Pilar**: Sr. Jeremías Manuel DIAZ; **Quilmes**: Por la Subsecretaría de Agua, Cloacas y Saneamiento Hídrico, Sra. Marianela DI LORETO; **San Fernando**: Sr. Héctor M. LASSA; **San Isidro**: Arq. María Gabriela DÍAZ; **San Martín**: Srta. Antonella Tamara BRESCIA; **San Miguel**: del Departamento de Infraestructura, Ing. José ARIAS; **Tigre**: Sr. Subsecretario de Obras y mantenimiento de Redes Urbanas, D. Alberto LACIOPPA; por el **Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (E.N.O.H.S.A.)**: Ing. Francisco TOLEDO; por el **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**: Arq. Alejandra DABUSTI; por el **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires**: Ing. Carlos Enrique LAINO; por la **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica**: Dra. María Marcela RIFÒN y por **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)**: Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO. Por la Agencia de Planificación el Sr. Gerente General, Ing. Héctor MANCENÍDO y el Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Walter MENDEZ. Mediante Resolución N° 035/17 de la Agencia de Planificación fue aprobado el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora, tal cual lo establece el Art. 37 inc. 8 del Marco Regulatorio. En mérito a lo fijado por dicho Reglamento en los Art. 21 y sus alcances, la

conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/01/19 al 08/05/19, será responsabilidad del Municipio de Tres de Febrero la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Almirante Brown la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 25 y 26 de dicho instrumento.-----
Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento. -----

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
11/ABR/19

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.- Designación de dos miembros para la firma del Acta.

B) OBRAS:

- 1.- Decimo Ciclo de reuniones regionales de habilitación de obras y Estado de obras y proyectos - Región Sudeste.

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 10.30 hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 12 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 035/17.-----

A) 1. Ante la ausencia del Representante de Tres de Febrero, se acuerda que será

reemplazado por el Representante del Municipio de Moreno en la Secretaría de Coordinación. -----

Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.---

A) 2. Por instrucciones del Sr. Gerente General, el Lic. Walter MENDEZ presenta el informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).-----

Comienza su informe manifestando que de acuerdo con lo establecido en artículo 17° – “Obligación de Asistencia a las Reuniones de la Comisión”, del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión, tienen suspendido su derecho a voto los representantes de: La Matanza e Ituzaingó (desde el 28 de marzo hasta el 28 de abril).- Informa que la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica ha realizado cambio de autoridades. La Dra. María Marcela RIFÓN ha sido designada como representante titular y el Ing. José María REGUEIRA como representante suplente.-----

A su vez, recuerda que se ha distribuido vía correo electrónico la presentación realizada por AySA el 28 de marzo pasado referida a Suministro Eléctrico y Gestión de Energía de la concesionaria.-----

Por último informa, que la Agencia en función de la revisión quinquenal de PMOEM ha diagramado un cronograma para su tratamiento: El 25 de abril se distribuirá El estado de situación del PMOEM 2014-2018 y los Estudios del Servicio (Área 2015 + Individuales de cada municipio incorporado). La Agencia le ha solicitado a la empresa AySA realizar reajustes en las imputaciones poblaciones de las obras (Plan de Expansión y Mejoras), y la concesionaria se encuentra trabajando en el ajuste requerido. Por lo cual durante la primera quincena de mayo se distribuirá el PMOEM 2019-2023 (PEyM – MyM y Operaciones) a los miembros de la Comisión Asesora para avanzar en su tratamiento. Complementariamente, AySA expondrá detalles de los apartados de Mejoras y Mantenimientos (MyM) y del Plan de Operaciones. Luego de cumplimentadas estas etapas, se coordinarán reuniones con cada uno de los municipios para analizar el plan propuesto de forma particular. Por último, luego de realizadas las reuniones con los distintos municipios se tratará la aprobación del plan en el seno del Cuerpo Asesor.-----

A) 3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento, en su artículo N° 20 (último ítem), se propone designar dos miembros de la Comisión

Asesora para la suscripción de la presente Acta. Por tal motivo se acuerda que los representantes del municipio de Morón y del municipio de San Fernando, serán los designados.-----

B)1. A fin de dar inicio al Décimo ciclo de reuniones regionales de habilitaciones de obras – Región Sudeste (Avellaneda, Lanús, Quilmes y Florencio Varela) se encuentran presentes: Ing. Juan Colombo (Gerente de Programación y Seguimiento de la Dirección de Planificación), Rodolfo Rojas (Director. Dirección de Desarrollo de la Comunidad), Daniela Marchiaro (Gerente Técnico – Dirección Regional Sudeste); Rafael López de Sanzo (Gerente Estaciones de Bombeo – Dirección de Redes) y Claudio Rodríguez (Jefe de Inspección Región Sudoeste – Dirección de Redes).-----

AVELLANEDA:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2018: 94,59%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 19, Contratadas o en ejecución: 8, en licitación: 0; Proyecto realizado: 5; Monto (en millones de pesos C/ IVA): \$377, Habitantes: 31.984.-----

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2018: 68,79%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 4, Contratadas o en ejecución: 4, en licitación: 0; Proyecto realizado: 4; Monto (en millones de pesos C/ IVA): \$24.889, Habitantes: 100.939.-----

Contratadas recientemente: RPA Villa Tranquila, Barrio Alianza e Isla Maciel – Etapa 1 Y 3; Conducto de desborde EBC Ramal Avellaneda; EBC Cristóbal Colón.-----

Principales obras en curso: A+T RSA Villa Inflamable y La Saladita; Sistema Riachuelo (Planta, Emisario y CMI); RSC Gral. Pinto y RSC Barrio Obrero Sur Resto; C+T RSC Villa Tranquila.-----

Finalizadas recientemente: RSA Santa Catalina M1 y Barrio Villa Tranquila; EBC Ramal Avellaneda (en servicio); RSC Avellaneda Centro y RSC Obrero Norte M4.-----

Habilitaciones: RSC Barrio Wilde Resto (en servicio y habilitada en AGO'18); RSC Cristóbal Colón a 2° CM.-----

Proyectos Priorizados: RPA La Saladita; RPC Obrero Norte.-----

Consultas realizadas por el representante de Avellaneda:

-Estado de situación de la Red Primaria de agua Dock Sud (se había licitado y se suspendió). **Respuesta:** Al día de la fecha no tiene previsión de ejecución.-----

-Estado de situación de la Red Primaria de agua "La Saladita". **Respuesta:** Se elevó

para la licitación la semana pasada. Técnicos de AySA se comprometen a averiguar plazos de inicio de obra y plazos de ejecución.-----

-Estado de situación de la Renovación de Red Secundaria de agua Gerli-Piñero. Respuesta: La obra está detenida y al día de la fecha hay novedades. Se rescindió el contrato por un tema presupuestario.-----

-Red Secundaria de agua de Villa Tranquila. Se terminaron las obras en septiembre de 2018, consulta por la puesta en servicio. Respuesta: Se están programando los empalmes faltantes para poner en servicio. Se estima que antes de mitad de año.-----

-Estado de situación de Estación Elevadora Cloacal Avellaneda Oeste. Respuesta: Hubo que hacer un nuevo cálculo del tanque anti ariete. Esta obra va a demandar al menos 4 meses.-----

-Estado de situación de Red Secundaria Obrero Norte Módulos 6 y 2. Son obras finalizadas hace varios años. Respuesta: El vuelco iba hacia la cloaca máxima. Actualmente va a dar vuelco al Colector Obrero Norte que se encuentra dentro de las obras priorizadas.-----

-Estado de situación de la Red Secundaria cloacal General Pinto. Respuesta: Le falta el último colector. Está definido el subcontratista. Estará arrancando promediando mayo. Se estaría terminando en 90 días-----.

Al respecto, el representante de Avellaneda consulta si se puede hacer una habilitación parcial de la obra. Respuesta: se está estudiando esa alternativa pero de cualquier manera se depende del colector.-----

-Estado de Situación Red Secundaria cloacal Obrero Sur Resto. Respuesta: Están haciendo el último empalme. Aproximadamente en Julio o Agosto estaría terminada.-----

-Estado de Situación de la Estación Elevadora cloacal Cristóbal Colón. Respuesta: Se firmo el contrato. En un mes estaría dando orden de inicio. Mediados de mayo. El plazo de obra es de 390 días.-----

-Estado de situación de la Red Secundaria cloacal Sarmiento primera etapa. Respuesta: Se rescindió la Estación de Bombeo Sarmiento y no se pudo continuar con el proceso licitatorio de la red. -----

-Estado de situación de la Red cloacal Villa Inflamable. Respuesta: No hay avances en ese proyecto. El proyecto era condominial. Era el proyecto más factible. De cualquier

manera se ha suspendido porque no se dan certezas de la población permanente residente en la zona. -----

LANUS:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2018: 98,74%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 8, Contratadas o en ejecución: 1, en licitación: 0; Proyecto realizado: 3; Monto (en millones de pesos C/ IVA): \$632, Habitantes: 40.090.-----

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2018: 44,03%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 27, Contratadas o en ejecución: 8, en licitación: 0; Proyecto realizado: 7; Monto (en millones de pesos C/ IVA): \$3.803, Habitantes: 201.155.-----

Contratadas recientemente: Colector Villa Jardín Etapa 2.-----

Principales obras en curso: RSC Barrios Albariños Sur y Balcarce Sur, Cementerio Norte, Güemes Oeste, Siam y Monte Chingolo Este.-----

Finalizadas recientemente: RPA Refuerzo Villa Jardín (en servicio), Empalme EE Lanús con Acueducto Lanús – Temperley (en servicio), Colector Villa del Valle y Aliviador Av. Hipólito Yrigoyen (en servicio), RSC Internacional Sur, Villa Edén Este, Ucrania, Armenia y Renovación RSC Armenia (en servicio), RSC Acevedo, Cementerio Sur (parcial), Güemes Este, Monte Chingolo (en servicio), EBC Villa Gonnet.-----

Habilitaciones: RSC Villa del Valle – Subcuenca ACUBA, RSC Caraza 1 - Subcuenca ACUBA.-----

Proyectos Priorizados: Renovación RSA Acero: Remedios de Escalada y Lanús Centro RPA Refuerzos Villa Jardín Etapa 2 y 3.-----

Consultas realizadas por el representante de Lanús:

Consulta por inconvenientes en la instalación del obrador en la obra del Colector Villa Jardín. Respuesta: No se consiguió en Lanús obrador. Están evaluando partir de la sede de la contratista que está en Avellaneda.-----

QUILMES:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2018: 88,74%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 9, Contratadas o en ejecución: 5, en licitación: 0; Proyecto realizado: 2; Monto (en millones de pesos C/ IVA): \$6.856, Habitantes: 102.007.-----

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2018: 75,07%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 18, Contratadas o en ejecución: 4, en licitación: 0; Proyecto realizado:

5; Monto (en millones de pesos C/ IVA): \$1.430, Habitantes: 93.732.-----

Contratadas recientemente: Cierre de Malla La Ribera 3.-----

Principales obras en curso: Sistema Agua Sur: Ampliación Planta Bernal y Río Subterráneo a Lomas y EE N°1, Renovaciones RSA Quilmes Este y Ezpeleta Oeste, Ampliación EBC Falucho y RSC Pasco Oeste.-----

Finalizadas recientemente: EE e Impulsión Bernal IV y Renovación RSA San Francisco Solano (en servicio), Sistema Suministro Energía de Alta Tensión (Planta Gral. Belgrano), EBC, Impulsión, Conexión y RSC Barrio Río Atuel, RSC Quilmes Sur, Las Piedras Norte y Laprida - La Vera M2, EBC e Impulsión Las Piedras Norte (en servicio) RSC Laprida – La Vera M1, Pasco Este y RPC Renovación Colector Misiones (en servicio).-----

Habilitaciones: RSC Solano Norte.-----

Proyectos Priorizados: RPA Refuerzo Avellaneda – Etapa 1, Barrio Itatí y Balneario 1: EBC, Colector e Impulsión, Colector e Impulsión Barrio Montematadero.-----

Consultas realizadas por la representante de Quilmes:

-Estado de situación de la obra de agua Renovación Quilmes Este. Respuesta: Están relanzando la obra. No se llegó a rescindir; se procedería a la sesión de contrato. En mayo se estarían retomando las tareas. El plazo de ejecución es de 420 días.-----

-Estado de Situación de la Red Primaria de cloaca Pasco Oeste. Respuesta: Se está rescindiendo el contrato. Hay que reacomodar el pliego y volver a licitar.-----

-Estado de situación de la obra de cloaca Solano Sur. Respuesta: Se rescindió la Estación de Bombeo y la Impulsión. Hay que reacomodar pliegos y proceder a reanudar el proceso licitatorio.-----

-Estado de situación de la obra de cloaca Pasco Este. Respuesta: finalizada y en servicio. Habilitación estaría para abril o mayo.-----

FLORENCIO VARELA

Cobertura Dic-2018: Agua Potable: 68,06%, Desagües Cloacales: 39,17%.-----

Encuadramiento de la Calidad:

Rehabilitación de 28 pozos: Trabajos de videoendoscopía, rehabilitación y limpieza, reconstrucción de cámara subterránea, montaje de manifold, caudalímetro, bomba, etc.

Sondeos: 3 sondeos a iniciar, 2 sondeos en ejecución y 26 sondeos finalizados.-----

Perforaciones: 3 perforaciones a iniciar, 6 perforaciones en ejecución y 3 perforaciones finalizadas.-----

Revamping Planta La Hormiga.-----

C)1. Se encuentra presente el Sr. Fabián RUBINICH, Analista Ambiental de la Dirección de Sustentabilidad AySA, a fin de distribuir entre los miembros de la Comisión Asesora los trámites de estudios de impacto ambiental (EIA) sin resolución que se encuentran en cada uno de los municipios. -----

Al respecto, el Sr. RUBINICH apela a los miembros de la Comisión Asesora, a fin de acercar la documentación a los responsables en el tratamiento de los EIA en las respectivas jurisdicciones; Los miembros se comprometen a entregar la documentación recepcionada a los responsables municipales de tramitar lo requerido.-----

Asimismo, se acuerda colaborar con el área de la Dirección de Sustentabilidad de AySA en la facilitación de los datos de las áreas municipales intervinientes en la tramitación de los EIA.-----

Toma la palabra el representante de la Provincia de Buenos Aires a fin de solicitar información relevante al Gerente General de la APLA respecto de la Reunión de Directorio celebrada el mes próximo pasado.

Al respecto, el Sr. Gerente General de APLA, Ing. Héctor MANCENÍDO, comenta que cualquier información requerida respecto de las reuniones de Directorio de la Agencia puede ser consultada y descargada en la página web del Organismo. Asimismo, menciona que a su consideración, lo que es interesante destacar es lo informado el Lic. Walter MENDEZ en el punto **A)2.-** Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley Nº 26.221)

del presente Orden Del Día, sobre la solicitud planteada por APLA, en relación a la estimación de la población de las obras en la revisión del PMOEM. Al respecto, comenta que a fin de ser más exactos en los planes, se solicitó a la concesionaria, que cuando se estimen los habitantes incorporados al servicio, éstos se incluyan en el mismo momento que las obras están habilitadas.-----

Finalizada la intervención del Gerente General de APLA, toma la palabra el representante de Merlo a fin de plantear la inquietud sobre el criterio con el que trabaja el área comercial de AySA en el territorio, ya que una vez finalizada la obra, esta área de la empresa es la encargada de la relación con los usuarios. Al respecto, menciona

desconocer con certeza que porcentual de gente se está conectando a las obras realizadas efectivamente y considera importante disponer de esta información. -----

En este sentido, el resto de los representantes comparten lo expresado por el representante de Merlo y concuerdan que la comunidad cuenta con poca información respecto de la conexión a los servicios.-----

Al respecto, se acuerda en general, que sería oportuno convocar a los responsables del sector de comercial de la concesionaria a fin de que brinden información respecto de los procesos e instancias de la conexión a los servicios.-----

El representante de AySA, se compromete a elevar la solicitud planteada por la Comisión a los responsables de las áreas competentes en el proceso de conexión.

Asimismo el Lic. MENDEZ recuerda a los presentes la investigación social realizada por la Agencia, cuyos resultados fueron presentados ante la Comisión el 24 de enero próximo pasado. Al respecto, los datos mostraron elevados porcentajes de población que no se conectó a las obras realizadas y que no se va a conectar. A su vez, la principal variable del no conexión es la Económica, pero también deben tenerse en cuenta las culturales, educacionales, informativas y legales. En este sentido, considera que en todas las líneas se pueden realizar tareas para mejorar el conexión. -----

Por último, se acuerda avanzar en los trabajos de coordinación con la concesionaria, en líneas comunicacionales de los diferentes aspectos que intervienen en el conexión a los servicios. -----

Concluido el tema, toma la palabra el representante de Almirante Brown a fin de solicitar a la concesionaria que se tomen las medidas correspondientes a fin de que los municipios sean informados oficialmente una vez finalizadas las obras que hayan intervenido territorio municipal. -----

El representante de AySA toma nota de lo planteado y se compromete a elevarlo al área de competencia en el tema. A su vez, procede a brindar las respuestas correspondientes a consultas realizadas en reuniones anteriores. -----

San Isidro:

Consulta sobre demora en el inicio de las obras de la NC70147 RSC Sucre III Terminación.-----

La Inspección de Obras de la Dirección de Redes de zona Norte informa que el lunes

08 se dio inicio físico a la obra con trabajos de cateo y el martes 09 comenzaron los trabajos de las cuadrillas. Se estima que dado que la obra se estaría ejecutando en un menor plazo al previsto se estarían respetando los plazos de contrato.-----

José C. Paz:

Consulta sobre el estado de la reformulación del proyecto para la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales Pinazo (Planta para 40/50.000 hab. eq.).-----

De acuerdo a la información suministrada por la Dirección de Planificación Técnica (DPT) el proyecto inicial de una planta con un volumen de tratamiento importante ha sido ajustado, previéndose la instalación de una planta depuradora de baja capacidad, prevaleciendo el proyecto de una planta de gran capacidad en Campo de Mayo con descarga directa al Reconquista. El programa actual contempla el siguiente paquete de obras: Habitantes beneficiados: 34.900, Área 3,5 km² - Inversión total (PDLC+RPC+RSC): aprox. 956 Mill\$ - Sep18 - 2024/2028.-----

El diseño de esta subcuenca cloacal contemplará una futura derivación hacia la PDLC Campo de Mayo. -----


Almirante Brown:

Consulta sobre la situación de la SC501 Red Secundaria de Cloacas Adrogué Sur I y la SC70176 Estación de Bombeo Cloacal Adrogué Sur I, en relación a las gestiones del terreno para la EBC.-----


SC501 - RSC Adrogué Sur I: La obra se encuentra postergada ya que depende de la SC70173 – EBC Adrogué Sur 1. La Dirección de Proyectos e Ingeniería informa que se han identificado terrenos privados para su adquisición, pero de momento no se cuentan con los recursos. Se sugiere avanzar con una coordinación con la Municipalidad para gestionar una cesión de terreno en predios municipales en las inmediaciones de Roca y 9 de julio.-----

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: a) Decimo Ciclo de reuniones regionales de habilitación de obras y Estado de obras y proyectos - Región Norte y CABA.-----

Siendo las 13.00 horas se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 25 de abril del año 2019 a las 10.30 horas en sede de la Agencia de Planificación.-----




Secretario Coordinador P/A Moreno



Secretario de Actas Almirante Brown




Morón




San Fernando

Agencia de Planificación:



Lic. Walter MENDEZ



Ing. Héctor MANCENIDO