

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 280

En la ciudad de Buenos Aires, a las 10.30 horas del día 25 de abril de 2019, conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221 se reunieron en sede de A.PLA, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de los Municipios de: **Almirante Brown**: Sr. Coordinador de Desagües Cloacales, Arq. JORGE GHILARDI; **Avellaneda**: por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Ing. Darío PALIK; **Hurlingham**: Sr. Responsable del área de Redes, Arq. Jorge MARTINEZ; **Ituzaingó**: por la Dirección de Redes de la Secretaría de Infraestructura Planeamiento y Desarrollo Sustentable, Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz**: Sr. Federico Gabriel VILLALBA; **Lanús**: Ing. Federico OPICHANYJ; **Malvinas Argentinas**: Sr. Carlos DEPASCALE; **Merlo**: Sr. Asesor del Municipio, D. Humberto Víctor OLMEDO; **Morón**: TEM Luis PIETRANGELO; **Pilar**: Sr. Jeremías Manuel DIAZ; **Presidente Perón**: MMO. Héctor Alejandro VERON; **Quilmes**: Por la Subsecretaría de Agua, Cloacas y Saneamiento Hídrico, Sra. Marianela DI LORETO; **San Isidro**: Arq. María Gabriela DÍAZ; **San Martín**: Srta. Antonella Tamara BRESCIA; **San Miguel**: del Departamento de Infraestructura, Ing. José ARIAS; **Tigre**: Sr. Subsecretario de Obras y mantenimiento de Redes Urbanas, D. Alberto LACIOPPA; por el **Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (E.N.O.H.S.A.)**: Ing. Francisco TOLEDO; por el **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires**: Sr. Gerente Operativo de Seguimiento de Obras de Servicios Públicos de la Subsecretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Arq. Eduardo A. DOS SANTOS; por el **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires**: Ing. Carlos Enrique LAINO; por la **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica**: Dra. María Marcela RIFÒN y por **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA)**: Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO. Por la Agencia de Planificación el Gerente de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Walter MENDEZ. Mediante Resolución N° 035/17 de la Agencia de Planificación fue aprobado el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora, tal cual lo establece el Art. 37 inc. 8 del Marco Regulatorio. En mérito a lo fijado por dicho Reglamento en los Art. 21 y sus alcances, la

conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/01/19 al 08/05/19, será responsabilidad del Municipio de Tres de Febrero la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Almirante Brown la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 25 y 26 de dicho instrumento.-----
Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley Nº 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento. -----

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
25/ABR/19

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley Nº 26.221).
- 3.- Designación de dos miembros para la firma del Acta.

B) OBRAS:

- 1.- Decimo Ciclo de reuniones regionales de habilitación de obras y Estado de obras y proyectos - Región Norte y CABA.

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 10.30 hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 12 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA Nº 035/17.-----

A) 1. Ante la ausencia del Representante de Tres de Febrero, se acuerda que será reemplazado por el Representante del Municipio de Tigre en la Secretaría de

Coordinación. -----

Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.---

A) 2. Por instrucciones del Sr. Gerente General, el Lic. Walter MENDEZ presenta el informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).-----

Comienza su informe manifestando que de acuerdo con lo establecido en artículo 17° – “Obligación de Asistencia a las Reuniones de la Comisión”, del Reglamento de Funcionamiento de la Comisión, tienen suspendido su derecho a voto los representantes de: La Matanza e Ituzaingó (desde el 28 de marzo hasta el 28 de abril) y Presidente Perón y Lomas de Zamora (desde el 11 de abril hasta el 11 de mayo).-----

Informa que en relación a lo acordado en la reunión anterior se les hace entrega de un CD con el Estado de Situación del PMOEM 2014-2018 y Estudios del Servicio (área 2015 + Individuales de cada Municipio incorporado). Los próximos pasos son: la distribución del PMOEM 2019-2023 (PEyM- M&M y Operaciones) que AySA está trabajando en los ajustes poblacionales que le había pedido la Agencia de Planificación y posteriormente corresponde realizar un tratamiento detallado del Plan de Expansión y Mejoras, municipio por municipio, previamente al tratamiento del cuerpo asesor.-----

Por último informa que AySA y la FUTRASAFODE – Fundación de los Trabajadores para la Formación y el Desarrollo, están organizando un Seminario Internacional que se va a llamar “Derecho al Agua – Derecho al futuro” que va a trabajar el tema de Gobernanza e Innovación para el Desarrollo Sustentable, el mismo se llevará a cabo en la ciudad de Buenos Aires los días 27 al 29 de mayo de 2019 y va a tomar como base de sustentación TRES documentos relevantes que ya se está trabajando en el mundo: Por un lado, el COP21, generado y acordado en la Conferencia de Medio Ambiente que se llevó a cabo en Francia. Uno de los ejes centrales, la propuesta de bajar más de 2° centígrados la temperatura a nivel mundial, fue aprobada por los 195 países participantes, logrando establecer dicho acuerdo con efectos vinculantes, es decir que tiene efectos jurídicos sobre los países que están comprometidos en el pacto del COP21. Habrá a partir del 2020 fondos para los países en desarrollo (US\$ 100.000 millones) y tendrá una revisión cada 5 años.-----

Por otro lado, los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), entre los que se destaca el objetivo N° 6 que busca garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el

saneamiento para todos, se constituye como un objetivo inalienable para el mundo del saneamiento. Y por último quizás el más importante ya que tiene una base filosófica, la Encíclica Laudato SI; la cual nos hace reflexionar sobre qué mundo queremos dejar a quienes nos sucedan y desde lo que nos compete a nosotros en relación al agua: El Papa afirma que “el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal”. Cuando tengamos novedades les vamos a comunicar.-----

A) 3. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento de Funcionamiento, en su artículo N° 20 (último ítem), se propone designar dos miembros de la Comisión Asesora para la suscripción de la presente Acta. Por tal motivo se acuerda que los representantes del municipio de Merlo y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, serán los designados.-----

B)1. Antes de comenzar la exposición, hace uso de la palabra el representante de AySA, Ing Fernando Dopazo en respuesta a la inquietud planteada por los miembros de la Comisión en la reunión anterior sobre que se les brindara información a los municipios de las obras en ejecución ,finalizadas y/o rescindidas, a lo cual responde que la cantidad de obras que resultaron rescindidas o están en ese trámite entre enero de 2018 y abril de 2019 son 12, en un universo de 267 obras contratadas y en ejecución para el mismo período por lo que el impacto es del orden del 4 %. -----

A continuación se da inicio al Décimo ciclo de reuniones regionales de habilitaciones de obras – Región Norte y CABA, se encuentran presentes: Ing. Juan Colombo (Gerente de Programación y Seguimiento de la Dirección de Planificación), Rodolfo Rojas (Director. Dirección de Desarrollo de la Comunidad), Virginia Meneghini (Gerente Técnico-Dirección Regional Capital Federal, Miguel Reyero (Gerente Técnico – Dirección Regional Norte), Rafael López de Sanzo (Gerente Estaciones de Bombeo – Dirección de Redes), Juan Carlos Malassisi (Jefe de Inspección Región Norte – Dirección de Redes) y Diego Casanova (Analista- Gerencia de Programación y Seguimiento – Dirección de Planificación Regulatoria). -----

CABA:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre 2018: 100%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 23, Contratadas y en ejecución: 5, en Licitación: 1; Proyecto realizado:1; Habitantes: 35.526. -----

-Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2018:100%): Obras finalizadas (2014 a a la fecha: 10, Contratadas y en ejecución:0; en Licitación: 0; Proyecto realizado: 3; Habitantes: 3.540.-----

Contratadas recientemente: Planta San Martín – Sistema de Agua de cal. -----
Principales obras en curso: Mejoras en Planta San Martín – Rehabilitación Filtros y Canal Auxiliar de Agua Decantada; Renovación RSA en Belgrano – Decreto 220; Sistema Riachuelo – Colector Margen Izquierda. -----

Finalizadas recientemente: Nueva Alimentación Central de Agua Costanera Sur (en servicio); Ampliación EE Agua Floresta (en servicio); Renovación RSA Liniers 1- Caballito- Belgrano 2 – Belgrano y Flores (en servicio); Villa Olímpica: Refuerzo de Agua, EBC y RPC (en servicio); EBC e Impulsión Coca Cola – FEMSA; Rehabilitación Estructural de Conductos de Cloaca (en servicio); Aliviador y Renovación RC Nahuel Huapi, Pacheco y Mendoza (en servicio). -----

Proyectos Priorizados: RPA Refuerzo Lafuente (en licitación). -----

REGION NORTE – VICENTE LOPEZ:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2018: 99,47%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 4, Contratadas y en ejecución: 1, en Licitación: 0; Proyecto Realizado: 0. Habitantes: 4.717. -----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 98,68%): Obras finalizadas:1, Contratadas y en ejecución: 1, en Licitación: 0; Proyecto realizado: 3; Habitantes: 6.148.
Principales obras en curso: RPA Vínculo Ribereño U11 y RPC Nueva Colectora Roca. –

SAN ISIDRO:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2018: 97,23%): Obras finalizadas: 2, Contratadas y en ejecución: 0, en Licitación: 0, Proyecto realizado: 1; Habitantes: 2.529.

Desagües Cloacales: (Cobertura a Diciembre de 2018: 93,06%: Obras finalizadas (2014 a la fecha): 6, Contratadas y en ejecución: 2, en Licitación:0; Proyecto realizado: 0. Habitantes: 8.922. -----

Contratadas recientemente: RSC Sucre Zona III – Terminación; RPC Impulsión Definitiva Boulogne Oeste 1. -----

Finalizadas recientemente: Renovación Calle Gaetan – El Fomentista (en servicio). ---

Proyectos Priorizados: RPA Barrio Eugenio Blanco. -----

SAN FERNANDO:

Agua Potable (cobertura a Diciembre de 2018: 94,56%9): Obras finalizadas: 0, Contratadas y en ejecución: 0, en Licitación: 0; Proyecto realizado: 1. Habitantes: 0.-----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 81,46%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 2, Contratadas y en ejecución: 0, en Licitación: 0; Proyecto realizado: 1. Habitantes: 2.471. -----

Habilitaciones: RSC El Bañado – Terminación. -----

Proyectos Priorizados: Optimización Módulos I y II Planta Depuradora Norte. -----

SAN MARTIN:

Agua Potable (cobertura a Diciembre de 2018: 90,92%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 13, Contratadas y en ejecución: 3, en Licitación: 0; Proyecto realizado: 1. Habitantes: 59.219.-----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 73,40%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 13, Contratada y en ejecución: 0, en Licitación: 1; Proyecto realizado: 4. Habitantes: 68.936. -----

Contratadas recientemente: RSA Barrio 8 De Mayo y Refuerzo Barrios 8 De Mayo y Costa Del Lago y RSA B. Costa del Lago. -----

Principales obras en curso: Renovación RSA Villa Progreso. -----

Finalizadas recientemente: RSA Barrio Costa Esperanza (en proceso de puesta en servicio y habilitación), RSA Barrio Loyola (en servicio) y Canillas Comunitarias Costa Esperanza (en servicio). -----

Habilitaciones: RSA Barrio Catalano, RSC Zapiola 1ª Cuenca B y Cuenca B – Etapa II y RSC Billinghamurst Cuenca C. -----

Proyectos Priorizados: RSC Suárez Este 1ª a RPC JLS Este (en licitación).-----

TGRE:

Agua Potable (cobertura a Diciembre de 2018: 58,55%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 19, Contratadas y en ejecución: 9, en Licitación: 0; Proyecto Realizado: 13. Habitantes: 107.684. -----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 11,18%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 11, Contratadas y en ejecución: 6, en Licitación: 1; Proyectos realizado: 26. Habitantes: 330.619.-----

Contratadas recientemente: Terminación EBC Reconquista 2 y RSC Pacheco. -----

Principales obras en curso: Planta Paraná de Las Palmas (en servicio), RPA Remeros, RSA Talar Sur Etapa 1 (parte del área ya se encuentra en servicio), RSA Benavidez 2 Etapas 1, 2, 3 y 4, RPC Pacheco, Colectores Almirante Brown e Independencia y RSC López Camelo Oeste 1, San Lorenzo Este. -----

Finalizadas recientemente: Cierre de Malla Basualdo (en etapa de pruebas y puesta en servicio), Colector Oeste Tigre Tramo 2, 3 y terminación, RSC Reconquista 1 – Zona 1 – Calle Liniers (en etapa de pruebas y puesta en servicio). -----

Habilitaciones: RSA Barrio San Jorge y Altos Del Talar y RSA Benavidez Mod 2 y 3 B° El Arco M1. -----

Proyectos Priorizados: RSC El Talar Norte (en licitación) y RSC Pacheco Oeste, y El Talar áreas 1 y 2. -----

ESCOBAR:

Agua Potable (cobertura a Diciembre de 2018: 15,72%): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 1, Contratadas y en ejecución: 4, en Licitación: 1; Proyecto realizado: 36. Habitantes: 180.804. -----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 9,89 %): Obras finalizadas (2014 a la fecha): 0, Contratadas y en ejecución: 5, en Licitación: 0; Proyecto realizado: 0. Habitantes: 13.055. -----

Contratadas recientemente: EBC, Colector e Impulsión Ingeniero Maschwitz y RSC Ing. Maschwitz I y II. -----

Principales obras en curso: Acueductos Escobar 1° Y 2° Etapa. Y RSA Ing. Maschwitz I Etapa 1 y Barrio San Miguel M1. -----

Proyectos Priorizados: RPA Escobar Centro (en licitación para firma de contrato). -----

Enquadramiento de la Calidad: Rehabilitación de 15 pozos (videoendoscopia, rehabilitación y limpieza, reconstrucción de cámara subterránea, etc.), 5 Sondeos finalizados; Perforaciones: 1 perforación a inciar,1 perforación en ejecución y 1 perforación finalizada. -----

SAN MIGUEL:

Agua Potable : cobertura a Diciembre de 2018: 44,58%. -----

Desagües Cloacales (cobertura a Diciembre de 2018: 50,36 %.. -----

Encuadramiento de la Calidad: Renovación de Redes: Barrios La Guarida (finalizada y en servicio y Alrededor de Cisterna Muñiz (en ejecución). -----
Rehabilitación de 23 pozos. Trabajos de videoendoscopía, rehabilitación y limpieza, reconstrucción de cámara subterránea, etc.. -----
18 Sondeos finalizados: 2 corresponden al Acuífero Hipopuelche; Perforaciones: 1 perforación en ejecución y 1 perforación finalizada. -----

MALVINAS ARGENTINAS:

Agua Potable : cobertura a Diciembre de 2018: 13,67%. -----

Desagües Cloacales: cobertura a Diciembre de 2018: 0. -----

Encuadramiento de Calidad: Rehabilitación de 8 pozos. Trabajos de videoendoscopía, rehabilitación y limpieza, reconstrucción de cámara subterránea, etc.; 1 Sondeo finalizado correspondiente al Acuífero Hipopuelche; RPA Impulsión Grand Bourg (en licitación). -----

JOSE C. PAZ:

Agua Potable : cobertura a Diciembre de 2018: 9,59%. -----

Desagües Cloacales:cobertura a Diciembre de 2018: 0. -----

Encuadramiento de la Calidad: Rehabilitación de 6 pozos finalizadas: trabajos de videoendoscopía, rehabilitación y limpieza, reconstrucción de cámara subterránea, etc.; 2 Sondeos finalizados; 1 Perforación en ejecución; RPA Interconexión de pozos José C. Paz – 1° Etapa (en ejecución); RPA Interconexión de pozos José C. Paz- 2° Etapa (en licitación). -----


PILAR:

Agua Potable : cobertura a Diciembre de 2018: 27,30%. -----

Desagües Cloacales: cobertura a Diciembre de 2018: 16,82%. -----

Encuadramiento de la Calidad: Sondeos: 1 sondeo a iniciar, 1 sondeo en ejecución y 2 sondeos finalizados; Perforaciones: 1 perforación a iniciar y 3 perforaciones en ejecución. -----

C) 1. Toma la palabra el representante de Almirante Brown para agradecer y ponderar al representante de AySA la información brindada sobre la rescisión de las obras licitadas refiriendo ser la primera vez que se comunica en el ámbito de la Comisión. También agradece al representante de la Provincia de Buenos Aires por la participación de la



DIPAC en conjunto con AySA sobre un sector del Barrio Libertad al sur del Barrio Don Oriene. en donde AySA va a ejecutar una obra con colector. Es una obra importante porque van hacer red primaria y secundaria de agua y de cloaca.-----

El representante de Merlo comparte y se suma a lo planteado por el representante de Almirante Brown y destaca la buena relación entre los miembros de la Comisión en esta época de juegos políticos que se está atravesando en donde es importante mantener la armonía entre los miembros.-----

Pide la palabra el representante de San Miguel para solicitar información al representante del ENOHSA sobre el estado de avance de obra del revamping de la Estación Bella Vista, si se mantienen los plazos presentados a inicio de año por el ENHOSA en el ámbito de la Comisión Asesora o si hay alguna modificación en la fecha de terminación. -----

El representante del ENOHSA anota y se compromete a responder en la próxima reunión- -----

La representante de Ituzaingó solicita información al representante de AySA respecto del estado de situación de las siguientes obras: **EBC OC472**: fecha probable de funcionamiento ya que se encuentra asociada a la RSC B° Nuevo OC475, la cual está terminada y estamos teniendo problemas con las BR que se encuentran desbordando con efluentes cloacales; **Cámara reguladora calle Sarrachaga OA70113**: información sobre reiniciación de las tareas, entiendo que pertenecen al Partido de Morón, pero con la finalización de la misma, beneficiaría directamente a varias secundarias de agua terminadas en el partido de Ituzaingó; **Planta 2 de Abril**: novedades sobre el avance del contrato; **POI Ituzaingo, planta de ósmosis inversa** que se alimenta de 2 pozos y uno de ellos tiene un problema de energía y como consecuencia los vecinos sufren baja presión y cortes de agua, habiendo reclamado varias veces, no se ha solucionado el problema del pozo de pirán; **OA70082**: cuál es motivo por el cual la empresa Radiotrónica teniendo permiso para comenzar con la obra aún no a comenzado. -----

El representante de AySA toma nota de las preguntas planteada y procede a brindar respuesta a lo solicitado por el municipio de Avellaneda. -----

Avellaneda: Solicita precisiones sobre el inicio de la obra de la Red Primaria La Saladita. -----


La obra SA70222 – RPA LA SALADITA: se encuentra en licitación, se publicó el 22 de abril pasado, apertura de sobres de ofertas: 29 de mayo. Presupuesto oficial de \$ 18.303.721,03 c/IVA y plazo de 270 días corridos. Orden de inicio estimada: último cuatrimestre de Octubre 2019. -----

A continuación, les recuerda y reitera a los miembros de la Comisión el pedido del Sr. Rubinich, Analista Ambiental de la Dirección de Sustentabilidad AySA en la reunión pasada sobre la necesidad de contar con información de contacto actualizada de los referentes municipales de cada municipio a los fines de agilizar las gestiones asociadas a la presentación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA' s) de las obras. -----


Finalmente agradece las palabras de los representantes de Almirante Brown y Merlo y enfatiza la importancia de trabajar en forma conjunta.-----

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: a) Cambio de Autoridades de la Comisión Asesora, y b) Decimo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras y Proyectos - Región Oeste.-----


Siendo las 12.00 horas se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 9 de mayo del año 2019 a las 10.30 horas en sede de la Agencia de Planificación.-----



Secretario Coordinador P/A Tigre



Secretario de Actas Almirante Brown




Merlo



Gov.Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Agencia de Planificación:

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a dashed horizontal line.

Lic. Walter Mendez