

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 328

A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posterior Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuestos por el Gobierno Nacional, los miembros de la Comisión Asesora de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 11 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución APLA N° 04/21 decidieron realizar la presente reunión a distancia por medio de tecnologías de comunicación e información de audio, voz y video en tiempo real.

Al respecto, y conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del día 5 de mayo de 2022, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 889 1821 2280 Código de acceso 586634, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

Almirante Brown: Arq. Jorge GHILARDI; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **Ituzaingó:** Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Ing. Vicente MORGIONE; **La Matanza:** Sr. Asesor Técnico, Arq. Osmar PASCUALE; **Lomas de Zamora:** Sr. Agustín MENDOZZI; **Malvinas Argentinas:** Arq. Carlos DE PASCALE; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **Pilar:** Sr. Matías RILO; **Presidente Perón:** Sra. Gloria GOMEZ; **San Martín:** Srta. Antonella BRESCIA; **San Miguel:** Sr. Esteban PINCEMIN; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Alejandra DABUSTI; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Dr. Luis RIOS VARGAS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica:** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** el Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO.

Por la Agencia de Planificación el Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER; el Sr. Coordinador de la Unidad de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/01/22 al 08/05/22, será responsabilidad del Municipio de Presidente Perón la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de San Miguel la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
5/MAYO/22

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.-Aprobación del Acta de la reunión anterior
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.-Designación de dos miembros para la firma del Acta.

B) OBRAS:

- 1.- 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Norte– Mayo 2022.

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para

sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

A)1. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

A)2. Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

Se encuentra presente el Lic. Javier FERNANDEZ, integrante del cuerpo de asesores de la Gerencia General de APla, quién toma la palabra a fin de retomar la propuesta planteada por la Gerencia General del organismo en reuniones anteriores (Actas CA N° 324 y 325) en relación de aumentar la participación de mujeres en el Cuerpo Asesor, y la posibilidad de realizar cambios en el reglamento de funcionamiento de la Comisión a fin de establecer un cupo mínimo femenino en la designación de representantes.

A su vez, plantea otro tema relacionado al reglamento de funcionamiento que tiene que ver con las Actas del Cuerpo Asesor.

En este sentido recuerda que actualmente el contenido de las reuniones de la Comisión Asesora se asienta en Actas en papel cuya rúbrica se realiza con firma holográfica.

Al respecto, sugiere comenzar a pensar en la utilización de nuevas herramientas tecnológicas como la firma digital para la firma de las Actas.

En este orden de ideas informa que la Agencia se encuentra en contacto con la Dirección Nacional de Firma Digital a fin de poder acercar a consideración del Cuerpo Asesor una opción de firma digital que se adecúe a los requerimientos del funcionamiento de esta Comisión.

Toma la palabra el Lic. Jorge Moreno para recordar a los miembros que la Comisión ha creado en el año 2010 la "Subcomisión de Revisión de Reglamento", por lo cual sugiere que estos temas que suponen una modificación del Reglamento, sean tratados allí de manera más específica y exhaustiva para luego debatirlos en la Comisión.

Les recuerda que los integrantes de la Subcomisión de Revisión de Reglamento son: Lanús, Ezeiza, Tres de Febrero, San Martín y San Fernando. En función del tiempo transcurrido invita a si algún miembro quiere sumarse a la a la misma para la participación en el debate de estos temas.

Toma la palabra el representante de La Matanza para sumarse a la propuesta e incorporarse a la Subcomisión.

Finalmente se acuerda convocar a reunión a distancia de la Subcomisión de Revisión de Reglamento de Funcionamientos para el día miércoles 11 de junio a las 10hs. Temas a tratar: Cupo femenino y Firma digital.

- Designaciones:

- Municipio de Avellaneda:

Titular: Ing. Darío PALIK

Suplente: Sr. David REYES

Suplente: Sra. Rocío Belén MARTINEZ

Fecha: 23/04/2022

- Se remitió vía correo electrónico documentación de AySA sobre 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Sudeste y Capital Federal – Abril 2022.

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):

- Sancionados :

- 8 de abril al 8 de mayo: Avellaneda, Escobar y Esteban Echeverría

- 22 de abril al 22 de mayo: Tigre

A)3. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de Ituzaingó

- Municipio de Vicente López

B) 1. 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Norte

Realizan la exposición:

- Miguel REYERO – Dir. Regional Norte – Gerente Técnico
- Claudio CREMATA – Dir. de Desarrollo de la Comunidad – Gerente de Obras y Servicios
- Alejo CRESPO – Dir. de Redes – Jefe Inspección Rede Secundarias
- Fernando KALIK – Dir. de Redes – Jefe de Inspección Redes Primarias
- Juan José COLOMBO – DCyS PMOEM – Gerente de Programación y Seguimiento

REGION NORTE:

ESCOBAR:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 15,2 %):

9 Obras contratadas y en ejecución: \$1.903.735.128 c/IVA. Habitantes:19.744

En curso: RPA Escobar Centro

RPA Ing. Maschwitz 2 (contratada último período)

RPA El Cazador y Escobar Centro 2 (contratada último período)

RPA Ing. Maschwitz 1 Etapa 2

RSA Ing. Maschwitz 2, B° La Pista, y Escobar Centro (contratada último período).

A+T RSA B° La Chechela y Barrio San Miguel M2.

Programa de Instalación de cañerías. Faltantes 21-23 DRN Etapa 1.

Finalizada: Terminación Acueducto ESCOBAR – Etapa 1.

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 7,3%):

1 Obra contratada y en ejecución: \$318.795.692 c/IVA. Habitantes: 8.242.

2 Obras en licitación:\$ 1.287.442.709 c/IVA. Habitantes: 8.498.

En Licitación: RSC Maschwitz Cuenca III - RSC Maschwitz Cuenca IV.

En Curso: RSC Barrio La Chachela (contratada último período).

JOSE C. PAZ:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 9,5 %):

En Licitación: RPA Interconexión de Pozos Región Norte Etapa 1.

Finalizada: RPA Interconexión de Pozos J.C. -Paz - Segunda etapa.

Habilitada: RPA Interconexión de Pozos J.c. Paz - Primera etapa.

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 0%):

1 Obra contratada y en ejecución: \$64.683.416 c/IVA.

En curso: Readecuación y puesta en valor de Planta de Tratamiento Centro.

[Contratada último período]

MALVINAS ARGENTINAS:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 13,5 %):

4 Obras contratadas y en ejecución: \$2.514.735.483 c/IVA

En Licitación: RPA Interconexión de Pozos Región Norte Etapa 1.

En curso: RPA Impulsión Grand Bourg.

Cisterna Malvinas Argentinas, Perforación Hipopuelche y Obras Complementarias.

RPA y Refuerzos de Agua Malvinas Argentinas [Contratada último período]

RPA Interconexión de Pozos Grand Bourg [Contratada último período].

Programa de Instalación de Cañerías de Agua y Colectoras Faltantes 2021-2023. DRN Etapa 1.

En Tigre: RPA Alimentación a Ing. Sourdeaux I - Etapa 1.

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 0%):

2 Obras contratadas y en ejecución: \$437.125.638 c/IVA. Habitantes: 1.547

4 Obras en licitación: \$1.085.075.391 c/IVA. Habitantes: 7.032.

En licitación: Colector EBC e Impulsión Darragueira

RSC Villa de Mayo 2 (contratada recientemente)

RSC Villa de Mayo 1 Resto

En curso: Readecuación y Puesta en Valor Planta Ruso (contratada último período)

RSC Villa de Mayo 1 – Etapa 1 [Contratada último período]

PILAR:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 27,3 %):

3 Obras contratadas y en ejecución: \$100.928.730 c/IVA. Habitantes: 5.812.

En licitación: RPA Interconexión de Pozos Región Norte Etapa 1

En curso: RSA Barrio Derqui [Contratada último período]

A+T RSA B° Peruzotti Mod 1 y Mod 2

Programa de Instalación de Cañerías de Agua y Colectoras Faltantes 2021-2023 DRN Etapa 1.

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 16,8 %):

1 Obras contratadas y en ejecución: \$668.966.534 c/IVA.

En curso: Readecuación y Puesta en valor de Planta Champagnat [Contratada último período].

SAN FERNANDO:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 94,6 %):

2 Obras contratadas y en ejecución: \$457.024.884 C/IVA

En curso: RPA Refuerzo Aeropuerto San Fernando Etapa 1

RPA Refuerzo Aeropuerto San Fernando Etapa 2

Cierre de Malla Región Norte

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 83,4 %):

1 Obra contratada y en ejecución: \$228.794.086 c/IVA.

En curso: Optimización de los Módulos I y II de la Planta Depuradora Norte

RSC – Programa Instalación de

Cañerías Colectoras Faltantes 2021- 2023 Etapa 1 – DRN.

SAN ISIDRO:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 97,2 %):

2 Obras contratadas y en ejecución: \$534.577.730 c/IVA. Habitantes: 13.763

En curso: Renovación RSA HF San Isidro - SIS - DMA010[Contratada último período]

Alimentación Consorcio Parque Norte [Contratada último período]

Cierre de Malla Región Norte

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 93,4 %):

1 Obra contratada y en ejecución: \$121.590.482 c/IVA. Habitantes: 12.757

En curso: Aliviador Cloacal Calle Figueroa Alcorta [Contratada último período]

RSC – Programa Instalación de Cañerías Colectoras Faltantes 2021- 2023 Etapa 1 – DRN.

SAN MARTIN:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 92,6 %):

7 Obras contratadas y en ejecución: \$1.291.195.181 c/IVA. Habitantes:31.698.

En curso: RPA Terminación de Alimentación y Red Distribuidora Villa Hidalgo

Renovación de RSA Villa Maipú II y RSA Villa Ballester

RSA Ex Piletas Marimón, Villa Hidalgo Barrio Nuevo y Nueva Cárcova [Contratada último período].

A+T RSA B° Villa Hidalgo M1, M2 y M3.

Cierre de Malla Región Norte.

Habilitada: Renovación RSA San Martín – Villa Progreso

Refuerzo Barrios 8 de Mayo y Costa del Lago y RSA Barrio Costa del Lago.

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 74,7 %):

En licitación y en curso: Obras DIPAC.

Finalizada: RSC Suarez Este 1A a RPC JLS Este.

Habilitada: RSC Libertador 2 Cuenca B.

RSC Barrio 8 de Mayo y Costa Esperanza.

SAN MIGUEL:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 39,9 %):

7 Obras contratadas y en ejecución: \$3.063.408.759 c/IVA. Habitantes: 21.283

En licitación: RPA Interconexión Pozos Región Norte Etapa 1

Renovación RSA San Miguel Sector V [Elevada recientemente]

En curso: Centro de Mezcla Muñiz

Perforación de Explotación Hipopuelche Muñiz y Obras Complementarias

RPA San Miguel Centro y RPA Interconexión de Pozos San Miguel Centro – Zona I y II [Contratadas último período].

Renovación RSA Muñiz Sectores 1 y 2 y Renovación de RSA Muñiz [Contratadas último período]

A+T RSA Barrio Mitre M1 [Finalizada]

Programa de Instalación de Cañerías de Agua y Colectoras Faltantes 2021-2023 DRN
Etapa 1.

Habilitada: Refuerzo y RSA Bella Vista Norte II Etapa 1

Renovación Alrededor de la Cisterna Muñiz.

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 45,9 %):

2 Obras contratadas y en ejecución: \$143.466.856 c/IVA. Habitantes: 583.

En licitación: RPC Colector Las Catonas

RSC Bella Vista 1 Cuenca 1 [Elevada recientemente]

RSC Santa María 3 Cuencas 1, 2 y 3 [Elevadas recientemente]

En curso: Repotenciación EBC Lebensohn [Contratada último período]

C+T RSC Barrio Bella Vista Joven M2.

Habilitada:

C+T RSC Barrio Bella Vista Joven M1.

TIGRE:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 61 %):

15 Obras contratadas y en ejecución: \$2.981.537.477 c/IVA. Habitantes: 72.865

1 Obra en licitación: \$152.136.163.

RPA Don Torcuato Etapa 1

Sistema de Regulación Acueducto Nexo Reconquista (3 cámaras) [Elevada recientemente]

En curso: RPA Alimentación Ing. Sourdeaux I Etapa 1

RSA Don Torcuato Este 1A, y Benavidez 1 Etapas 3, 5 y 6

RSA Benavidez 3, y Ricardo Rojas M4

RSA Talar Sur 2 Resto Subcuencas Don Torcuato A Áreas 1 y 2, y Sordeaux

RSA Talar Sur Zonas 1, 2, 3, y 4

A+T RSA Don Torcuato Este 2

Finalizada: Cierre de Malla Rincón de Milberg M2

Habilitada:RSA Benavidez 1 y 2 (Etapas 1,2y4), Talar Sur Etapa 1, El Arco M2

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 12,6 %):

19 Obras contratadas y en ejecución: \$8.972.924.485 c/IVA. Habitantes:192.982

3 Obras en licitación: \$1.691.564.220 c/IVA. Habitantes: 52.130.

En licitación: RSC Pueblo Nuevo 1 Este Área 3, y Don Torcuato Zona C, y Lomas del Talar Este

RSC López Camelo Sur Resto [Elevada recientemente].

En curso: RSC El Talar Área 2, y Esperanza Zona A

RSC Benavidez 2 Zonas B y C, Benavidez, Benavidez 3, y Esperanza Zona B

RSC Pueblo Nuevo 2, 1 Oeste, 1 Este Áreas 1 y 2

RSC Reconquista Resto Zona 10 y 8-9-11-12

RSC 20 de Julio Este, Oeste Áreas 1, 2, y 3

RSC Lomas del Talar Oeste Zonas A y B

Finalizada: RPC Pacheco (ES)

RSC López Camelo Oeste 1, El talar Área 1,

Benavidez 2 Zona A (ES)

RSC San Lorenzo Este

Habilitada: RSC El talar Norte y Pacheco Oeste

VICENTE LOPEZ:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 99,5 %):

1 Obra contratada y en ejecución: \$260.602.791 c/IVA. Habitantes:15.400

En curso: Renovación RSA Florida Este 2

Cierre de Malla Región Norte.

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 98,7 %):

3 Obras contratadas y en ejecución: \$374.713.808 c/IVA. Habitantes: 1.100.

En curso: RPC Nuevo Colector Yrigoyen (contratada último período)

EBC Tecnópolis (contratada último período)

RSC Renovación Subcuencas 14101703 y 14101704 (contratada último período)

RSC – Programa Instalación de Cañerías Colectoras Faltantes 2021-2023 Etapa 1 – DRN

Habilitada: Terminación RPC Nueva Colectora Roca

C) Agenda Abierta:

- **Respuesta a Solicitudes de información sobre estados de obra**

SAN MARTÍN

-Solicita información sobre la cobertura del servicio de agua en el sector Barrio Nuevo (Diagonal 41, Uriarte, Italia, Esquiú y Sarmiento), no se encuentra incluido en ninguna obra/proyecto. Actualmente se encuentra en ejecución la NA 70118 , en la cual se podría incluir:

La Dir. de Ingeniería y Proyectos (DIP) informa que esta zona sin servicio instalación debe resolverse mediante proyectos a ejecutarse con al modalidad tipo A+T. La Dir. de Desarrollo de la Comunidad (DDC) va a analizar estos casos para incorporarlos en su programa de proyectos de A+T.

-Solicita información sobre la cobertura del servicio de cloaca en el sector Barrio Nuevo (Diagonal 41, Uriarte, Italia, Esquiú y Sarmiento), no se encuentra incluido en ninguna obra/proyecto. Se podría incluir en la NC510, en licitación, obra DIPAC:

La Dir. de Ingeniería y Proyectos (DIP) informa que esta zona sin servicio instalación debe resolverse mediante proyectos a ejecutarse con al modalidad tipo C+T. La Dir. de Desarrollo de la Comunidad (DDC) va a analizar estos casos para incorporarlos en su programa de proyectos de C+T.

-Solicita información sobre la cobertura del servicio de cloaca Barrio 13 de Julio (triángulo delimitado entre las vías FFCC Mitre y plazoletas de Zanjón Suárez Sur), no se encuentra incluido en ninguna obra/proyecto. Se podría incluir en la NC510 en licitación, obra DIPAC.

La Dir. de Ingeniería y Proyectos (DIP) informa que esta zona sin servicio instalación debe resolverse mediante proyectos a ejecutarse con al modalidad tipo C+T. La Dir. de

Desarrollo de la Comunidad (DDC) va a analizar estos casos para incorporarlos en su programa de proyectos de C+T.

-Solicita información estado de proyectos y fecha estimada de licitación de las obras NC70163 y NC70164:

NC70163 - RSC Ex Piletas Marimon - Proyecto elaborado, ejecución prevista para el próximo período. NC70164 - RSC Barrio Nuevo - Proyecto elaborado, ejecución prevista para el próximo período

-Solicita información sobre Las obras NC508 (en servicio) y la NC509 (finalizada), las mismas figuran que se empalman, pero en el sector delimitado por las calles Sarratea, Obligado, Italia y Darragueira (aproximadamente 32 manzanas) no hay cloaca. Posible afectación por la falta de puesta en servicio de la NC509 .

Se ha confirmado con la Dir. de Redes, la DIP y la DRN que la obra a cargo de PROMEBA no llegó a cubrir el área de proyecto. Se ha informado al Municipio que debe efectuar un pedido formal para que se gestione el proyecto y obra para los sectores que no se ejecutaron de la NC508."

- **Solicitudes de información sobre estados de obra**

Municipio de San Miguel solicita información sobre adjudicación contrato Rebombéo Grand Bourg NA70178

Municipio de Morón solicita información sobre plazos de habilitación OA70063

-Solicita información sobre plazos habilitación OC70207

Municipio de José C.Paz solicita información sobre la programación de obras complementarias en la PDLC Centro para permitir la finalización de las obras por parte del contratista (construcción de una pre-cámara para by-pass)

Municipio de Florencio Varela solicita información sobre el estado de la obra de la EBC e Impulsión Barrio San Jorge, la obra no tendría movimientos en los últimos días.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Oeste. Siendo las 12:30 hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el 17 de mayo de 2022.



Secretario Coordinador
Municipio de Presidente Perón



Secretario de Actas
San Miguel



Municipio de Ituzaingó




Municipio de Vicente López




Agencia de Planificación:



Lic. Jorge MORENO



Lic. Leonardo PAGANONI



Ing. Alfredo GULLER