

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 329

A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posterior Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuestos por el Gobierno Nacional, los miembros de la Comisión Asesora de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 11 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución APLA N° 04/21 decidieron realizar la presente reunión a distancia por medio de tecnologías de comunicación e información de audio, voz y video en tiempo real.

Al respecto, y conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del día 17 de mayo de 2022, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 889 1821 2280 Código de acceso 586634, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

Almirante Brown: Arq. Jorge GHILARDI; **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **Hurlingham:** Arq. Jorge MARTINEZ; **Ituzaingó:** Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Ing. Vicente MORGIONE; **La Matanza:** Sr. Asesor Técnico, Arq. Osmar PASCUALE; **Lanús:** Ing. Federico OPICHANYJ; **Lomas de Zamora:** Sr. Agustín MENDOZZI; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **Presidente Perón:** Sra. Gloria GOMEZ; **San Isidro:** Sr. Diego MINGONETTE; **San Miguel:** Sr. Esteban PINCEMIN; **Tres de Febrero:** Arq. Maximiliano FEOLA; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica:** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** el Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO.

Por la Agencia de Planificación el Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER; el Sr. Coordinador de la Unidad de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/05/22 al 08/09/22, será responsabilidad del Municipio de José C. Paz la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Florencio Varela la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
17/MAYO/22

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.-Cambio de Autoridades de la Comisión Asesora.
- 2.-Aprobación del Acta de la reunión anterior
- 3.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 4.-Designación de dos miembros para la firma del Acta.

B) OBRAS:

- 1.- 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región OESTE– Mayo 2022.

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para

sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

A)1. Se procede a formalizar el Cambio de autoridades de la Comisión Asesora tal como surge del Reglamento de Funcionamiento de la misma en los Art. 22 y sus alcances, la conducción durante el período comprendido entre el 08/05/22 y el 08/09/22, será responsabilidad del Municipio de José C. Paz la Secretaría de Coordinación y del Municipio de Florencio Varela la Secretaría de Actas.

A)2. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

A)3. Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

Toma la Palabra el Lic. Jorge MORENO a fin de comunicar que de acuerdo a lo acordado en Reunión de Comisión Asesora, con fecha 11 de mayo próximo pasado se reunió la Subcomisión de Revisión de Reglamento de Funcionamiento a fin de tratar dos temas: Incorporación de cupo femenino para la designación de representantes e implementación de firma digital.

Al respecto, en dicha subcomisión se resolvió:

En relación a la implementación de cupo femenino, se plantearon las dos posturas en relación a la modificación del artículo 7:

- A) "(...) Cada una de las Instituciones representadas en la Comisión Asesora, designará hasta dos integrantes suplentes para la eventual ausencia del titular (...)" **Al menos uno de los tres integrantes designados deberá ser mujer.**
- b) "(...) Cada una de las Instituciones representadas en la Comisión Asesora, designará hasta dos integrantes suplentes para la eventual ausencia del titular (...)" **En la medida que las posibilidades de cada organismo/municipio lo permita, al menos uno de los tres integrantes designados deberá ser mujer".**

Al respecto, no habiendo unanimidad en relación a las dos posturas planteadas, el Sr. Asesor de la Gerencia General de APla, Lic. Javier FERNANDEZ, propuso que la

Gerencia General de la Agencia remita una circular informativa a las diferentes jurisdicciones a fin de que los representantes cuenten con la posición de las autoridades comunales en el momento de tomar una decisión sobre los cambios propuestos. Los presentes dieron conformidad a lo propuesto por el Lic. FERNANDEZ y acordaron informarlo en el día de la fecha.

En relación a la implementación de la firma digital los integrantes de la Subcomisión concordaron con lo beneficioso que sería contar con la firma digital y solicitaron a la Agencia de Planificación gestionar ante la Dirección Nacional de Firma Digital, organismo con el cuál APla viene trabajando, una presentación en Reunión Ordinaria del Cuerpo a fin de que todos los integrantes puedan evacuar las dudas que se planteen sobre la adopción de esta herramienta para la firma de las Actas.

- Se remitió vía correo electrónico el día 10 de mayo de 2022 documentación de AySA sobre 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región NORTE – Mayo 2022.
- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):
 - Sancionados :
 - 22 de abril al 22 de mayo: Tigre
 - 06 de mayo al 06 de junio: Quilmes y San Fernando




A)3. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).




Designados:

- Municipio de Hurlingham
- Municipio de Lanús



B) 1. 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Oeste



Realizan la exposición:

- Jorge ROBERTO – Dir. Regional Oeste – Gerente Técnico
- Claudio CREMATA – Dir. de Desarrollo de la Comunidad – Gerente de Obras y Servicios
- Alejo CRESPO – Dir. de Redes – Jefe Inspección Rede Secundarias
- Juan José COLOMBO – DCyS PMOEM – Gerente de Programación y Seguimiento

REGION OESTE:

HURLINGHAM:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 32,5 %):

1 Obra contratada y en ejecución: \$158.788.509 c/IVA.

11 Proyectos Realizados.

En curso:

Puesta En Servicio Redes Primarias

Impulsión Hurlingham Tesei

Finalizada:

Cámara Reguladora Calle Valencia

Cámara Reguladora Calle Bizet

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 55,9%):

2 Obra contratadas y en ejecución: \$2.610.842.534 c/IVA. Habitantes: 704.

En Curso:

Ampliación Planta Depuradora Hurlingham

C+T RSC Resto 2-3-7 [Contratada último periodo]

Finalizada:

Ampliación William Morris Estación de Bombeo Cloacal e Impulsión

C+T RSC Barrio Roca M6

Habilitada:

RSC Soto

C+T RSC Barrio Roca M2, 3, 4 y 5

ITUZAINGÓ:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 9,5 %):

3 Obras contratadas y en ejecución: \$88.664.001 c/IVA. Habitantes: 4.386.

18 Proyectos Realizados

En curso:

A+T Intervenciones Especiales y Puesta en Servicio de Módulos Etapa 1

A+T Regularización Redes Internas Barrio Villa Evita

A+T Regularización Redes Internas B° La Esperanza M1 [Contratada último periodo]

Finalizada:

RSA Ituzaingó 3B

RSA Ituzaingó 4A - Resto III (ES)

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 38%):

2 Obras contratadas y en ejecución: \$1.161.774.835 c/IVA. Habitantes: 1.255

1 Obra en Licitación: \$595.175.184 c/IVA. Habitantes: 8.174

12 Proyectos Realizados

En Licitación:

RSC Colector Martín Rodríguez Etapa 2 – Cuenca II [Contratada recientemente]

En curso:

RPC Colector Martín Rodríguez Etapa 2 [Contratada último periodo]

RSC Parque Leloir - Cuenca 1 – Zona Martín Fierro

Finalizada:

Estación de Bombeo Cloacal Nuevo Ituzaingó (ES)

LA MATANZA:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 89 %):

8 Obras contratadas y en ejecución: \$2.072.336.472 c/IVA. Habitantes: 43.685

1 Obra en Licitación: \$854.350.349 c/IVA. Habitantes: 17.139

3 Proyectos realizados

Obras de mantenimiento y operación en curso:

- 4 obras de Agua

- Benefician a más de 600 habitantes

En Licitación:

Renovación RSA Área de Influencia Vínculo Morón-Matanza [Contratada recientemente].

En curso:

Bombeo de Salida Virrey del Pino.

Rebombeo Rafael Castillo [Contratada último período].

Renovación RSA San Justo, y RSA Ramos Mejía Etapa II – La Matanza Norte [Contratadas último período].

A+T RSA Barrios Coop. Madres del Pueblo – B° Marina, Gral. San Martín, Stella Maris, e Intervenciones Especiales y Puesta en Servicio de Módulos ET 28.

Programa de Instalación de Cañerías de Agua y Colectoras Faltantes 2021-2023 Etapa 1 DR Oeste (Matanza N y S).

Finalizada:

RPA Vinculación Acueducto con Batería Las Nieves - E II.

Renovación RSA Cuarta Cuarta - Ciudad Evita (ES).

A+T Intervenciones Especiales y Puesta en Servicio de Módulos ET 26 y ET 27 (ES).

Habilitada:

A+T RSA Resto Parque Sarmiento M1, 2 y 3

A+T RSA Barrio Nuestro Futuro

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 58,7%):

10 Obras contratadas y en ejecución: \$4.629.245.727 c/IVA. Habitantes: 43.685

1 Obra en licitación: \$12.106.902.911 c/IVA.

22 Proyectos Realizados

En licitación:

Planta Depuradora Laferrere – 150.000 habitantes [Contratada recientemente].

En curso:

RPC Aliviador La Matanza Norte - 3° Etapa

C+T RSC Barrios Populares Etapa 1 – Arozarena Tuyuti

C+T RSC Parque Juan 1 Norte M3, 4 y 5

C+T RSC Sarmiento Este M1 y 2

C+T RSC Arco Iris Norte M 5 y 6

Finalizada:

Planta Depuradora Sudoeste - Tratamiento de Barros

C+T RSC Castillo 5 NO M1

C+T RSC Castillo 5 NO M2, 3 y 4 (ES)

C+T Renovación Parque Juan 2 SE M1 (ES)

Habilitada:

RSC Arco Iris Norte M2

RSC Castillo 5 SE M2

MERLO:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 40,4 %):

4 Obras contratadas y en ejecución: \$484.219.700 c/IVA. Habitantes: 1.839.

Obras de mantenimiento y operación en curso:

- 1 obra de Agua

En licitación:

RPA Interconexión de Pozos Región Oeste Etapa1.

En curso:

RPA Refuerzo Merlo

Obras Complementarias asociadas a la Perforación en Hipopuelche en Estación de Rebombéo Merlo.

Cámara Reguladora Refuerzo Merlo [Contratada último período]

A+T RSA B° Malvinas Argentinas

Finalizada:

RPA Interconexión de Pozos Región

Norte y Región Oeste (ES)

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 24,4 %):


4 Obras contratadas y en ejecución: \$171.431.811 c/IVA. Habitantes: 11.344

1 Proyecto Realizado

Obras de mantenimiento y operación en curso:

- 1 obra de Cloaca

En curso:



RSC Merlo Centro [Contratada último período].

C+T Relevamiento e Intervenciones Especiales en Redes Cloacales Existentes Parque San Martín Etapas 1, 2 y 3

MORENO:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 36,8 %):

1 Proyecto Realizado

Obras de mantenimiento y operación en curso:

- 1 obra de Agua

En Licitación:

RPA Interconexión de Pozos Región Oeste Etapa 1

Interconexión de Pozos Moreno 1 [Elevada recientemente]

Finalizada:

RPA Interconexión de Pozos Región Norte y Región Oeste (ES)

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 32,3 %):

1 Obra contratada y en ejecución: \$13.871.390.311 c/IVA.

5 Proyectos Realizados

Obras de mantenimiento y operación en curso:

- 1 obra de Cloaca

En Licitación:

Ampliación Planta Las Catonas – Primera Etapa [Elevada recientemente]

Finalizada:

RSC San Cayetano I (ES)

MORÓN:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 89,1 %):

2 Obras contratadas y en ejecución: \$72.176.760 c/IVA. Habitantes: 3.005

2 Proyectos Realizados

En curso:

A+T RSA Resto Barrio Paz M1 y 2

Programa de Instalación de Cañerías de Agua y Colectoras Faltantes 2021-2023 Etapa

1 DR Oeste [Contratada último período].

Finalizada:

Sistema de Regulación Merlo Gómez e Ituzaingó I (ES)

Cámara Reguladora Sarachaga

Cámara Reguladora Calle Bufano

Habilitada:

A+T RSA Manzanar M4

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 80 %):

2 Proyectos Realizados

Obras de mantenimiento y operación en curso:

- 1 obra de Cloaca

Habilitada:

Colector Cloacal Castelar - Villa Tesei Oeste - Etapa 2

RSC Subetapa 1-A II Resto 2

TRES DE FEBRERO:

Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 91,8 %):

2 Obras contratadas y en ejecución: \$751.738.443 c/IVA. Habitantes: 26.100.

1 Obra en Licitación: \$503.229.088 c/IVA. Habitantes: 13.400.

1 Proyecto Realizado.

Obras de mantenimiento y operación en curso:

- 1 obra de Agua.

- Beneficia a casi 200 habitantes.

En Licitación:

Renovación RSA Caseros 4.

En curso:


Renovación RSA Caseros 2.

Renovación RSA Caseros 3.

Programa de Instalación de Cañerías de Agua y Colectoras Faltantes 2021- 2023 Etapa

1 – DR Oeste [Contratada último período].

Finalizada:



A+T RSA B° Mercado

Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 89,4 %):

3 Obras contratadas y en ejecución: \$232.011.965 c/IVA. Habitantes: 1.438.

2 Proyectos Realizados

En curso:

RPC Aliviador Cloacal Villa Raffo

RPC Aliviador Ejercito de Los Andes Etapa 1

C+T RSC Loma Hermosa Sur 2A

Finalizada:

RPC Aliviador Ejercito de Los Andes Etapa 2

C) Agenda Abierta:

- **Respuesta a Solicitudes de información sobre estados de obra**

SAN MIGUEL:

-Solicita información adjudicación contrato Rebombéo Grand Bourg NA70178

Estación elevadora de Agua - Rebombéo Grand Bourg:

Proyecto en elaboración, no se requiere para asegurar el funcionamiento de la alimentación a San Miguel: NA70227 Impulsión Muñiz la Guarida.

MORÓN

-Solicita información plazos habilitación OA70063:

OA70063 - Red Secundaria y de Distribución de Agua Merlo-Gómez. La DRO informa que se han finalizado las reparaciones de algunas anomalías detectadas en las redes. Las mismas han sido lavadas, desinfectadas y se encuentran con resultado bacteriológico dentro de norma. A la fecha, la DRO se encuentra recopilando la documentación técnica para avanzar con la habilitación.

-Solicita información plazos habilitación OC70207:

OC70207 RPC Colector Morón Resto - DIPAC informa que la obra está finalizada. La obra ha sido recorrida por personal de la Dir. Regional Oeste y Dir. de Grandes Conductos, quedando en condiciones de ser recibidas por ellos. Se debe evaluar el funcionamiento hidráulico de la vinculación al colector receptor del Sistema de la 3ra Cloaca Máxima.

JOSÉ C. PAZ

-Solicita información sobre la programación de obras complementarias en la PDLC para permitir la finalización de las obras por parte del contratista (construcción de una pre-cámara para by-pass de caudales al Arroyo claro en período de obra)

Se hizo la consulta a la Dir. de Obras Civiles y electromecánicas, que se encuentra estudiando alternativas para resolver la instalación de la pre-cámara para utilizar como punto de By-Pass en el momento de habilitar la obra.



FLORENCIO VARELA

-Solicita información sobre el estado de la obra de la EBC e Impulsión Barrio San Jorge, la obra no tendría movimientos en los últimos días.

La inspección de Obras de la Dir. de Obras Civiles y Electromecánicas informa lo siguiente:

• SC70310 – RPC Impulsión Barrio San Jorge presenta ejecución física desde marzo de este año. Se ha presentado un certificado de acopio de materiales y se calcula que presentará próximamente el primer certificado correspondiente a los trabajos que se están realizando. No se registran inconvenientes con el contrato y su finalización sería en el segundo semestre de este año.

• SC70311 – EBC San Jorge, en ejecución, se comenzó con las tareas de reacondicionamiento del predio y obrador, en breve se estará certificando avance físico.



ALMIRANTE BROWN

-Solicita información sobre el área perteneciente a la CMR. B° Arzeno, B° Ciudad Oculta, B° Lindo que linda con la obra Secundaria SC501 en Burzaco. Necesita conocer el plan de obras de desagües cloacales y su posible puesta en Servicio. A qué red Primaria volcaría específicamente:

El área corresponde a la futura Red Secundaria Cloacal Resto (SC70172). La misma se encuentra en proyecto a elaborar está prevista su descarga en Lomas de Zamora. Depende del Colector Lavallol – Fiorito – Tramo 2 y 3 que es un proyecto que también se encuentra en elaboración.

- **Solicitudes de información sobre estados de obra**

ITUZAINGÓ

-Solicita asesoramiento sobre pasos a seguir para gestionar la conexión del desvinculado Bo. Gastronómico a la red OA941.

MORENO

-Solicita información estado proyecto EBC e impulsión Barrio San Carlos


LA MATANZA

-Solicita gestiones ante la DRO para acordar acciones que permitan la toma del servicio del desvinculado Villa Palito - Barrio Almafuerte.


HURLINGHAM

-Solicita información finalización OA70209 ex OA468.


No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Sudoeste. Siendo las 12:30 hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el 09 de junio de 2022.




Secretario Coordinador
Municipio de José C. Paz



Secretario de Actas
Municipio de Florencio Varela




Municipio de Hurlingham




Municipio de Lanús

Agencia de Planificación:



Lic. Jorge MORENO



Ing. Alfredo GULLER