

### ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 330

A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posterior Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuestos por el Gobierno Nacional, los miembros de la Comisión Asesora de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 11 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución APLA N° 04/21 decidieron realizar la presente reunión a distancia por medio de tecnologías de comunicación e información de audio, voz y video en tiempo real.

Al respecto, y conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del día 9 de Junio de 2022, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 889 1821 2280 Código de acceso 586634, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

**Almirante Brown:** Arq. Jorge GHILARDI; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Florencio Varela:** Sr. Darío LOPEZ; **Hurlingham:** Arq. Jorge MARTINEZ; **Ituzaingó:** Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Ing. Vicente MORGIONE; **La Matanza:** Sr. Asesor Técnico, Arq. Osmar PASCUALE; **Lomas de Zamora:** Sr. Agustín MENDOZZI; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **Pilar:** Sr. Matías RILO; **Presidente Perón:** Sra. Gloria GOMEZ; **San Isidro:** Sr. Diego MINGONETTE; **San Martín:** Sra. Antonella BRESCIA; **San Miguel:** Sr. Esteban PINCEMIN; **Tres de Febrero:** Arq. Maximiliano FEOLA; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Dr. Luis RIOS VARGAS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica:** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** el Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO.

Por la Agencia de Planificación el Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER; el Sr. Coordinador de la Unidad de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de

Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/05/22 al 08/09/22, será responsabilidad del Municipio de José C. Paz la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Florencio Varela la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

**ORDEN DEL DIA**  
**REUNION DE COMISION ASESORA**  
**9/JUNIO/22**

Temas:

**A) ORGANIZACIONAL:**

- 1.-Aprobación del Acta de la reunión anterior
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.-Designación de dos miembros para la firma del Acta.

**B) OBRAS:**

- 1.- 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región SUDOESTE– JUNIO 2022.

**C) VARIOS:**

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

**A)1.** Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

**A)2.** Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

- Se remitió vía correo electrónico el día 10 de mayo de 2022 documentación de AySA sobre 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región OSTE – Mayo 2022.
- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):
  - Sancionados :
    - 18 de mayo al 18 de junio: Avellaneda, Escobar y Esteban Echeverría

**A)3.** Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de Hurlingham
- Municipio de Ituzaingó

**B) 1.** 13vo Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación de Obras: Región Sudoeste

Realizan la exposición:

- Juan AMOROSO – Dir. Regional Sudoeste – Gerente Técnico

- Cecilia TESOURO – Dir. Regional Sudoeste – Jefa de Planificación Técnica
- Claudio CREMATA – Dir. de Desarrollo de la Comunidad – Gerente de Obras y Servicios
- Marcos KORMAN – Dir. Redes – Inspección Región Sudoeste
- Rafael LÓPEZ DE SANZO – Dir. de Obras Civiles y Electromecánicas - Gerente Técnico
- Juan José COLOMBO – DCySPMOEM – Gerente de Programación y Seguimiento.

#### REGION SUDOESTE:

##### ALMIRANTE BROWN:

##### Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 40,9 %):

8 obras contratadas y en ejecución: \$620.185.642 C/IVA. Habitantes:29.623

1 Obra en Licitación: \$224.393.660 C/IVA. Habitantes: 3.252.

##### En Licitación:

Renovación RSA Adrogué Centro 3 [Contratada recientemente]

RPA Interconexión de Pozos Sudoeste Etapa 1 [Contratada recientemente]

##### En curso:

Obras Complementarias Asociadas a Perforación Hipopuelche Pta Glew

RPA Refuerzo Batería Llavallol

Renovación RSA Adrogué Centro 2

A+T RSA B° Garay [Finalizada recientemente]

A+T Intervenciones Espec. y Puesta en Servicio ET15, 16, 17 y 18 (Longchamps Centro y Este).

##### Finalizadas:

RPA - Interconexión Pozos al Puelche Glew

A+T Interconexión Pozos y Convenio de colaboración para adecuación RS B° Municipal - Vitun-Vipermu

A+T Intervenciones Espec. y Puesta en Servicio ET7 (ES - San Lucas y Mariano Moreno)

Habilitada:

RSA San Lucas M1 y M2

RSA Mariano Moreno M1

**Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 36,4%):**

9 Obras contratadas y en ejecución: \$2.735.937.968 c/IVA. Habitantes: 35.222.

En curso:

RSC Claypole 1 Este

Estación de Bombeo Cloacal e Impulsión Esperanza Oeste

Estación de Bombeo Cloacal Adrogué Sur 1

RSC Adrogué Sur 1

RSC Esperanza Oeste 1 y 2 – Longchamps

C+T RSC Claypole 3 Norte M3,4,5,6 y 7

RSC – Programa de Instalación de Colectoras Faltantes 2021-2023 Etapa 1.

Finalizada:

RSC Burzaco Sur

RSC Renovación Barrio 2 de Abril

C+T RSC Claypole 3 Norte M2.

Habilitada:

RSC Barrio El Canario M1, M2 y M3

RSC B° Garay y RSC Tramos Faltantes Barrio

Garay

RSC Claypole 3 Norte M1

**ESTEBAN ECHEVERRIA:**

**Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 53,8 %):**

3 Obras contratadas y en ejecución: \$1.012.802.048 c/IVA. Habitantes: 2.990

En curso:

RPA Refuerzo 9 de Abril Etapa 1 y Etapa 2

RSA Santa Isabel Etapa 1

A+T RSA Martínez Moreno M1

Programa de Instalación de Cañerías de Agua Faltantes 2021-2023 DRSO Etapa 1

Finalizada:

A+T Intervenciones Especiales y Puesta en Servicio Sistema Moreno Etapa 9 (Malvinas Argentinas M1 en proceso de PES)

A+T RSA Regularización B° El Gauchito M2 (ES)

**Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 49,2%):**

5 Obras contratadas y en ejecución: \$915.305.862 c/IVA. Habitantes: 24.041.

2 Obras en Licitación: \$2.505.807.112 c/IVA.

En Licitación:

Puesta en Valor de Planta Depuradora El Jagüel Módulo 1

RPC Colector Monte Grande 3 Etapa 2

RSC Santa Catalina 3° Etapa [Elevada recientemente]

En curso:

RSC El Jagüel 2 - Etapa 1, 2 y 3

C+T RSC Santa Catalina Etapa 2

M1,2,3 y 4.

Habilitada:

RSC Guillón 2 – Etapa 2

RSC Santa Catalina 4° Etapa

**EZEIZA:**

**Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 48,5 %):**

3 Obras contratadas y en ejecución: \$89.441.772 c/IVA. Habitantes: 1.928.

En Licitación:

RPA Interconexión de Pozos Sudoeste Etapa 1 [Contratada recientemente]

En curso:

Obras Complementarias Asociadas a la Perforación en Hipopuelche en Planta de Tratamiento Ezeiza

A+T RSA B° ATE Mod 1 [Finalizada recientemente en proceso de PES]

A+T RSA B° Pequeña Venezuela

Pozo EEZ028 (en ejecución) y EEZ027 (previsto) para reforzar Batería Ezeiza (reemplazo de pozos vandalizados, asociada a la Interconexión contratada recientemente).

**Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 29,5%):**

2 Obras en licitación: \$2.888.269.945 c/IVA. Habitantes: 9.468.

En Licitación:

RPC Primarias Ezeiza Tramo Ezeiza [Contratada recientemente]

RSC Ezeiza Sur 5

RSC Ezeiza Sur 4 [Elevada recientemente].

En curso:

RSC – Programa de Instalación de Colectoras Faltantes 2021-2023 Etapa 1.

Habilitada:

RSC Ezeiza Norte Resto 1.

**LOMAS DE ZAMORA:**

**Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 92 %):**

5 Obras contratadas y en ejecución: \$1.182.799.325 c/IVA. Habitantes: 23.873

2 Obras en licitación: \$606.587.980 c/IVA. Habitantes: 1.878.

En licitación:

Refuerzo y RSA Barrio Obrero [Contratada recientemente]

RPA Refuerzo Barrio 17 de Noviembre –Renovación Canadá.

En curso:

Río Sur a Lomas y EE Lomas de Zamora (EE N°1)

Obras Complementarias asociadas a la Perforación en Hipopuelche en Centro de Mezcla Llavallol

Renovaciones Lom I - Distrito Lomas de Zamora - Etapa II, Centro de Lomas 3


Mallas 115 y 116, y Centro de Lomas

Mallas 148 y 149

A+R Regularización de Malla 157.

Finalizada:

A+T RSA 17 de Noviembre M1



A+T Intervenciones Especiales y Puesta en Servicio de Módulos Etapa 9.

**Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 38,7%):**

10 Obras contratadas y en ejecución: \$5.814.156.241. Habitantes: 56.976.

En curso:

RPC Aliviador Sarmiento

RPC Fiorito - Llavallol Tramo 1

RPC Colector Banfield - Centenario

RSC La Salada Sur, Fiorito 3, Cementerio, Albertina 2

Revamping EBC Llavallol

RSC Llavallol 2 - Etapa 1

RSC – Programa de Instalación de Colectoras Faltantes 2021-2023 Etapa 1.

Finalizada:

RPC Colector Budge

Primarias a Pta. Fiorito 2º Etapa-Fase A

RPC Aliviador Lomas de Zamora – Etapa 2 (ES)

RSC Budge y La Salada Norte, y Terminación RSC Fiorito 1.

Habilitada:

RSC Turdera 1

RSC Barrio Roldán

**PRESIDENTE PERON**

**Agua Potable (Cobertura a Diciembre de 2020: 58,29 %):**

2 Obras contratadas y en ejecución: \$408.044.292 c/IVA.

En Licitación:

RPA Interconexión de Pozos Sudoeste Etapa 1 [Contratada recientemente]

En curso:

Programa de Instalación de Cañerías de Agua Faltantes 2021-2023 DRSO Etapa 1.

Finalizada:

Pozos GU026, 27, 28 y 29 de Parque Americano (asociados a la Interconexión contratada recientemente y a módulos A+T a ejecutar)

Pozos GU030 y 31 de Barrio Numancia Norte.

Habilitada:

Pozos GU021, 22 y 23 e Interconexión de Pozos asociada a Tanque Este (La Yaya)

**Desagües Cloacales (Cobertura a Diciembre de 2020: 53,5%):**

En curso:

RPC Colector Rucci – Etapa 2 Revamping EBC Rucci.

Finalizada:

Puesta en Valor Planta Depuradora Presidente Perón Módulo II (ES)

RPC Colector Barrio San Pablo

RPC Colector Rucci – Etapa 1

**C) Agenda Abierta:**

- **Respuesta a Solicitudes de información sobre estados de obra**

**ITUZAINGÓ**

*-Solicita información conexión Desvinculado B° Gastronómico:*

La Dirección Regional Oeste (DRO) informa que se encuentra analizando su incorporación en el corto plazo.

**MORENO**

*-Solicita información estado proyecto EBC e impulsión Barrio San Carlos:*

OC70257 - RPC Impulsión San Carlos; OC70260 EBC San Carlos: La DIP informa que esta es una obra con ejecución a cargo de la DIPAC, se remitieron a dicha Dirección los proyectos, ellos son los responsables de licitar, contratar y ejecutar la obra.

**HURLINGHAM**

*-Solicita información finalización OA70209 ex OA468:*

La Inspección de Obras (IdO) informa que la OA70209 - Puesta en servicio RP Impulsión Hurlingham Tesei consiste en la rehabilitación de 4000 m de cañería intervenida por última vez en 2021.

Luego de varias reparaciones, se cuentan con 6 de los 7 tramos de trabajo con la

prueba hidráulica aprobada, es decir aproximadamente 3.500 m, un 88% de la longitud total. Se está trabajando sobre los últimos 500 m que son los más complicados por la mayor profundidad de instalación y la presencia de lanapa freática. Se ha detectado un sector donde se verificaron fugas en la cañería y se está trabajando en su reparación. Con cada reparación hay que repetir las pruebas hidráulicas (PH) y volver a verificar. Posteriormente, una vez que se aprueben todas las PH, se procederá a llenar totalmente la cañería con agua de la Estación Elevadora Morón y se comenzarán los lavados y desinfección de la misma.


De no mediar nuevos hallazgos de pérdidas, en un plazo de cuatro meses se podría tener lavada la cañería.

- **Solicitudes de información sobre estados de obra**

#### **HURLINGHAM**


-Solicita información sobre el convenio BNA / AySA: ConectarT: Préstamos personales para la ejecución de conexiones a las redes de agua y cloaca –.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) Presentación a cargo de la Dirección Nacional de Gestión Territorial de la Subsecretaría de Innovación Administrativa relativa a la implementación de firma digital en la Comisión Asesora. Siendo las 12:15 hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el 23 de junio de 2022.




---

Secretario Coordinador  
Municipio de José C. Paz



---

Secretario de Actas  
Municipio de Florencio Varela



---


Municipio de Hurlingham



---


Municipio de Ituzaingó

Agencia de Planificación:



---

Lic. Jorge MORENO



---

Ing. Alfredo GULLER