

### ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 333


A raíz de la declaración de emergencia sanitaria y el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) y posterior Distanciamiento Preventivo y Obligatorio (DISPO) dispuestos por el Gobierno Nacional, los miembros de la Comisión Asesora de acuerdo a lo dispuesto por el Artículo N° 11 del Reglamento de Funcionamiento aprobado por Resolución APLA N° 04/21 decidieron realizar la presente reunión a distancia por medio de tecnologías de comunicación e información de audio, voz y video en tiempo real.

Al respecto, y conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del 28 Julio de 2022, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 889 1821 2280 Código de acceso 586634, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

**Almirante Brown:** Arq. Jorge GHILARDI; **Avellaneda:** Sr. David REYES, **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Hurlingham:** Arq. Jorge MARTINEZ; **José C. Paz:** Ing. Vicente MORGIONE; **La Matanza:** Sr. Asesor Técnico, Arq. Osmar PASCUALE; **Lomas de Zamora:** Sr Agustín MENDOZZI; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Moreno:** Sr. Alejandro DE PAULA; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **Pilar:** Ing. Rubén AMATRIAIN; **San Martín:** Sra. Antonella BRESCIA; **San Miguel:** Ing. Esteban PINCEMIN; **Tres de Febrero:** Sr. Maximiliano FEOLA; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Ing. Luis RIOS VARGAS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica:** Lic. Damiano TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** Sr. Director de Coordinación y Seguimiento de Planes de Expansión, Mejora, Mantenimiento y Operaciones, Lic. Raúl SORIA. Por la Agencia de Planificación el Sr. Gerente de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER, el Sr. Gerente de Coordinación de Nuevos Municipios, Lic. Leonardo PAGANONI y el Sr. Analista Superior de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.



APL.



En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/05/22 al 08/09/22, será responsabilidad del Municipio de José C. Paz la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Florencio Varela la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

**ORDEN DEL DIA**  
**REUNION DE COMISION ASESORA**  
**28/JULIO/22**

Temas:

**A) ORGANIZACIONAL:**

- 1.-Aprobación del Acta de la reunión anterior
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.-Designación de dos miembros para la firma del Acta.

**B) OBRAS:**

- 1.- Presentación sobre el estado de obras a cargo de DIPAC en el área de la concesión de AySA.

**C) VARIOS:**

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

**A)1.** Ante la ausencia del Representante de Florencio Varela, se acuerda que la representante de San Martín oficiará de Secretaria de Actas. Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

**A)2.** Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):


- Sancionados :

-15 de julio al 15 de agosto: Avellaneda, Escobar y Esteban Echeverría

- Se encuentra presente en la reunión la Lic. Florencia MORAGAS, Coordinadora de Políticas de Género y Diversidad del Ministerio de Obras Públicas de la Nación a fin de informar a la Comisión Asesora sobre un estudio que se está realizando que tiene como propósito recabar información cuantitativa sobre varones, mujeres y LGBTI+ en lugares de toma de decisión en organismos de obras públicas y temáticas afines en los poderes ejecutivos a nivel municipal en el área de concesión de AYSA.

El estudio se realiza en el marco de una cooperación del Ministerio de Obras Públicas, ONU Mujeres y UNOPS, donde se viene trabajando en el desarrollo de una batería de recursos para transversalizar la perspectiva de género en la Obra Pública, dado que toda obra tiene un impacto en materia de género que debe ser contemplado para no perpetuar o profundizar las brechas existentes y contribuir al desarrollo de sociedades más igualitarias, justas e inclusivas, en otras palabras, propiciar el desarrollo de ciudades más sostenibles. Por lo que el proyecto y sus productos buscan que el: diseño y la ejecución de obras públicas tomen en cuenta desde la etapa de diseño de los proyectos y a lo largo de todo el ciclo de la obra, las necesidades diferenciales de las mujeres, infancias, diversidades y otros sectores vulnerables; promoción de un mayor acceso a las mujeres y LGBTI+ al sector de la construcción y generar las condiciones necesarias para que puedan desarrollar una

~~AOP.~~  
AOP.



trayectoria laboral libre de discriminación y violencias. En ese sentido, esta cooperación contribuirá en la articulación de las políticas de igualdad de género en el sector de la construcción a nivel federal.

Para la realización del estudio se ha coordinado con la Agencia de Planificación, solicitar por medio de la Comisión Asesora el contacto un referente de cada una de las jurisdicciones que pueda brindar información sobre las temáticas tratadas.

Finalizada la exposición, destaca el espacio brindado por la Comisión para presentar el estudio y agradece la colaboración de la misma.

**A)3.** Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de Moreno
- Municipio de Hurlingham

**B)1.** Presentación sobre el estado de obras a cargo de DIPAC en el área de la concesión de AySA.

Realizan la Exposición:

- Ing. Luis RIOS VARGAS - Director Ejecutivo de Obras de la DIPAC.
- Ing. Valeria REDOLATTI – Directora Técnica de Programas y Proyectos DIPAC.
- Sr. Cristian WILLIAM – Coordinador de Inspectores de DIPAC.
- Srta. Paula COLUSSI – Inspectora de DIPAC.
- Srta. Rocío GONZALEZ – área de proyectos de DIPAC.

**OBRAS CONTRATADAS Y EN EJECUCIÓN**

**HURLINGHAM**

- **OBRA: LOTE 1 RED SECUNDARIA CLOACAL A COLECTOR JOHNSTON - CUENCA 1,2 Y 3 - PARTIDO DE HURLINGHAM**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 69.215 metros de cañería de PVC, siendo 63.244 metros de Cañería PVC DN 200 mm SN 8; 100 metros de Cañería PVC DN 225 SN 32; 322 METROS de Cañería PVC DN 225 mm SN 32; 2271 metros de Cañería PVC DN 315 mm SN 32 y 1.198 metros de Cañería PVC DN 400 SN 32.

**CONTRATISTA:** ALPA VIAL – COARCO UTE.

**FECHA DE CONTRATO:** 29/03/2021.

**FECHA DE INICIO:** 22/6/2021.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 30,42 %.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Realizando reparación de vereda. Red Secundaria Cuenca 3 finalizada, restan colectores y cuencas 1 y 2.

**FECHA FINALIZACIÓN ESTIMADA:** diciembre 2022.

- **OBRA: LOTE 2 RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR PARQUE JOHNSTON – 2° ETAPA - PARTIDO DE HURLINGHAM**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Colector Primario Cloacal de 2624 metros de cañería de PRFV, siendo 999 metros de Cañería PRFV DN 600 mm – RN 10.000 y 1625 metros de Cañería PRFV DN 700 SN 32.

**CONTRATISTA:** ALPA VIAL – COARCO UTE.

**FECHA DE CONTRATO:** 29/03/2021.

**FECHA DE INICIO:** 27/07/2021.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** Obra sin iniciar.

**SITUACIÓN ACTUAL:** NEUTRALIZADA 1/11/2021, por modificación de Bocas De Registro, a pedido de AySA.

- **OBRA: Red secundaria cloacal Resto HURLINGHAM a colector Soto 2°  
Etapa - PARTIDO DE HURLINGHAM**

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal

**DESCRIPCIÓN:** El área a servir es de aprox. 1,20 km<sup>2</sup>, con una población de 9.274 habitantes para el año 2037.

Comprende 22.844 m de cañería de PVC DN 200 mm y 1.676 m de cañería colectora cloacal PVC DN 315 mm PVC; con la ejecutarán alrededor de 2086 conexiones domiciliarias.

El efluente cloacal descargará en las bocas de registro futuras de la "RSC a Colector Soto - Primera Etapa", obra ejecutadas por AYSA y con vuelco final a EB Hurlingham, ubicada en Camino del Buen Ayre y Gorriti.

**CONTRATISTA:** TECMA S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 21/12/2021.

**FECHA DE INICIO:** 02/03/2022.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 20%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** En Ejecución.

**FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN:** noviembre 2022.

### TRES DE FEBRERO



- **OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL LOMA HERMOSA SUR - PARTIDO DE TRES DE FEBRERO**

**TIPO DE OBRA:** RED SECUNDARIA CLOACAL.

**DESCRIPCIÓN:** Comprende la ejecución de 10.771 m de cañería colectora cloacal de DN 200 mm PVC; 651 m de cañería colectora cloacal DN 225 mm PVC y 564 m de cañería colectora cloacal DN 315 mm PVC. La red descargará al colector DN 355 correspondiente a la Red Secundaria Cloacal Loma Hermosa Sur existente. La población beneficiada es de 3.843 habitantes para el año 2038. Por otro lado



ADP,



comprende la renovación de 3.800 m de cañería existente en el Barrio Ejército de los Andes.

**CONTRATISTA:** ALEMARSA S.A.

**FECHA DEL CONTRATO:** 29/12/2020.

**INICIO DE OBRA:** 30/3/2021.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 69%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Barrio Loma Hermosa terminado, Barrio Ejército de los Andes sin inicio por problemas de inseguridad.

### MALVINAS ARGENTINAS

- **OBRA: RED SECUNDARIA Y COLECTORES CLOACALES CUENCA DENTRO DEL ARROYO BASUALDO/HORQUETAS - PARTIDO DE MALVINAS ARGENTINAS**

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal.

**DESCRIPCIÓN:** El área a servir es de aprox. 85Ha, una población actual de 8.443 habitantes y se consideró una población de diseño de 10.225 habitantes para el año 2040.

Comprende la ejecución de 23.185m de cañería PVC DN 200mm; 1.200m de cañería PVC DN250mm; 150m cañería de PVC DN315mm PVC y 15m de cañería PVC DN400mm. Alrededor de 3.000 conexiones domiciliarias. Los efluentes cloacales descargarán a la Planta de Tratamientos "Campo Russo", ubicada en las calles Darragueira y Romain Roland, Los Polvorines.

**CONTRATISTA:** CONSTRUCCIONES LA PLATA S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 19/01/2022.


**FECHA DE INICIO:** 07/03/2022.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0 %.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Neutralizada, Modificación del proyecto ejecutivo por interferencias pluviales.



ADP.



- **OBRA: RED SECUNDARIA DE AGUA BARRIO SOLAR DEL NORTE Y EL CORTIJO EN LA LOCALIDAD DE LOS POLVORINES - PARTIDO DE MALVINAS ARGENTINAS**

**TIPO DE OBRA:** Red de Agua.

**DESCRIPCIÓN:** La red secundaria de distribución de agua, se abastecerá a través de agua de pozo con perforación al Puelche. Se estima beneficiar a 5.550 habitantes del partido malvinense.

Mediante la explotación de 4 perforaciones de 60 metros de profundidad al acuífero Puelche y bombas sumergibles, se abastecerán aproximadamente 3.200 hogares. Se instalarán cerca de 18.300 metros de cañería de PVC clase 10 de diámetros 90, 100 y 160 mm, además de hidrantes, motobombas, válvulas y accesorios sus correspondientes.

**CONTRATISTA:** BYMO S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 11/05/2022.

**FECHA DE INICIO:** 21/06/2022.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0 %.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Tramitación del permiso municipal.

### TIGRE

- **OBRA: LOTE 1: "RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS: LÓPEZ CARMELO NORTE Y CENTRO ÁREAS 1 Y 2"- PARTIDO DE TIGRE**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.



**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 44.747 metros de cañería de PVC, siendo 41.522 metros de Cañería PVC DN 200 mm SN 8 ; 599 metros de Cañería PVC DN 225 SN 32 ; 1447 metros de Cañería PVC DN 315 mm SN 8 y 1179 metros de Cañería PVC DN 315 SN 32.

**CONTRATISTA:** OSHI – PELQUE UTE.

**FECHA DE CONTRATO:** 11/2/2022.



ADP.



**FECHA DE INICIO:** 28/3/2022.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Revisión de ingeniería.

**FECHA FINALIZACIÓN ESTIMADA:** Febrero 2023.

- **OBRA:** RED SECUNDARIA CLOACAL LOPEZ CARMELO SUR, SAN LORENZO OESTE. LOTE 2 - PARTIDO DE TIGRE

**TIPO DE OBRA:** RED CLOACAL.

**DESCRIPCIÓN:** El proyecto ejecutivo de la Red Cloacal ha sido desarrollado para una población de diseño de 18.128 habitantes para el 2037.

- 33.167 m de cañerías.
- 20 Bocas de acceso y ventilación en vereda
- 268 Bocas de Registro de H° prefabricado.
- 2.807 conexiones domiciliarias.

**CONTRATISTA:** C&E Construcciones S.A. – TECMA S.A. – UT.

**FECHA DE CONTRATO:** 22/03/2022.

**FECHA DE INICIO:** 18/7/2022.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Revisión de ingeniería.

**FECHA FINALIZACIÓN ESTIMADA:** mayo 2023.

- **OBRA:** LOTE 3:“RED SECUNDARIA CLOACAL BARRIOS BROWN NORTE Y SUR Y LOS REMEROS”- PARTIDO DE TIGRE

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Colector Primario Cloacal de 52.644 metros de cañería de PVC, siendo 50471 metros de Cañería PVC DN 200 mm SN 8;1283 metros de Cañería PVC DN 225 mm SN 32 8;174 metros de Cañería PVC DN 315 mm SN 8; 8;716 metros de Cañería PVC DN 315 mm SN 32.

**CONTRATISTA:** OSHI – PELQUE UTE.

**FECHA DE CONTRATO:** 11/2/2022.

**FECHA DE INICIO:** 28/03/2022.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0 %.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Revisión de ingeniería.

**FECHA FINALIZACIÓN ESTIMADA:** Febrero 2023.

### SAN MARTÍN

- **OBRA: RED PRIMARIA ACUEDUCTO NEXO CUENCA RECONQUISTA - PARTIDO DE TIGRE Y SAN MARTÍN**

**TIPO DE OBRA:** RED PRIMARIA ACUEDUCTO.

**DESCRIPCIÓN:** La obra comprende la ejecución de 35.998 m<sup>3</sup> de Excavación y relleno para cañería de Hierro Dúctil D >160 mm, 13 m Cañería de Hierro Dúctil K9 TFL10 DN 300 mm, 25 m de Cañería de Hierro Dúctil K9 TFL10 DN 400 mm, 9.736 m de Cañería de Hierro Dúctil K7 DN 800 mm. La población a servir por el proyecto se ha estimado en 70.315 habitantes.

**CONTRATISTA:** C & E CONSTRUCCIONES S.A.

**FECHA DE INICIO:** 04/12/2017.

**1° NEUTRALIZACIÓN:** 23/01/2022 **REINICIO:** 03/05/2021.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA TERMINADA, una parte transferida a AySA y otra en proceso de transferencia, finalizada el mes pasado.

- **OBRA: ACUEDUCTO CUENCA RECONQUISTA – TRONCAL DE AGUA - PARTIDO DE SAN MARTÍN**

**TIPO DE OBRA:** RED PRIMARIA DE AGUA.

**DESCRIPCIÓN:** 7.739 metros de cañería, 831m de PVC Ø315 y 6.908m de H°D° Ø400, Ø500, Ø600, Ø700 y Ø800 con empalme a la obra de NEXO CUENCA RECONQUISTA.

**INICIO:** 11/10/2017.

**ART. 7°:** 150 días.

**1° NEUTRALIZACIÓN:** 02/12/2019. **1° REINICIO DE OBRA:** 10/11/2020.

**2° NEUTRALIZACIÓN:** 27/04/2021. **2° REINICIO DE OBRA:** 19/04/2022.

**CONTRATISTA:** CEOSA.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 85%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Renegociación aprobada abril 2022 plazo 10 meses. Cruce FFCC y ampliación del cruce canal José Ingenieros.

Se está trabajando con las tareas preliminares para dar comienzo con los trabajos del cruce Liner DN 500 (canal José Ingenieros).

**FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN:** FEBRERO 2023.

- **OBRA: COLECTOR E IMPULSOR CLOACAL CUENCA RECONQUISTA - PARTIDO DE SAN MARTÍN**

**TIPO DE OBRA:** La obra consiste en colectores, impulsores y dos estaciones de bombeos.

**DESCRIPCIÓN:** El colector e impulsor consta de 4572 m de cañería de PVC clase 10 DN 500 mm, 1528 m de cañería de PVC clase 10 DN 400 y 987 m de cañería PRFV DN 700.

**CONTRATISTA:** ALPA VIAL S.A. – COARCO S.A. – SAN MARTIN U.T.E.

**FECHA INICIO:** 22/12/2017.

**1° NEUTRALIZACIÓN:** 23/01/2020 **1° REINICIO DE OBRA:** 18/05/2020

**2° NEUTRALIZACIÓN:** 15/05/2021 **2° REINICIO DE OBRA:** 07/03/2022



**PORCENTAJE DE AVANCE:** 95%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** resta tareas de electricidad y electromecánica en las dos Estaciones de Bombeo.

- **OBRA: REDES SECUNDARIAS CLOACAL "BARRIO INDEPENDENCIA Y SUÁREZ OESTE" (LOTE 1) - PARTIDO DE SAN MARTÍN**



APP.



**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal.

**DESCRIPCIÓN:** El área a servir es de aprox. 0,99 km<sup>2</sup> y la población de 9.182 habitantes para el 2037.

Comprende 23.185m de cañería cloacal de PVC DN 200 mm y 1.100 m de cañería colectora cloacal de PVC DN315 mm PVC; Ejecutándose alrededor de 2550 conexiones domiciliarias (entre cortas y largas).

Los efluentes cloacales descargarán al Colector Principal José León Suárez Este, tramo 1-B. Con destino final en la planta depuradora del partido de San Martín.

**CONTRATISTA:** ESUCCO S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 27/04/2022.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0 %.

**PLAZO:** 450 días.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Sin acta de inicio, en ejecución del proyecto ejecutivo y correcciones del PGAS.

- **OBRA: REDES SECUNDARIAS CLOACAL "BARRIO SUAREZ OESTE RESTO" (LOTE 2) - PARTIDO DE SAN MARTÍN**

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal.

**DESCRIPCIÓN:** El área a servir es de aprox. 1.15km<sup>2</sup> con una población de 10.720 habitantes.

Comprende 27.000m de cañería cloacal de PVC DN 200 mm, y 680 metros de cañería cloacal de PVC DN 315mm; ejecutándose alrededor de 2750 conexiones domiciliarias (entre cortas y largas).

Los efluentes cloacales descargarán al Colector Principal José León Suárez Este, Tramo 1-A. Con destino final en la planta depuradora del partido de San Martín.

**CONTRATISTA:** ESUCO S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 27/04/2022.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0 %.

**PLAZO:** 450 días.



APC.



**SITUACIÓN ACTUAL:** Sin acta de inicio, en ejecución del proyecto ejecutivo y correcciones del PGAS.

- **OBRA: REDES SECUNDARIAS CLOACAL "BARRIO 9 DE JULIO, LANZONE; SUAREZ OESTE II" Y "SUAREZ ESTE II A Y BARRIO LA CÁRCOVA Y BARRIO NUEVO " (LOTE 3) - PARTIDO DE SAN MARTÍN**

**TIPO DE OBRA:** Red Cloacal.

**DESCRIPCIÓN:** Tiene una superficie aprox. de 106 Ha y la población a servir, es de 11.752 habitantes.

Comprende 21.383 m de cañería cloacal de PVC DN 200 mm, 1.050 m de cañería colectora cloacal de PVC DN 315 mm y 680 m de cañería colectora cloacal de PVC DN 400 mm; ejecutándose 2.518 conexiones domiciliarias (entre cortas y largas).

Los efluentes cloacales descargarán al Colector Principal José León Suárez Este, Tramo 2. Con destino final en la planta depuradora del partido de San Martín.

**CONTRATISTA:** ESUCO S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 27/04/2022.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 0 %.

**PLAZO:** 450 días.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Sin acta de inicio, en ejecución del proyecto ejecutivo y correcciones del PGAS.



**MORENO**


ADP

- **OBRA: REDES FINAS DE CLOACAS MORENO CATONAS IV NORTE Y SUR LOTE 2 PARTIDO DE MORENO**

**TIPO DE OBRA:** REDES FINAS Y COLECTOR CLOACAL.

**DESCRIPCIÓN:** 30.500 metros de cañería de red fina de Ø200 y colectores de Ø315, Ø355, Ø400 y Ø500 con conexión a colector LOTE 1.

**CONTRATISTA:** MAKO S.A.C.I.F.I.A. y C.



**MONTO DEL CONTRATO:** \$96.659.714,90.

**FECHA INICIO:** 13/12/2017.

**1° NEUTRALIZACIÓN:** 02/01/2020.

**REINICIO DE OBRA:** 20/04/2020.

**2° NEUTRALIZACIÓN:** 15/06/2020.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 39%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** NEUTRALIZADA - OBRA EN PROCESO DE RESCISIÓN DE CONTRATO. En proyecto próximo a licitar lo que resta de obra.

- **OBRA: RPC COLECTOR MARILÓ - RSC MARILÓ RESTO 1 – LOTE 1  
PARTIDO DE MORENO**

**TIPO DE OBRA:** REDE FINA Y COLECTOR CLOACAL.

**DESCRIPCIÓN:** 21.400 metros de cañería de red fina de Ø200 y colectores de Ø315, Ø630 y Ø700.

**Contratista:** TECMA S.A. C&E CONSTRUCCIONES S.A. UNION TRANSITORIA

**FECHA INICIO:** próximo a iniciar.

**SITUACIÓN ACTUAL:** REALIZANDO LAS TAREAS PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS.

- **OBRA: RPC MARILÓ – RSC MARILÓ RESTO 2 Y RESTO 3 – LOTE 2  
PARTIDO DE MORENO**


**TIPO DE OBRA:** REDE FINA Y COLECTOR CLOACAL.

**DESCRIPCIÓN:** 35.000 METROS DE CAÑERÍA DE RED FINA DE Ø200 Y COLECTORES DE Ø315 Y Ø400.


**CONTRATISTA:** PROBA S.A. - TECNIPISOS S.A. UT MORENO.

**FECHA INICIO:** PRÓXIMO A INICIAR.

**SITUACIÓN ACTUAL:** REALIZANDO LAS TAREAS PREVIAS AL INICIO DE LOS TRABAJOS.



ADP





**SAN MIGUEL**

- **OBRA: RED CLOACAL BARRIOS BARRUFALDI Y OBLIGADO LOTE 1 - PARTIDO DE SAN MIGUEL**

**TIPO DE OBRA:** Red de desagües cloacales y cañería de impulsión.

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 22.540 m de cañería de PVC, 11.010 m en el Barrio Barrufaldi volcando en la Estación de bombeo Barrufaldi (en construcción por Lote 2) y 11.530 m en el Barrio Obligado que vuelcan en el colector Los Berros. También contempla la ejecución de 2.024 m de Cañería de impulsión desde la Estación de Bombeo Barrufaldi hasta la Planta Depuradora Bella Vista de AySA.

**CONTRATISTA:** LEYMER S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 15/5/2019.

**FECHA DE INICIO:** 28/5/2019.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 98%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Barrio Obligado solicitada la transferencia a AySA y Barrio Barrufaldi en ejecución el cruce de vías, a la espera de provisión de caño conductor, con eso se finaliza la obra.

- **OBRA: ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BARRUFALDI LOTE 2 - PARTIDO DE SAN MIGUEL**

**TIPO DE OBRA:** Estación de Bombeo de Líquidos Cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** La obra consiste en una Estación de Bombeo de líquidos cloacales que recibe los desagües cloacales del barrio Barrufaldi (en ejecución Lote 1).


**CONTRATISTA:** LEYMER S.A.


**FECHA DE CONTRATO:** 15/5/2019.

**FECHA DE INICIO:** 28/5/2019.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 84%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Se está reactivando a la espera de que, se obture en conjunto con AySA el colector de ingreso a la EB.

  
APP





La Obra estuvo neutralizada hasta la aprobación de modificación de obras (Modificación aprobada por resolución el 11/07/2022).

**PENDIENTE:** Falta el montaje electromecánico con los elementos en Obra.

**FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN:** octubre 2022.

- **OBRA: ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL ROSA MÍSTICA  
- PARTIDO DE SAN MIGUEL**

**TIPO DE OBRA:** Estación de Bombeo de Líquidos Cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** La obra consiste en una Estación de Bombeo de líquidos cloacales que recibe los desagües cloacales de las obras de red de Rosa Mística I y Rosa Mística II (esta última en ejecución y contempla la cañería de impulsión de esta EB).

**CONTRATISTA:** C&E CONSTRUCCIONES.

**FECHA DE CONTRATO:** 9/05/2019.

**FECHA DE INICIO:** 31/05/2019.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA TERMINADA, solicitada la transferencia a la espera de la aprobación del automatismo para transferir a AySA.

- **OBRA: COMPLETAMIENTO DE RED CLOACAL ROSA MÍSTICA  
- PARTIDO DE SAN MIGUEL**

**TIPO DE OBRA:** red de desagües cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** La red consiste en la instalación de 34.800 metros de cañería de PVC Clase 4, de los cuales aproximadamente 26.500 metros serán ejecutados en DN 160; 1.400 metros en DN 200; 1.400 metros en DN 250; 2.900 metros en DN 315 y 2.650 metros en DN 400.

**CONTRATISTA:** OSHI S.A.


**FECHA DE INICIO:** 01/11/2016.

**NEUTRALIZADA:** 01/12/2019.

**REINICIO DE OBRA:** 10/02/ 2021.

  
AOP





**NEUTRALIZADA:** 04/04/2022.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 95,72%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** Se está realizando recorrida final, reponiendo marco y tapas de bocas de registros por vandalismo de las mismas.

**FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN:** septiembre 2022

- **OBRA: REPOTENCIACION EBC LOS BERROS - PARTIDO DE SAN MIGUEL**

**TIPO DE OBRA:** Estación de bombeo cloacal.

**DESCRIPCIÓN:** Contemplan la ingeniería, la provisión, transporte de equipos electromecánicos, montaje y puesta en funcionamiento de la repotenciación y reacondicionamiento de la estación de bombeo de líquidos cloacales "Los Berros".

**CONTRATISTA:** TECMA S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 07/01/2021.

**FECHA DE INICIO:** 01/01/2021.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 31,74%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** En Ejecución Obras civiles y calle de acceso casi finalizadas, se está readecuando la EB existente para los tableros y las rejas de nueva tecnología. Tableros y automatismos se están fabricando en taller al igual que las rejas y demás partes mecánicas.

**FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN:** diciembre 2022.

**MORON**

- **OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL SUB ETAPA I A II RESTO 2 - PARTIDO DE MORÓN**

**TIPO DE OBRA:** Red secundaria cloacal.

**DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:** Instalación de cañería PVC DN 200 mm 11100 metros. Y cañería PVC DN 315 mm longitud aproximada de 1700 metros

**CONTRATISTA:** UTE-MARLE S.A. – ALESTE S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 4/7/2019.

**FECHA DE INICIO:** 29/7/2019.

**NEUTRALIZACIÓN:** 04/02/2020.

**REINICIO DE OBRA:** 17/06/2020.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA TERMINADA y transferida a AySA.

- **OBRA: RED PRIMARIA CLOACAL COLECTOR RESTO - PARTIDO DE MORÓN**

**TIPO DE OBRA:** Colector

**DESCRIPCIÓN:** Comprende la instalación de 6.593 m de cañería en túnel, construida por metodología "Pipe Jacking " con cañerías de hormigón armado premoldeado o la variante de PRFV hincable, de las cuales 2443 m son de DN 700 mm y 4150 m de DN 900 mm.

**CONTRATISTA:** CRZ S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 17/12/2018.

**FECHA DE INICIO:** 4/1/2019.

**NEUTRALIZACIÓN:** 03/03/2020.

**REINICIO DE OBRA:** 24/08/2020.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA TERMINADA y transferida a AySA


- **OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL SUR ETAPA II - PARTIDO DE MORÓN**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.


**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 9196 metros de cañería de PVC, siendo 8826 metros de Cañería PVC DN 200 mm; 370 metros de Cañería PVC DN 315; 1241 metros de cañería PVC DN400 y 231 metros de cañería PVC 500mm.

**CONTRATISTA:** TECMA S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 10/6/2019.

  
ADP





**FECHA DE INICIO:** 10/7/2019.

**NEUTRALIZADA:** 10/03/2020.

**REINICIO DE OBRA:** 20/08/2020 **PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA TERMINADA. Recorrido con AySA para la transferencia.

- **OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL MORON RESTO 1 - PARTIDO DE MORÓN**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 23700 metros de cañería de PVC, siendo 22820 metros de Cañería PVC DN 200 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta; 880 metros de Cañería PVC DN 315.

**CONTRATISTA:** TECMA S.A.

**FECHA DE CONTRATO:** 10/6/2019.

**FECHA DE INICIO:** 10/7/2019.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA TERMINADA Recorrido con AySA para la transferencia

- **OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL MORON RESTO 2 - PARTIDO DE MORÓN**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 31884 metros de cañería de PVC, siendo 31056 metros de Cañería PVC DN 200mm; 827 metros de Cañería PVC DN 315 mm.


**CONTRATISTA:** TECMA SA.

**FECHA DE CONTRATO:** 10/6/2019.

**FECHA DE INICIO:** 10/7/2019.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA TERMINADA Recorrido con AySA para la transferencia



ADP



- **OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL MORON RESTO 3 - PARTIDO DE MORÓN**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.

**Descripción:** Instalación de Red Cloacal 27.173 m de Cañería PVC DN 200 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta; 738 m de Cañería PVC DN 315 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta y 149 m de Cañería PVC DN 315 mm - Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta.

**CONTRATISTA:** PROBA S.A. TECNIPISOS S.A. UTE.

**FECHA DE CONTRATO:** 28/12/2018.

**FECHA DE INICIO:** 14/1/2019.

**NEUTRALIZACIÓN** 23/02/2021.

**REINICIO DE OBRA:** con ART 7° Y 9°.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA TERMINADA quitando tapones para recorrido y entrega a AySA.

- **OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL MORON RESTO 4 - PARTIDO DE MORÓN**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal: 28.023 m de Cañería PVC DN 200; 613 m de Cañería PVC DN 315 mm - Rigidez Nominal SN 8 de pared compacta y 413 m de Cañería PVC DN 315 mm - Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta; 10 m de Cañería PVC DN 400 mm - Rigidez Nominal SN 32 de pared compacta.

**CONTRATISTA:** TECMA SA.

**FECHA DE CONTRATO:** 28/12/2018.

**FECHA DE INICIO:** 14/1/2019.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA TERMINADA Recorrido con AySA para la transferencia.

  
ADP





**ALMIRANTE BROWN**

- **OBRA: "RED PRIMARIA CLOACAL ALTOS DEL CASTILLO - DON ORIONE VIEJO - BARRIO LIBERTAD" LOTE 1 PARTIDO: ALTE. BROWN**

**TIPO DE OBRA:** COLECTOR CLOACAL.

**DESCRIPCIÓN:** 3750 metros de cañería colectores de PVC Ø315, Ø400 y de PRFV Ø500, Ø800.

**CONTRATISTA:** ECOSUR BAHIA S.A.

**FECHA DEL CONTRATO:** 08/04/2019.

**FECHA DE INICIO:** 22/04/2019.

**NEUTRALIZADA:** 02/03/2020.

**REINICIO DE OBRA:** 07/10/2020.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 100%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** OBRA FINALIZADA a la espera de finalización de Lote 2 para transferir.

- **OBRA: "ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL BROWN 1 E IMPULSIÓN, BARRIO LIBERTAD" LOTE 2 - PARTIDO DE ALTE. BROWN**

**TIPO DE OBRA:** ESTACIÓN DE BOMBEO Y COLECTOR CLOACAL.

**DESCRIPCIÓN:** Estación de Bombeo Cloacal Brown 1, caudal de 400 l/seg. y 2.590 metros de cañería PRFV de Ø500 Y Ø800.

**CONTRATISTA:** ECOSUR BAHIA S.A.

**FECHA DEL CONTRATO:** 08/04/2019.

**FECHA DE INICIO:** 22/04/2019.

**NEUTRALIZADA:** 02/03/2020.



**REINICIO DE OBRA:** 07/10/2020.

**PORCENTAJE DE AVANCE:** 95,00%.

**SITUACIÓN ACTUAL:** EN EJECUCIÓN.

**FECHA ESTIMADA DE FINALIZACIÓN:** 31 de agosto 2022.

  
ADD.

## OBRAS EN PROYECTO

- **OBRA: RED SECUNDARIA CLOACAL COLECTOR MARTÍN RODRÍGUEZ  
ETAPA 2 – CUENCA III - PARTIDO DE ITUZAINGÓ**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 31077 metros de cañería de PVC, con sus respectivas bocas de registro, acceso y ventilación. Incluye 2658 conexiones domiciliarias y un cruce pluvial.

**MONTO DE CONTRATO:** \$726.835.415,00 (junio 2022).

**FINANCIACIÓN:** BID.

- **OBRA: RED PRIMARIA DE AGUA BARRIO DON ORIONE VIEJO Y LIBERTAD  
- PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN**

**TIPO DE OBRA:** Agua Potable.

**DESCRIPCIÓN:** Empalme a red existente e instalación de: 2140 metros de cañería de PVC DN 315 mm, 265 metros de cañería de PVC DN 225 mm con sus respectivas válvulas de aire y de desagüe. Se contempla la instalación de toma para motobombas y válvulas de cierre.

**MONTO DE CONTRATO:** \$85.249.456,00 (junio 2022).

**FINANCIACIÓN:** Provincia.

- **OBRA: RED SECUNDARIA DE AGUA – TESEI 3– PARTIDO DE  
HURLINGHAM**

**TIPO DE OBRA:** Agua Potable.

**DESCRIPCIÓN:** Empalme a red existente e instalación de Red de Agua de 26379 metros de cañería de PVC, 2800 conexiones domiciliarias, 108 válvulas de cierre, 58 hidrantes, 13 tomas para motobomba.

Handwritten signatures and initials on the left side of the page, including a large signature and the word 'ADD' written vertically.

**MONTO DE CONTRATO:** \$425.080.321,00 (junio 2022).

**FINANCIACIÓN:** BID.

- **OBRA: ESTACIÓN DE BOMBEO CLOACAL Y RED PRIMARIA DE IMPULSIÓN SAN CARLOS – PARTIDO DE MORENO**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** Realización de una Estación de Bombeo Cloacal con capacidad de 44 l/seg y su correspondiente Red Primaria de Impulsión materializada por cañerías de PVC DN 225 mm Clase 10 longitud 475 m y cañerías de PVC DN 315 mm Rigidez Nominal SN32 longitud 36 m.

**MONTO DE CONTRATO:** \$202.779.763,00 (julio 2022).

**FINANCIACIÓN:** BID.

- **OBRA: RED SECUNDARIA DE AGUA – ITUZAINGÓ 3A ETAPA 1 y 2 - PARTIDO ITUZAINGÓ**

**TIPO DE OBRA:** Abastecimiento y expansión del servicio de agua potable.

**LOTE 1:** ITUZAINGÓ 3A ETAPA 1.

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de cañerías para una red secundaria de distribución de agua potable, incluyendo las conexiones domiciliarias, mediante el uso de tuberías de PVC Clase 10, siendo 17850 metros en DN 90 mm, 6610 metros en DN 110 mm, 750 metros en DN 160 mm y 1.650 metros en DN 225 mm. Se ejecutarán 3.125 conexiones domiciliarias.

**MONTO DE OBRA:** \$ 427.973.613,00 (mes julio).

**FINANCIACIÓN:** BID.

- **OBRA: RED SECUNDARIA DE AGUA – ITUZAINGÓ 3A ETAPA 1 y 2 - PARTIDO ITUZAINGÓ**

**TIPO DE OBRA:** Abastecimiento y expansión del servicio de agua potable.

**LOTE 2: ITUZAINGÓ 3A ETAPA 2.**

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de cañerías para una red secundaria de distribución de agua potable, incluyendo las conexiones domiciliarias, mediante el uso de tuberías de PVC Clase 10, siendo 14.850 metros en DN 90 mm, 2.400 metros en DN 110 mm, 1.110 metros en DN 160 mm, 2.380 metros en DN 225 mm Y 200 metros en DN 315 mm. Se ejecutarán 2.307 conexiones domiciliarias.

**MONTO DE OBRA:** \$ 355.255.509,00 (mes julio).

**FINANCIACIÓN:** BID.

- **OBRA: AMPLIACIÓN CLOACAS CATONAS ZONA IV SUR – LOCALIDAD MORENO – PARTIDO MORENO**

**TIPO DE OBRA:** Desagües cloacales.

**DESCRIPCIÓN:** Instalación de Red Cloacal de 10.630 metros de cañería de PVC, siendo 7.970 metros de Cañería PVC DN 200 mm – clase 6, 940 metros de Cañería PVC DN 315 mm – clase 6, 500 metros de Cañería PVC DN 315 mm – clase 10, 640 metros de cañería PVC DN 355 mm – clase 6, 330 metros de Cañería PVC DN 355 mm – clase 10, 100 metros de Cañería PEAD PN 10 DN 400 mm y 150 metros en cañería de fundición dúctil DN 500 mm.

Se ejecutarán 877 conexiones domiciliarias.

**MONTO DE OBRA:** \$ 471.810.062,00 (mes junio).

**FINANCIACIÓN:** BID.

### **C) Agenda Abierta**



- **Respuesta a Solicitudes de información sobre estados de obra**

**FLORENCIO VARELA**

*-Solicita información estado de situación elaboración de estudios y proyectos para abastecimiento de agua Bo. Los Quinchos*



ADG



Se informa que se ha contratado y ejecutado un sondeo exploratorio para evaluar las condiciones hidrogeológicas y químicas del acuífero Puelche en la zona. El informe técnico ha confirmado la posibilidad de ejecutar una nueva perforación en la zona. Esta nueva perforación (identificada como FV166) se encuentra actualmente en ejecución con fuerza propia y la cañería de interconexión se encuentra en ejecución con el contrato SA70286.


El proyecto y ejecución de las redes secundarias ya ha sido realizado. Queda definir con el Municipio la modalidad de ejecución de las obras de redes secundarias con participación de cooperativas de trabajo. Una vez finalizadas y habilitadas las obras será posible disponer de la perforación existente FV132 que actualmente abastece el radio servido para vincularla a nueva red secundaria y permitir el abastecimiento del barrio Los Quinchos. Se aclara que es de fundamental importancia que el Municipio colabore acompañando el proyecto con acciones de regularización de la trama urbana.

*-Solicita información estado de situación elaboración de estudios y proyectos para abastecimiento de agua Bos. Los Tronquitos y El Tropezón.*

Se informa que a los efectos de permitir el adelantar el servicio a estos barrios con respecto a lo previsto en el Plan Director, se han contratado y ejecutado sondeos exploratorios para evaluar las condiciones hidrogeológicas y químicas del acuífero Puelche en la zona. Los informes técnicos han confirmado la posibilidad de ejecutar perforaciones en la zona.

Se priorizará la ejecución de las perforaciones en el marco de un pliego general de perforaciones y se encuentra en curso la elaboración de los correspondientes diseños y proyectos de las cañerías de interconexión y las redes secundarias de distribución para permitir el abastecimiento a estos barrios.

Los proyectos de las redes secundarias se encuentran en elaboración esperándose contar con los mismos durante el 3er trimestre del presente año. Se trabajará junto con el Municipio para definir la modalidad de ejecución de las obras con participación de cooperativas de trabajo.



ADP



**JOSÉ C. PAZ:**

*-Solicita información sobre la programación de obras complementarias en la PDLC para permitir la finalización de las obras por parte del contratista (construcción de una precámara para by-pass de caudales al Arroyo claro en período de obra).*

Las áreas técnicas competentes confirman que en la ejecución del proyecto VC70018 "Puesta en valor de Planta Batallón y Readequación entrada Planta Centro" se contempla la construcción de una precámara en el ingreso del líquido a la planta para que actúe como Bypass para permitir la finalización de las obras en curso de refuncionalización de la PDLC Centro. La obra se encuentra en proceso de licitatorio.

**ITUZAINGÓ:**

*-Solicita información sobre plazos para la entrada en servicio de la OA70113 Cámara Reguladora Calle Sarachaga y de las RSA asociadas dentro de dicho Municipio.*

Respuesta: Se informa que la VR Sarachaga está finalizada y en servicio. A su vez, las redes secundarias asociadas en el Partido de Ituzaingó, a saber OA941 RSA Ituzaingó 3B y OA70071 - RSA Ituzaingó 2 Resto 1, se encuentran en proceso de lavado y desinfección.

**MORÓN:**

*-Solicita información sobre proyectos y obras para ese Municipio.*

Se informa que se encuentran en ejecución las obras OA70124 - RSA B° Paz M1 + BARRIO ESPERANZA y OA70216 RSA RESTO BARRIO PAZ M2 y que se encuentran previstas las obras OA70232 RSA Barrio Luz y Fuerza Red Secundaria y OA70217 RSA RESTO BARRIO PAZ M3.

- **Solicitudes de información**


**MORON**

En relación a lo presentado por la DIPAC en el punto B)1 del orden del día consulta a AySA sobre tiempos estimados en relación a los proceso de transferencia de las obras de cloaca finalizadas por la DIPAC.


**CABA**

Consulta a AySA sobre proyectos de Mejoras y Mantenimiento que se encuentran previstos para la Ciudad.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) Presentación a cargo de AySA sobre "Actualización de Listado de Materiales y normativa Asociada año 2022". Siendo las 12:30 hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el 11 de agosto de 2022.




Secretario Coordinador  
Municipio de José C. Paz



Secretario de Actas  
P/A Municipio de San Martín



Municipio de Moreno




Municipio de Hurlingham

Agencia de Planificación:



---

Lic. Jorge MORENO



---

Ing. Alfredo GULLER



---

Lic. Leonardo PAGANONI