

**MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN ARGENTINA**

**MAYDS**

**LICITACIÓN PUBLICA N° /2022**

**OBRA: PROTECCION DE COSTA PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA - PARQUE SAN CARLOS - CIUDAD DE CONCORDIA DPTO. CONCORDIA ENTRE RIOS**

**FECHA : 9/9/2022**

**PLAN DE TRABAJO (%)**

| N° DE ITEM | DESIGNACION DE LAS OBRAS                         | % DE INCIDENCIA  | PERIODO (MESES CORRIDOS) |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
|------------|--|------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|            |  |                  | 1                        | 2             | 3              | 4              | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              | 10              |                |
|            | <b>EXCAVACIONES</b>                              |                  |                          |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
| 1          | Excavacion y perfilado de talud                  | 4,6430%          | 10,00%                   | 25,00%        | 35,00%         | 30,00%         |                |                |                |                |                |                 |                |
|            |  |                  | 0,464%                   | 1,161%        | 1,625%         | 1,393%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%          | 0,000%         |
|            | <b>RELLENOS</b>                                  |                  |                          |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
| 2          | Relleno y compactación suelo areno con provisión | 6,0130%          |                          | 10,00%        | 20,00%         | 30,00%         | 30,00%         | 10,00%         |                |                |                |                 |                |
|            |  |                  | 0,000%                   | 0,601%        | 1,203%         | 1,804%         | 1,804%         | 0,601%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%          | 0,000%         |
|            | <b>FILTROS GEOTEXTIL bajo enrocado</b>           |                  |                          |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
| 3          | FILTROS GEOTEXTIL bajo enrocado                  | 3,4270%          |                          |               |                | 10,00%         | 35,00%         | 35,00%         | 20,00%         |                |                |                 |                |
|            |  |                  | 0,000%                   | 0,000%        | 0,000%         | 0,343%         | 1,199%         | 1,199%         | 0,685%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%          | 0,000%         |
|            | <b>PROTECCION DE TALUD CON ENROCADO</b>          |                  |                          |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
| 4.a        | Manto Intermedio - cerramientos laterales        | 15,4910%         |                          |               |                |                | 15,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%          | 5,00%          |
|            |  |                  | 0,000%                   | 0,000%        | 0,000%         | 0,000%         | 2,324%         | 3,098%         | 3,098%         | 3,098%         | 3,098%         | 3,098%          | 0,775%         |
| 4.b        | Coraza - Cerramientos laterales                  | 57,8050%         |                          |               |                |                | 10,00%         | 10,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 20,00%          | 20,00%         |
|            |  |                  | 0,000%                   | 0,000%        | 0,000%         | 0,000%         | 5,781%         | 5,781%         | 11,561%        | 11,561%        | 11,561%        | 11,561%         | 11,561%        |
|            | <b>SUELOS</b>                                    |                  |                          |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
| 5          | Protección con suelo cohesivo                    | 0,2000%          |                          |               |                |                |                |                |                |                |                | 50,00%          | 50,00%         |
|            |  |                  | 0,000%                   | 0,000%        | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,100%          | 0,100%         |
|            | <b>HORMIGONES</b>                                |                  |                          |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
| 6          | Hormigón H-25 para Estructuras                   | 3,8580%          |                          | 20,00%        | 35,00%         | 25,00%         | 10,00%         | 10,00%         |                |                |                |                 |                |
|            |  |                  | 0,000%                   | 0,772%        | 1,350%         | 0,965%         | 0,386%         | 0,386%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%          | 0,000%         |
| 7          | Hormigón de Limpieza H-8                         | 0,5980%          | 5,00%                    | 35,00%        | 60,00%         |                |                |                |                |                |                |                 |                |
|            |  |                  | 0,030%                   | 0,209%        | 0,359%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%          | 0,000%         |
|            | <b>ACEROS</b>                                    |                  |                          |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
| 8          | Acero para la construcción en obra colocado      | 3,8690%          |                          | 15,00%        | 40,00%         | 35,00%         | 10,00%         |                |                |                |                |                 |                |
|            |  |                  | 0,000%                   | 0,580%        | 1,548%         | 1,354%         | 0,387%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%          | 0,000%         |
|            | <b>MOVILIZACION DE OBRA</b>                      |                  |                          |               |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |
| 9          | Movilización de Obra                             | 4,0950%          | 40,00%                   | 40,00%        |                |                |                |                |                |                |                |                 | 20,00%         |
|            |  |                  | 1,638%                   | 1,638%        | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%         | 0,000%          | 0,819%         |
|            | <b>EJECUCION MENSUAL %</b>                       | <b>100,0000%</b> | <b>2,130%</b>            | <b>4,960%</b> | <b>6,080%</b>  | <b>5,860%</b>  | <b>11,880%</b> | <b>11,070%</b> | <b>15,340%</b> | <b>14,660%</b> | <b>14,760%</b> | <b>14,760%</b>  | <b>13,250%</b> |
|            | <b>EJECUCION ACUMULADA %</b>                     |                  | <b>2,130%</b>            | <b>7,090%</b> | <b>13,170%</b> | <b>19,030%</b> | <b>30,910%</b> | <b>41,980%</b> | <b>57,320%</b> | <b>71,980%</b> | <b>86,740%</b> | <b>100,000%</b> |                |



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional  
Las Malvinas son argentinas

**Hoja Adicional de Firmas**  
**Informe gráfico**

**Número:**

**Referencia:** Proyecto ACC río Uruguay: Plan de trabajo 10 meses

---

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.