

**ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 367**

Conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del 21 de diciembre de 2023, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

**Almirante Brown:** Arq. Jorge GHILARDI; **Avellaneda:** Sr. Josué ARDIZZONE; **Esteban Echeverría:** Sr. Juan Carlos Nuñez; **Ezeiza:** Ing. Diego ARENA; **Florencio Varela:** Sra. Laura ABREU; **Hurlingham:** Arq. Jorge Martínez; **José C. Paz:** Ing. Sofía AGUILERA; **Lomas de ZamoraMalvinas Argentinas:** Sra. Ludmila ROTELLA; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **San Fernando:** Arq. Ivana BASCONCEL; **San Martín:** Arq. Mariana Rocío RODRIGUEZ; **Tres de Febrero:** Sra. Daiana ALMEIDA; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Gobierno de la Provincia de Buenos Aires:** Ing. Ríos VARGAS; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** el Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO . Por la Agencia de Planificación, el Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER, y el Sr. Analista Superior a cargo de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/09/23 al 08/01/24, será responsabilidad del Municipio de Quilmes la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de Tigre la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio (Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al

efecto de su funcionamiento.

**ORDEN DEL DIA**  
**REUNION DE COMISION ASESORA**  
**21/DICIEMBRE/23**

Temas:

**A) ORGANIZACIONAL:**

- 1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.- Designación de dos miembros para la firma del Acta

**B) OBRAS:**

- 1.- Presentación Presentación AySA: " Estado de Proyectos y Obras".

**C) VARIOS:**

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

**A)1.** Ante la ausencia de los Representantes del municipio de Quilmes y de Tigre, se acuerda que serán reemplazado por el Representante del Municipio de Merlo en la Secretaría de Coordinación y por la Representante del Municipio de Florencio Varela en la Secretaría de Actas.

Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

**A)2.** Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):
  - Sancionados :  
-24 de noviembre al 24 de diciembre: Avellaneda, Lanús, La Matanza, Presidente Perón y San Isidro.  
-8 de diciembre al 8 de enero: Esteban Echeverría y Tres de Febrero.
- Se remitió vía correo electrónico la presentación APla “Acciones 2023 – Desafíos 2024”

**A)3.** Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de Ezeiza
- Municipio de Morón

**B)1.** Presentación AySA: “ Estado de Proyectos y Obras” – Octubre 2023

Expone:

- Juan J. COLOMBO – Gte. de Programación y Seguimiento – DCySPMOEM

**Plan de Obra:**

**Año 2023:**

- PRESENTACIÓN PMOEM - Revisión Quinquenal 2024-2028

PLAN DIRECTOR DE EXPANSIÓN Y MEJORAS - Proyectos ejecutados y a ejecutar en la Concesión.

- En cumplimiento a lo estipulado en el Marco Regulatorio la Comisión Asesora de APLA y la Autoridad de Aplicación ya aprobaron la revisión del PMOEM elaborada por AySA.

**Estado actual al 31-10-23 – Situación general:**

**Obras Contratadas Agua Potable:**

Por contrato: 9 obras. Habitantes: 21.395. Monto: \$ 5.181 millones c/iva.

A+T: 11 obras. Habitantes: 17.673. Monto: \$764 millones c/iva.

**Obras contratadas Desagues Cloacales:**

Por contrato: 8 obras. Habitantes 10.890. Monto\$ 11.838 millones c/iva.

C+T: 13 obras. Habitantes: 24.212. Monto: \$ 1.452 millones c/iva.

**Obras en Ejecución Agua Potable:**

Por contrato: 107. Habitantes: 458.999. Monto: \$229.550 millones c/iva


A+T: 36 obras: Habitantes: 90.506. Monto: \$ 2.344 millones c/iva

**Obras en Ejecución Desagues Cloacales:**

Por contrato: 94 obras. Habitantes: 463.557. Monto: \$ 279.018 millones c/iva.

C+T: 33 obras: Habitantes: 97.035. Monto: 1.626 millones c/iva.

**Comentarios:**



- No se incluyen obras de Operación y Mantenimiento ni obras por cuenta de terceros – OPCT (DIPAC, ENOHSA, MUNICIPIO, PROMEBA, PROCREAR)
- Los Montos corresponden al Monto Total Vigente para obras contratadas y en ejecución, y al Presupuesto Oficial para obras en licitación
- Los Habitantes consideran beneficiarios directos (sólo las Redes Secundarias)

-Desde la Dirección de Operaciones Regionales, actualmente hay 40 obras en ejecución, correspondientes a la Operación y Matenimiento:

- 31 de Agua Potable
- 9 de Desagues Cloacales
- Total de inversión más \$ 1.700 millones c7Iva.
- Más de 2.500 habitantes beneficiados.

**Estado actual al 31-10-23 – Obras en curso:**

**CABA:**

Agua Potable: 6 obras. Habitantes a beneficiar: 81.869. Monto: \$8.564 millones c/IVA.

Desagues Cloacales: 2 obras. Habitantes a beneficiar:55.830. Monto:\$2.958

**NORTE:**

Agua Potable: 61 obras. Habitantes a beneficiar:168.505. Monto: \$37.375millones c/IVA.

Desagues Cloacales: 46 obras. Habitantes a beneficiar:220.442. Monto:\$49.240

**OESTE:**

Agua Potable: 22 obras. Habitantes a beneficiar:139.092. Monto: \$31.445millones c/IVA.

Desagues Cloacales: 25 obras. Habitantes a beneficiar: 96.521. Monto:\$51.835

**SUDESTE:**

Agua Potable: 27 obras. Habitantes a beneficiar:124.573. Monto: \$27.882millones c/IVA.

Desagues Cloacales: 32 obras. Habitantes a beneficiar: 75.637. Monto:\$22.398

**SUDOESTE:**

Agua Potable:23 obras. Habitantes a beneficiar:74.714. Monto: \$8.843millones c/IVA.  
Desagues Cloacales: 36 obras. Habitantes a beneficiar: 144.629. Monto:\$34022

**SISTEMAS:**

Agua Potable:3 obras. Monto: \$ 117.670 millones c/IVA.  
Desagues Cloacales: 3 obras.. Monto: \$ 127.711 millones c/IVA

**VARIOS:**

Agua Potable: 21 obras. Monto: \$ 6.0658 millones c/IVA.  
Desagues Cloacales: 4 obras. Monto: \$ 5.771 millones c/IVA.

**TOTAL EN GENERAL:**

- Obras Contratadas y en Ejecución: 311 obras.
- Habitantes a beneficiar: 1.184.267
- Inversión: \$ 531.773 millones c/IVA.

**Estado actual al 31-10-23 – Grandes Sistemas:**

**Sistema Agua Sur:**

- Estación Elevadora Agua Cruda – Etapa 1 - Avance Físico 23,42 %
- Ampliación Capacidad Planta Gral. Belgrano – Avance Físico 49,89%
- Río Subterráneo a Lomas – Estación Elevadora N°1 – Avance Físico 68,18%

**Sistema Riachuelo:**

- Colectores Margen Izquierda y Desvío Baja Costanera
- Planta de Pretratamiento , EE y EB
- Lote 3 – Emisario y Difusores - En proceso de pruebas y puesta en marcha

**Sistema Berazategui:**

- Estación de Bombeo de Salida – Avance Físico 7,93%
- Nuevo Emisario - Avance Físico 2,29%

#### **Planta Depuradora Catonas:**

- Planta Depuradora Las Ctonas – Partido de Moreno – Cuenca del Río Reconquista.
- Capacidad actual de tratamiento: para una población equivalente a 140.000 habitantes de los Partidos Moreno y San Miguel.
- Obra de Ampliación Planta Las Catonas: aumentar su capacidad total de tratamiento para recibir y tratar los líquidos cloacales de 360.000 habitantes más, totalizando una población equivalente a 500.000 personas en la primera etapa y 600.000 en una etapa posterior, respetando las normas de calidad de uelco, priorizando la salud de la población y la calidad ambiental del Río Reconquista.
- Mejora Ambiental para la Cuenca del Reconquista y servicio cloacal para los partidos de Moreno y San Miguel.

#### **Planta Depuradora Catonas – Plan de Obras:**

- Ampliación Planta Las Catonas EN EJECUCIÓN }
- Red Primaria Cloacal Colector Las Catonas EN EJECUCIÓN }
- Estación de Bombeo Cloacal Bella Vista EN EJECUCIÓN }
- Red Primaria Cloacal Impulsión Bella Vista EN EJECUCIÓN }
- Redes Secundarias EN PROYECTO

#### **Planta Depuradora Laferrere:**

- La Planta Laferrere estará compuesta por tres módulos, cada uno con una capacidad de tratamiento equivalente a 450.000 habitantes.
- Actualmente se encuentra en ejecución, la primera etapa para el tratamiento de los efluentes de una población equivalente a 150.000 habitantes.
- La 1era. Etapa del primer Módulo contará con una capacidad de tratamiento para un caudal medio de 0,52 m<sup>3</sup>/s y un caudal pico de 0,84 m<sup>3</sup>/s, y volcará el efluente tratado a través de un conducto al Río Matanza-Riachuelo, cumpliendo con los parámetros de calidad establecidos en la normativa vigente Nacional y,

en particular, los límites establecidos por la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo.

- Nueva Planta Depuradora Laferrere - EN EJECUCIÓN
- Colector Principal Laferrere - EN PROYECTO
- Redes Secundarias Cloacales - EN PROYECTO

El estado de avance físico de la obra a Noviembre 2023 es: 13,39 %.

#### **Obras Finalizadas – Año 2023:**

- Obras finalizadas 2023: 58 ( 33 Agua y 25 Cloaca)
- Habitantes beneficiados directos: 230.700

#### **Principales Obras FINALIZADAS 2023:**

- Red Primaria de Agua Escobar Centro
- Optimización Módulos I y II Planta Norte
- Redes Secundarias de Agua en Tigre ( Benavidez, Talar, Don Torcuato, Ricardo Rojas)
- Redes Secundarias Cloacales en Tigre ( 20 de Julio, Don Torcuato, Pueblo Nuevo, El Talar, Benavidez)
- Sistema Riachuelo Emisario y Difusores.
- Interconexión de Pozos en Florencio Varela, Gdor.Costa y Selenio.
- Renovaciones de Redes Secundarias de Agua Lanúl Centro y Remedios de Escalada (en Lanús) y San Francisco Solano ( en Quilmes)
- Estación de Bombeo Cloacal Esperanza Oeste en Almirante Brown.
- Red Primaria Cloacal Fiorito-Llavallol Tramo 1
- Red Primaria Cloacal Colector Rucci – Etapa 2
- Red Primaria de Agua Impulsión Grand Bourg

#### **Información Disponible:**

[www.AySA.com.ar](http://www.AySA.com.ar):

- Qué hacemos - Plan de Obras – Descarga Dataset.

[www.AySA.com.ar/DATA](http://www.AySA.com.ar/DATA):

- Gestión de Datos – Gestión de Datos Abiertos – Descarga Dataset

### **C)1. Agenda Abierta**

- **Solicitudes de información sobre estados de obra**

#### **FLORENCIO VARELA**

Solicita información estado/avance de obra - SC70372 - RPC Hudson Et. 1 - Solicita información sobre el inicio de la obra, se tiene referencia que la Contratista habría decidido no iniciar la OBRA por el momento.

#### **ESTEBAN ECHEVERRÍA**

Solicita información estado/avance de obra – Varios - Manifiesta su inquietud ante la información de que algunas de las empresas contratistas están reduciendo el ritmo de trabajo o suspendiendo las obras.

#### **EZEIZA**

-Solicita información estado/avance de obra - SC70043 -Solicita información sobre la falta de avance de la SC70043.

-Otros - Varios Solicita referencia sobre existencia de posible acuerdo para proyecto de una EBC e Impulsión para una OPCT en RP58. La parte privada habría informado que AySA no requiere visar proyectos y habría acordado tomar la obra.

#### **ALMIRANTE BROWN**

-Pedido reparaciones calzada/vereda - SA645 - Informa de un hundimiento de calzada en Calle Malvinas Argentinas y/Lagos. Operativos de lavado y desinfección de la cañería en curso.

- **Información brindada por AySA en Agenda abierta:**

**SAN FERNANDO**

*-Solicita información estado/avance de obra NC70010*

*-Solicita información Obras de vinculación barrios a habilitar por el Municipio.*

La DRN y la Dir. Redes informa que la ejecución de las obras de vinculación de las obras realizadas por el Municipio están asociadas a la obra NC70010, la cual presenta una demora por cuestiones de reducción de la fuerza operativa del Contratista y de atrasos en la entrega de materiales.

**ALMIRANTE BROWN**

*-Solicita información estado/avance de obra - SC501 -Solicita información estado de obra.*

La SC70173\_EBC Adrogué Sur 1, cuenta con la red SC501\_Red Secundaria Cloacal Adrogué Sur 1, ambas obras se encuentran finalizadas en servicio.

*-Solicita información estado/avance de obra -SC70183 - Solicita información estado de obra SC70183.*

SC70183\_ Red Secundaria Cloacal Esperanza Oeste 1 – Longchamps se encuentra en ejecución. Avance físico: 74%


*-Solicita información estado/avance de obra SC70241 - Solicita información estado de obra SC70241.*

La SC70241\_ Red Secundaria Cloacal Esperanza Oeste 2 – Longchamps se encuentra finalizada, sin servicio. Las redes SC70183 y SC70241 descargan a una EBC que está finalizada y la obra de impulsión de descarga se encuentra en ejecución: SC70271\_Impulsión Esperanza Oeste se encuentra en ejecución. Avance físico 67%.

No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: l) Agenda de consultas y temas generales. Siendo las 12.00 hs se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el 11 de enero de 2024 a las 11 hs a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134.




Secretario Coordinador  
P/A Municipio de Merlo



Secretario de Actas  
P/A Municipio Florencio Varela




Municipio de Ezeiza




Municipio de Morón

Agencia de Planificación:



Lic. Jorge MORENO



Ing. Alfredo GULLER