

ACTA DE LA COMISIÓN ASESORA N° 375

Conforme con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio aprobado por Ley N° 26.221, a las 11hs. horas del 25 de abril de 2024, se reunieron a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134, los integrantes de la Comisión Asesora en representación de:

Avellaneda: Sr. Josué ARDIZZONE; **Esteban Echeverría:** Juan Carlos Nuñez; **ARIAS;**
Florencio Varela: Oscar LAZARTE; **Hurlingham:** Arq. Jorge Martínez; **Ituzaingó:** Arq. Romina AMPUGNANI; **José C. Paz:** Sofía AGUILERA; **Lanús:** Patricio GRANDA; **La Matanza:** Arq. Osmar PASCUALE; **Malvinas Argentinas:** Ludmila Rotella; **Merlo:** Sr. Humberto OLMEDO; **Moreno:** Sr. Martín BIRAGNET; **Morón:** Arq. Patricia CALABRES; **Presidente Perón:** MMO. Glora GOMEZ; **San Fernando:** Sol BEATI; **San Martín** Arq. Mariana Rocío RODRIGUEZ; **Tigre:** Lic. Victoria BURATTI; **Vicente López:** Arq. Ana SCAGLIUSSI; **Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:** Arq. Eduardo DOS SANTOS; **Ente Nacional de Obras Hídricas y Saneamiento (ENOHSA):** Ing. Francisco TOLEDO; **Subsecretaría de Recursos Hídricos:** Lic. Damino TAGLIAVINI; **Agua y Saneamientos Argentinos (AySA):** Sr. Gerente de Coordinación de Mejora y Mantenimiento, Ing. Fernando D. DOPAZO. Por la Agencia de Planificación: el Sr. Gerente de la Gerencia de Planificación Técnica y Económica, Ing. Alfredo GULLER y el Sr. Analista Superior a cargo de la Gerencia de Coordinación y Relaciones Institucionales, Lic. Jorge MORENO.

En mérito de lo fijado por el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora aprobado por Resolución APLA N° 04/21 en el Art. 22 y sus alcances, la conducción de la Comisión Asesora, durante el período comprendido entre el 08/01/24 al 08/05/24, será responsabilidad del Municipio de Hurlingham la Secretaría de Coordinación del Cuerpo y del Municipio de San Isidro la Secretaría de Actas, con las obligaciones especificadas en los artículos 26 y 27 de dicho instrumento.

Se procedió a dar inicio a la reunión para la que fueron convocados según el Orden del Día, en un todo de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 37 del Marco Regulatorio

(Ley N° 26.221) que funcionará conforme así lo dispone la precitada norma, el Reglamento de Funcionamiento de la Comisión Asesora y aquellas que se dictaren al efecto de su funcionamiento.

ORDEN DEL DIA
REUNION DE COMISION ASESORA
25/ABRIL/24

Temas:

A) ORGANIZACIONAL:

- 1.- Aprobación del Acta de la reunión anterior.
- 2.- Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).
- 3.- Designación de dos miembros para la firma del Acta

B) OBRAS:

- 1.- Estado de situación de obras de A+T, C+T y programa de vinculación de instalaciones internas al 31 de marzo de 2024.

C) VARIOS:

1. Agenda Abierta.

Siendo las 11hs., se inicia la reunión verificándose que se cumple con el quórum para sesionar establecido en el artículo 13 del Reglamento de Funcionamiento aprobado mediante Resolución A.PLA N° 04/21.

A)1. Ante la ausencia del Representante de San Isidro, se acuerda que será reemplazado por el Representante del Municipio de Esteban Echeverría en la Secretaría de Actas.

Se procede a la lectura del Acta de la reunión próxima pasada, se aprueba y se firma.

A)2. Informe del Coordinador (Art. 29 de la Ley N° 26.221).

- Suspensión de derecho a voto por inasistencias (Art. 18 Reglamento de funcionamiento):
 - Sancionados :
12 de abril al 12 de mayo: Escobar y San Isidro
- Se remitió vía correo electrónico la presentación sobre "15º Ciclo de Reuniones Regionales de Habilitación y Estado de Obras: Región Sudeste y CABA.

A)3. Suscripción del Acta (Artículo N° 21 último ítem del Reglamento de funcionamiento).

Designados:

- Municipio de Vicente López
- Municipio de San Martín

B)1. Estado de situación de obras de A+T, C+T y programa de vinculación de instalaciones internas al 31 de marzo de 2024.

Realiza la exposición:

- Rodolfo ROJAS – Dirección de Desarrollo de la Comunidad
- Pablo BURATTINI - Dirección de Desarrollo de la Comunidad

ESTADO DE SITUACION DE OBRAS:

A+T / C+T. PERIODO 01.2020 – 03.2024

Total de obras: 188

Resultados:

- 61 mil conexiones
- 364 mil habitantes beneficiados

Estado de situación:

- En servicio: 14 obras de cloaca – 8 de obras de agua
- Finalizadas: 52 obras de cloaca – 51 obras de agua
- En ejecución: 17 obras de cloaca – 25 obras de agua (se encuentran paralizadas o suspendidas hasta que se pueda regularizar el pago)
- ATF Firmado: 10 obras de cloaca – 11 obras de agua

OBRAS POR MUNICIPIO:

Total de obras: 188

- Almirante Brown: 32 obras (17 de cloaca - 15 de agua)
- La Matanza: 26 obras (18 de cloaca – 8 de agua)
- Tigre: 15 obras (6 de cloaca – 9 de agua)
- Esteban Echeverría: 14 obras (10 de cloaca – 4 de agua)
- Avellaneda: 13 obras (9 de cloaca – 4 de agua)
- Merlo: 13 obras (12 de cloaca – 1 de agua)
- Quilmes: 12 obras (4 de cloaca – 8 de agua)
- Florencio Varela: 10 obras (10 de agua)
- San Miguel: 7 obras (4 de cloaca – 3 de agua)
- Escobar: 5 obras (5 de agua)
- San Martín: 5 obras (5 de agua)
- Tres de Febrero: 5 obras (3 de cloaca – 2 de agua)
- Ezeiza: 4 obras (4 de agua)
- Lomas de Zamora: 4 obras (4 de agua)
- Moreno: 4 obras (4 de cloaca)
- Morón: 4 obras (4 de agua)
- Presidente Perón: 3 obras (3 de agua)
- Hurlingham: 2 obras (2 de cloaca)

- Ituzaingó: 2 obras (2 de agua)
- Lanús: 2 obras (2 de cloaca)
- San Fernando: 2 obras (1 de cloaca – 1 de agua)
- San Isidro: 2 obras (1 de cloaca – 1 de agua)
- Malvinas Argentinas: 1 obra de agua
- Pilar: 1 obra de agua

CONECTAR T BM.: al 03.2024

- Objetivo: 30 mil vinculaciones (20 mil de cloaca y 10 mil de agua)
- Resultados: 15.244 hogares conectados a la red.

Estado de situación – Convenios:

- Finalizados: 19 obras de cloaca – 3 de agua
- En ejecución: 19 obra de cloaca – 3 de agua
- ATF Firmado: 4 obras de cloaca

Convenios por Municipio:

- Almirante Brown: 18 de cloaca
- Hurlingham: 6 de cloaca
- La Matanza: 12 de cloaca – 6 de agua
- Morón: 3 de cloaca
- San Fernando: 1 de cloaca
- Tres de Febrero: 2 de cloaca

INVERSION:

PLANES A+T / C+T:U\$S 44M

- 90% corresponde a Préstamo FONPLATA, con un financiamiento del Organismo de U\$S 30 M y una contraparte Nacional de U\$S 10M.
- El objetivo de ejecución fue cumplido a febrero-24

- 10% restantes, U\$S 4M, correspondieron a la ejecución de obras financiadas íntegramente con presupuestos propios.

PROGRAMA CONECTAR T BM: U\$S 15 M

- El programa, con íntegro financiamiento externo, tuvo un avance del 51%

Finalizada la exposición, comienza la ronda de consultas y preguntas:

Toma la palabra la representante de Morón a fin de consultar sobre el estado de las obras OA 70217- BRC MO 02-E1 y BRC MO 01-E2.

Responde, el representante de Aysa que las obras BRC estaban en proceso de ejecución hasta el mes de enero y que se paralizaron por falta de pago de los certificados de los trabajos ejecutados.

A continuación, el representante de Hurlingham expresa su preocupación ya que las cooperativas desde el mes de noviembre que no cobran y además hay muchas familias que se han quedado sin trabajo. Y deja el interrogante de qué pasaría si las cooperativas demanden al municipio y en consecuencia a AySA por falta de pago ya que han hecho los trabajos y no han sido remunerados.

El Arq. ROJAS manifiesta que el estado de situación de la empresa, de asignación presupuestaria, depende del Estado Nacional. No es una cuestión de falta de gestión sino de falta de asignación presupuestaria del Estado a AySA para realizar los pagos correspondientes.

Informa que se reúne de manera pacífica y armoniosa con las cooperativas explicando la situación. El viernes pasado se reunieron con 26 representantes de distintas cooperativas. La situación afecta a 1800 familias.

Las cooperativas comprenden que no es una situación propia de AySA sino que es falta de asignación del Tesoro hacia AySA como organismo intermedio.

Los municipios de Almirante Brown, La Matanza, Florencio Varela, Esteban Echeverría y Tres de Febrero han presentado notas planteando la necesidad de pago. Personalmente ha contestado cuáles son los certificados que tienen ingresados en el

sistema y pendientes de pago. Es un trabajo realizado y las autoridades de AySA reconoce que se pagará, no hay fecha aún por falta de asignación presupuestaria.

Toma la palabra el representante de Hurlingham a fin de comunicar de que reconoce todo el esfuerzo que hace AySA y en especial la Dirección de Desarrollo de la Comunidad para que este programa siga funcionando.

Interviene el representante de Florencio Varela con el fin de comunicar que coincide con lo planteado por el representante de Hurlingham en relación a la situación que están atravesando las cooperativas.

Finalmente, el el Cuerpo Asesor coincide en expresar en conjunto la situación crítica que se esta atravesando y la preocupación por las cooperativas y trabajadores de las mismas.

C) Agenda Abierta:

- **Solicitudes de información:**

HURLINGHAM

-Solicita precisiones sobre los trabajos pendientes de la obra OA70209 - Puesta en Servicio RPA Impulsión Hurlingham Tesei.


- **Respuestas brindadas por AySA:**

HURLINGHAM


-Solicita información sobre trabajos de puesta en servicio de la OA382 RSA Resto Tesei 1. :

La DRO informa que la OA382 RSA Resto Tesei 1 y la OA RSA70049 Resto Tesei 1 - Et. 2 se encuentran finalizadas y dependen para su puesta en servicio de la habilitación de las obras OA050 Impulsión Tesei y de la OA70209 Puesta en Servicio RPA Impulsión Hurlingham Tesei. En esta última obra están pendientes de resolución algunos arreglos, se requiere la habilitación de partidas presupuestarias adicionales para la ejecución de dichos trabajos.


No habiendo otros temas, se procede a fijar como temas primarios para la próxima reunión a saber: I) 15º Ciclo de habilitación de obras Región Norte. Siendo las 12y15 hs. se da por finalizada la jornada, quedando concertada la próxima reunión para el día 8 de mayo de 2024 a las las 11 hs a través de la plataforma Zoom Meetings ID 93285783039 Código de acceso 412134.




Secretario Coordinador
Municipio de Hurlingham



Secretario de Actas
P/A Municipio E. Echeverría



Municipio de Vicente López




Municipio de San Martín

Agencia de Planificación:



Lic. Jorge Moreno



Ing. Alfredo GULLER