

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 21 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	20,700	BRL				19/5/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	20,700	BVL				19/5/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BRL	APAGADA	16/5/2024	DCTYH	19/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
4	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BVL	ALTERADA	16/5/2024	DCTYH	19/5/2024	DyBSA	Normalizada. Reprogramó linterna.
5	PLAYA HONDA	TRIANA	BNRNL	APAGADA	16/5/2024	DCTYH	19/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sin torre con casco dañado en el anclaje de sujeción. Repuso silleta, linterna y marca de tope, quedando pendiente la instalación de la torre.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	114,900	BVL	FALTA LEYENDA					Señal con cartel ilegible.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzRL	ESCORADA	21/5/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	126,000	BRL	APAGADA	17/5/2024	DCTYH	19/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada 180 metros al sur. Reinstaló en posición teórica 6.249.538 N 5.644.595 E. Limpió torre y casco
9	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	ESCORADA	8/5/2024	DCTYH	18/5/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió casco.
10	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BRL	GARREADA	17/5/2024	DCTYH			
11	PASAJE TALAVERA	181,500	BRL	APAGADA	16/5/2024	DCTYH	18/5/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió fotocelula.
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	262,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/5/2024	DCTYH			
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	273,400	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/5/2024	DCTYH			
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	323,700	BRL				17/5/2024	DyBSA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
15	RÍO PARANÁ INFERIOR		BRVRL				17/5/2024	DyBSA	Observó señal en proximidades del muelle Ramallo. Desactivó señal siendo innaccesible su rescate por estar en tierra.
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	325,000	BRL	GARREADA	16/5/2024	DCTYH	17/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada en el km 319, sin muerto y fondeo. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.296.397 N 5.501.013 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	656,800	BVL	APAGADA	14/5/2024	DCTYH	19/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con torre completamente embestida, con linterna rota, sin panel y raigón. Retiró raigón. Cambió torre completa reponiendo sistema lumínico. Limpió casco
18	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/5/2024	DCTYH	19/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	16/5/2024	DCTYH	19/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sin marca de tope, linterna y silleta. Repuso linterna autocontenida con protección antivandálica y marca de tope. Cambió numero "7". Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
20	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH	19/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
21	RÍO PARANÁ MEDIO	742,200	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	16/5/2024	DCTYH	19/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida. Cambió torre completa. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
22	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH	19/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
23	RÍO PARANÁ MEDIO	767,400	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH	18/5/2024	DyBSA	Normalizada. Desmalezó entorno.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 21 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
24	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH	18/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco
25	RÍO PARANÁ MEDIO	787,600	BVL	FALTA TORRE	18/5/2024	PNA	18/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sin torre y casco embestido dañado en su zona de anclaje. Cambió casco. Repuso torre completa. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
26	RÍO PARANÁ MEDIO	798,400	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	16/5/2024	DCTYH	18/5/2024	DyBSA	Verificó señal con todos sus componentes en buen estado. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
27	RÍO PARANÁ MEDIO	800,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH	18/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
28	RÍO PARANÁ MEDIO	801,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH	18/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
29	RÍO PARANÁ MEDIO	841,200	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/5/2024	DCTYH	18/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	Ex 866,1	BVL				17/5/2024	DyBSA	Recuperó ex señal BVL 866,1 en el km 859 M.D. sin muerto y fondeo.
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	866,100	BVL	DECOLORADA	17/5/2024	DCTYH	17/5/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	873,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/5/2024	DCTYH	17/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	889,800	BRL				17/5/2024	DyBSA	Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	892,900	BVL				17/5/2024	DyBSA	Reubicó por mejoras a la señalización en coordenadas 6.715.997 N 5.535.933 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	900,300	BzVL	FALTANTE	17/5/2024	DCTYH	17/5/2024	DyBSA	Observó caída. Recuperó señal completa. Reubicó señal en coordenadas 6.722.719 N 5.536.599 E a 20 metros de la costa. Desmalezó entorno