

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 22 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INTERMEDIO	99,200	BRyBL	FALTANTE	21/5/2024	DCTYH			
2	PASO BANCO CHICO	81,000	BRyBL	RACON F/S	21/5/2024	DCTYH			
3	PASO BANCO CHICO	73,600	BRL	APAGADA	21/5/2024	DCTYH			
4	PASO BANCO CHICO	73,600	BVL	APAGADA	21/5/2024	DCTYH			
5	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	14,000	BRL	FALTA LEYENDA	22/5/2024	DCTYH			Falta flecha indicatriz de marea
6	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BVL	ALTERADA	22/5/2024	DCTYH			Señal con luz encendida permanentemente
7	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	23,000	BRL	FALTA LEYENDA	22/5/2024	DCTYH			
8	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	MITRE	BzAmL				20/5/2024	DyBSA	Verificó señal depredada. Batería y regulador faltantes por robo. Repuso batería y regulador.
9	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	38,500	BRL	GARREADA	16/5/2024	DCTYH	20/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal garreada. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.192.726 N 6.367.560 E. Repuso tramo final de fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
10	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	45,000	BVL	FALTA LEYENDA	22/5/2024	DCTYH			
11	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	48,000	BVL	FALTA LEYENDA	22/5/2024	DCTYH			Falta flecha indicatriz de marea
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	447,300	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	21/5/2024	DCTYH			
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	438,900	BRL	ESCORADA	21/5/2024	DCTYH			Falta Marca de Tope
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	461,000	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	21/5/2024	DCTYH			Señal Embestida, Apagada, Falta Linterna, Leyenda y Marca de Tope.
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	465,500	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	21/5/2024	DCTYH			
16	RÍO PARANÁ MEDIO	491,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/5/2024	DCTYH			Señal con raigones
17	RÍO PARANÁ MEDIO	495,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/5/2024	DCTYH			Señal con camalotes
18	RÍO PARANÁ MEDIO	IMPERIAL	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/5/2024	DCTYH			Señal con raigones
19	RÍO PARANÁ MEDIO	BISKAYA	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/5/2024	DCTYH			Señal con camalotes
20	RÍO PARANÁ MEDIO	508,300	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	21/5/2024	DCTYH			Señal sin Leyenda ni marca de Tope
21	RÍO PARANÁ MEDIO	513,100	BRL	FALTANTE					Señal zarpada por DyBSA
22	RÍO PARANÁ MEDIO	526,900	BVL	LINTERNA FALTANTE	21/5/2024	DCTYH			
23	RÍO PARANÁ MEDIO	526,900	BVL	FALTANTE	20/5/2024	DyBSA	20/5/2024	DyBSA	Normalizada. Recuperó señal en proximidades del km 522 M.D. con torre embestida, linterna dañada y sin fondeo ni cuerpo muerto. Reinstaló en coordenadas 6.446.945 N 5.436.526 E. Cambió torre. Reacondicionó marca de tope. Repuso fondeo y cuerpo muerto.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 22 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
24	RÍO PARANÁ MEDIO	539,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/5/2024	DCTYH			Señal con camalotes
25	RÍO PARANÁ MEDIO	547,600	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	21/5/2024	DCTYH			Señal sin Leyenda ni marca de Tope
26	RÍO PARANÁ MEDIO	548,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/5/2024	DCTYH			Señal con raigones
27	RÍO PARANÁ MEDIO	574,500	BRL	APAGADA	8/5/2024	DCTYH	20/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
28	RÍO PARANÁ MEDIO	592,400	BRVRL	DECOLORADA	14/5/2024	DCTYH	20/5/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
29	RÍO PARANÁ MEDIO	616,000	BRL	DECOLORADA	14/5/2024	DCTYH	20/5/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
30	RÍO PARANÁ MEDIO	628,000	BRL	DECOLORADA	14/5/2024	DCTYH	20/5/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
31	RÍO PARANÁ MEDIO	640,000	BzRL				20/5/2024	DyBSA	Verificó señal con vegetación. Retiró vegetación
32	RÍO PARANÁ MEDIO	643,500	BVL	DECOLORADA	14/5/2024	DCTYH	20/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti