

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día jueves 30 de mayo de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PASO BANCO CHICO	81,000	BRyBL	RACON F/S	22/5/2024	DCTYH	28/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó racón F/S. Cambió batería. Limpió casco y torre
2	PASO BANCO CHICO	73,600	BVL	APAGADA	22/5/2024	DCTYH	28/5/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Reacondicionó cableado
3	PASO BANCO CHICO	73,600	BRL	APAGADA	22/5/2024	DCTYH	28/5/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Reacondicionó cableado
4	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL	RACON F/S	10/5/2024	DCTYH	28/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó racón F/S. Cambió batería. Limpió casco y torre
5	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	TRAVERSO 18	BNRNC				28/5/2024	DyBSA	Cambió casco y fondeo completo
6	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	37,000	BRL				28/5/2024	DyBSA	Realizó tareas de pintura. Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento
7	RÍO PARANÁ MEDIO	526,900	BVL				28/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida, sin marca de tope y con casco pinchado. Cambió casco y torre. Repuso marca de tope. Reutilizó linterna autocontenida. Reubicó como "BVL 527,5" en coordenadas 6.447.500 N 5.437.000 E por mejoras a la señalización.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	799,000	BNRNL	FALTA LEYENDA	29/5/2024	DCTYH			Cartel de leyenda girada hacia la costa