

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 3 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	143,900	BRL				1/6/2024	DyBSA	Cambió torre completa. Reutilizó linterna autocontenida. Limpió casco y torre
2	CANAL PUNTA INDIO	124,800	BVL				1/6/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida sincronizada con destello (2)8s.
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	27,000	BRL				31/5/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
4	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	23,000	BVL				1/6/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
5	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	21,000	BVL				1/6/2024	DyBSA	
6	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/5/2024	DCTYH	31/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	705,800	BVL	FALTA LEYENDA	31/5/2024	DCTYH	31/5/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió cartelería.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	791,000	BVL	APAGADA	1/6/2024	DCTYH	1/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Reacondicionó cableado. Cambió regulador. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
9	RÍO PARANÁ MEDIO	795,000	BRL				1/6/2024	DyBSA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Reorientó panel solar. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
10	RÍO PARANÁ MEDIO	799,000	BNRNL	FALTA LEYENDA	30/5/2024	DCTYH	1/6/2024	DyBSA	Normalizada. Reorientó cartel de leyenda hacia el canal. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
11	RÍO PARANÁ MEDIO	803,800	BRL	FALTANTE	1/6/2024	PN	1/6/2024	DyBSA	Normalizada. Recuperó señal al garete en proximidades del km 796 M.D. con 7m de fondeo. Reinstaló en coordenadas 6.636.000 N 5.529.800 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
12	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BRL	GARREADA	29/5/2024	DCTYH	2/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada 600 metros con torre emebestida. Linterna con humedad en el interior. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.700.014 N 5.532.807 E. Cambió linterna y regulador. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	882,100	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/5/2024	DCTYH	2/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	887,400	BVL	DECOLORADA	29/5/2024	DCTYH	2/6/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	891,800	BRL	FALTANTE	29/5/2024	DCTYH	2/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sobre la costa en el km 879 M.I. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.714.325 N 5.535.870 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	930,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/5/2024	DCTYH	2/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	935,600	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/5/2024	DCTYH	2/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con raigón y camalotes. Retiró raigón y camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti