

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 5 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BRL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	230,000	BVL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
3	CANAL PUNTA INDIO	CHACO E	BNRNL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
4	CANAL PUNTA INDIO	192,500	BRL	FALTA TORRE	5/6/2024	DCTYH			Falta Torre completa
5	CANAL PUNTA INDIO	187,400	BRL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
6	CANAL PUNTA INDIO	BRASILEIRA N	BNRNL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
7	CANAL PUNTA INDIO	161,000	BVL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
8	CANAL PUNTA INDIO	158,000	BRL	CASCO SUCIO	5/6/2024	DCTYH			
9	CANAL PUNTA INDIO	147,000	BVL	FALTA LEYENDA	5/6/2024	DCTYH			
10	CANAL PUNTA INDIO	133,000	BRL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
11	CANAL PUNTA INDIO	133,000	BVL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
12	CANAL PUNTA INDIO	112,600	BRL	FALTANTE	27/5/2024	DCTYH	30/5/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal IV-B en coordenadas 6.124.588 N 6.483.994 E con linterna sincronizada, destello (2)8s.
13	CANAL DE LA MAGDALENA	4,000	BRYBL				30/5/2024	DyBSA	Cambió señal completa por III-A. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
14	PASO BANCO CHICO	81,000	BRYBL	RACON F/S	22/5/2024	DCTYH	28/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó racón F/S. Cambió batería. Limpió casco y torre
15	PASO BANCO CHICO	73,600	BRL	APAGADA	22/5/2024	DCTYH	28/5/2024	DyBSA	
16	PASO BANCO CHICO	73,600	BVL	APAGADA	22/5/2024	DCTYH	28/5/2024	DyBSA	
17	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL	RACON F/S	10/5/2024	DCTYH	28/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó racón F/S. Cambió batería. Limpió casco y torre
18	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	TRAVERSO 18	BNRNC				28/5/2024	DyBSA	Cambió casco y fondeo completo
19	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	37,000	BRL				28/5/2024	DyBSA	Realizó tareas de pintura. Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento
20	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	19,000	BRL	APAGADA	16/5/2024	DCTYH	29/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
21	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BRL	APAGADA	16/5/2024	DCTYH	29/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
22	RÍO PARANÁ INFERIOR	397,000	BVL	APAGADA	4/6/2024	DCTYH			Practico a bordo del B/M "CALYPSO" B/PANAMA.
23	RÍO PARANÁ INFERIOR	400,000	BVL	APAGADA	4/6/2024	DCTYH			Practico a bordo del B/M "CALYPSO" B/PANAMA.
24	RÍO PARANÁ MEDIO	438,200	BVL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
25	RÍO PARANÁ MEDIO	494,000	BRL	FALTANTE	5/6/2024	DCTYH			
26	RÍO PARANÁ MEDIO	526,900	BVL				28/5/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida, sin marca de tope y con casco pinchado. Cambió casco y torre. Repuso marca de tope. Reutilizó linterna autocontenida. Reubicó como "BVL 527,5" en coordenadas 6.447.500 N 5.437.000 E por mejoras a la señalización.
27	RÍO PARANÁ MEDIO	572,000	BVL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 5 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
28	RÍO PARANÁ MEDIO	583,500	BRL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
29	RÍO PARANÁ MEDIO	584,000	BAmNL	APAGADA	5/6/2024	DCTYH			
30	RÍO PARANÁ MEDIO	611,700	BVL	DECOLORADA	14/5/2024	DCTYH	30/5/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
31	RÍO PARANÁ MEDIO	624,500	BVL	DECOLORADA	14/5/2024	DCTYH	30/5/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
32		630,500	BVL	DECOLORADA	14/5/2024	DCTYH	30/5/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
33	RÍO PARANÁ MEDIO	Ex 639	BVL				30/5/2024	DyBSA	Verificó señal embancada en riacho. Intentó recuperar con resultados negativos. Recuperó porta leyenda, cartel de kilometraje, marca de tope, silleta y linterna autocontenida.
34	RÍO PARANÁ MEDIO	639,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	30/5/2024	DyBSA	30/5/2024	DyBSA	Normalizada. Observó señal sin marca tope y apagada. Repuso marca de tope. Cambió batería. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
35	RÍO PARANÁ MEDIO	646,000	BVL	DECOLORADA	14/5/2024	DCTYH	30/5/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
36	RÍO PARANÁ MEDIO	649,000	BRL	DECOLORADA	14/5/2024	DCTYH	30/5/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
37	RÍO PARANÁ MEDIO	677,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	30/5/2024	DCTYH			Señal con marca de tope torcida.
38	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	30/5/2024	DCTYH			Señal con raigón.
39	RÍO PARANÁ MEDIO	705,800	BVL	FALTA LEYENDA	30/5/2024	DCTYH			Señal con cartel ilegible.
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,800	BzRL				3/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal en cercanías de la costa con peligro de derrumbe. En coordinación con inspector de AGP, reubicó como "BzRL 942,2" en coordenadas 6.754.85 N 5.548.580 E.
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,000	BRL				3/6/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 952,5" en coordenadas 6.762.754 N 5.546.541 E por ajuste de traza según OS 429. Limpió casco y torre
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	953,000	BVL				3/6/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 953,8" en coordenadas 6.763.661 N 5.557.720 E por ajuste de traza según OS 429. Recuperó 6m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	955,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/5/2024	DCTYH	3/6/2024	DyBSA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado. Observó linterna depredada. Cambió linterna autocontenida y silleta.
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	963,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/5/2024	DCTYH	3/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,500	BRL				4/6/2024	DyBSA	Cambió cartel de leyenda a "BRL 966,9" por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 87-24 de la Autoridad de Control. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	967,800	BRL	FALTANTE	29/6/2024	DCTYH	4/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal garreada 890m aguas abajo, sin marca de tope. Recuperó con 15m de fondeo y reinstaló en coordenadas 6.771.870 N 5.559.305 E. Repuso marca de tope, fondeo y cuerpo muerto.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 5 de junio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
47	RÍO PARANÁ SUPERIOR	968,900	BVL				4/6/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 968,8" en coordenadas 6.772.956 N 5.560.130 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 87-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 12m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
48	RÍO PARANÁ SUPERIOR	980,000	BRL	DECOLORADA	29/5/2024	DCTYH	4/6/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti