

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día jueves 4 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO URUGUAY	132,400	BNRNL	APAGADA	3/7/2024	CARP			
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	27,000	BVL	FALTA LEYENDA	26/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso número entero.
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BVL	APAGADA	19/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
4	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BRL	APAGADA	19/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
5	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	13,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	28/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Verificó señal con marca de tope levemente torcida. Cambió marca de tope
6	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	13,000	BRL	APAGADA	19/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
7	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	14,000	BRL	FALTA LEYENDA	23/5/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso flecha de dirección.
8	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BVL	ALTERADA	23/5/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó alterada. Reprogramó linterna.
9	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	23,000	BRL	FALTA LEYENDA	28/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso números enteros.
10	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	25,200	BVL	APAGADA	27/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Verificó señal con leve escora y sistema lumínico en correcto funcionamiento.
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	151,400	BVL				21/6/2024	DyBSA	Reubicó como "BVL 150,8" en coordenadas 6.250.978 N 5.568.240 E por ajuste de traza, según OS 416.
12	RÍO PARANÁ GUAZÚ	123,000	BVL				24/6/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 6.235.580 N 5.649.685 E por ajuste de traza según OS 398. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
13	RÍO PARANÁ GUAZÚ	124,000	BRL				24/6/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 6.236.378 N 5.648.666 E por ajuste de traza según OS 398. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
14	RÍO PARANÁ GUAZÚ	124,900	BVL				24/6/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 124,2" en coordenadas 6.236.150 N 5.647.905 E por ajuste de traza según OS 398.
15	RÍO PARANÁ GUAZÚ	144,000	BRL				23/6/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según OS 398.
16	RÍO PARANÁ GUAZÚ	155,500	BVL				24/6/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 155,7" en coordenadas 6.237.750 N 5.619.857 E por ajuste de traza según OS 398. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
17	RÍO PARANÁ GUAZÚ	163,500	BzVL				24/6/2024	DyBSA	Cambió cartel de leyenda a "BzVL 164" por ajuste de traza según OS 398.(
18	RÍO PARANÁ MEDIO	764,500	BVL	APAGADA	13/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco
19	RÍO PARANÁ MEDIO	764,500	BVL				2/7/2024	DyBSA	Cambió cartelería a "BVL 765,7" por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 100-24 de la Autoridad de Control.

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día jueves 4 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
20	RÍO PARANÁ MEDIO	772,300	BRL	GARREADA	28/6/2024	DCTYH	2/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada. Rescató y reubicó como "BRL 768,5" en coordenadas 6.607.641 N 5.533.733 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°100-24 de la Autoridad de Control. Recuperó 12 metros de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	772,500	BVL				2/7/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.610.341 N 5.533.051 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°100-24 de la Autoridad de Control. Orden de Servicio N°100-24 de la Autoridad de Control
22	RÍO PARANÁ MEDIO	792,500	BVL				2/7/2024	DyBSA	Recupero señal embestida al garete en el km 733, con 8 metros de fondeo.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	812,900	BzVL	FALTANTE	26/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal tipo baliza en coordenadas 6.644.342 N 5.530.128 E.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000	BRL	APAGADA	18/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna vandalizada. Repuso linterna autocontenida.
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1165,300	BVL	APAGADA	18/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	HRB-471	BNRNL	APAGADA	12/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Verificó linterna en correcto funcionamiento. Colocó cable y antena.
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1172,100	BVL	FALTA LINTERNA	12/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso linterna autocontenida.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1185,000	BRL	APAGADA	18/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1190,600	BzVL	FALTA LINTERNA	12/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso linterna autocontenida.
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,100	BzVL	APAGADA	18/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal vandalizada. Marca de tope, silleta y linterna faltantes por robo. Repuso linterna, silleta y marca de tope.
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL	APAGADA	28/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna vandalizada. Repuso linterna autocontenida.
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1218,000	BRL	APAGADA	28/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna vandalizada. Repuso linterna autocontenida.
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1234,400	BVL	APAGADA	18/6/2024	DCTYH	1/7/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.