

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 5 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO URUGUAY	132,400	BNRNL	APAGADA	3/7/2024	CARP	5/7/2024	SOHMA	Normalizada
2	CANAL INTERMEDIO	118,000	BVL	RACON F/S	5/7/2024	DCTYH			
3	CANAL INTERMEDIO	81,000	BRyBL	RACON F/S	5/7/2024	DCTYH			
4	CANAL INTERMEDIO	MIURA	BNRNL	APAGADA	5/7/2024	DCTYH			
5	PASO BANCO CHICO	73,600	BVL	APAGADA	5/7/2024	DCTYH			
6	PASO BANCO CHICO	70,000	BVL	APAGADA	5/7/2024	DCTYH			
7	PASO BANCO CHICO	60,000	BVL	APAGADA	5/7/2024	DCTYH			
8	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	45,000	BVL	FALTA LEYENDA	23/5/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso número entero faltante.
9	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	48,000	BVL	FALTA LEYENDA	22/5/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Verificó señal con leyenda completa.
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	53,700	BNAmL	FALTANTE	22/5/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Recuperó señal amarrada en el Destacamento Braga. Reinstaló en posición teórica 6.204.146 N 5.633.563 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL				20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Observó sin marca de tope. Repuso marca de tope.
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	101,800	BVL	APAGADA	14/6/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
13	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	114,900	BVL	FALTA LEYENDA	21/5/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió numero entero.
14	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	121,200	BzRL	APAGADA	14/6/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
15	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzRL	ESCORADA	21/5/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Verificó horizontalidad del plano focal.
16	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	139,300	BVL	GARREADA	14/6/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada 380 metros. Reinstaló en posición teórica 6.243.570 N 5.569.900 E
17	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	141,000	BzVRVL	APAGADA	14/6/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
18	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	141,600	BzRL	APAGADA	14/6/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
19	RÍO PARANÁ GUAZÚ	144,000	BRL				23/6/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según OS 398.
20	RÍO PARANÁ GUAZÚ	144,200	BRL				23/6/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.233.524 N 5.628.962 E con destello (4)16 por ajuste de traza según OS 398. Reutilizó cuerpo muerto y fondeo recuperados de la EX BRL 144.
21	RÍO PARANÁ GUAZÚ	151,800	BzVRVL	APAGADA	12/6/2024	DCTYH	23/6/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
22	RÍO PARANÁ GUAZÚ	165,000	BAmNAmL				28/6/2024	DyBSA	Cambió cartel de leyenda a "BAmNAmL 164" por ajuste de traza según OS 398.
23	RÍO PARANÁ BRAVO	143,000	BzBL	ESCORADA	28/6/2024	DCTYH	28/6/2024	DyBSA	Zarpó señal escorada.
24	PASAJE TALAVERA	197,000	BzRL	APAGADA	12/6/2024	DCTYH	23/6/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
25	RÍO PARANÁ INFERIOR	262,000	BRL	APAGADA	14/6/2024	DCTYH	22/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida sin linterna y con camalotes. Retiró camalotes. Cambió silleta. Repuso linterna autocontenida.
26	RÍO PARANÁ INFERIOR	273,400	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/5/2024	DCTYH	22/6/2024	DyBSA	Verificó señal sin camalotes.
27	RÍO PARANÁ INFERIOR	303,600	BVL	APAGADA	6/6/2024	DCTYH	22/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió silleta y linterna autocontenida.
28	RÍO PARANÁ INFERIOR	NN-310	BNRNL	APAGADA	23/5/2024	DCTYH	22/6/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió silleta y linterna autocontenida. En maniobra cortó fondeo recuperando 8 metros. Repuso fondeo y cuerpo muerto.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 5 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
29	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	FALTANTE	23/6/2024	PNA			
30	RÍO PARANÁ INFERIOR	383,300	BVL				23/6/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 383,5" en coordenadas 6.331.338 N 5.464.154 E por ajuste de traza según OS 439. Limpió casco y torre
31	RÍO PARANÁ INFERIOR	386,000	BVL				23/6/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BVL 385,7" en coordenadas 6.333.020 N 5.462.714 E por ajuste de traza según OS 439. Recuperó 12m de fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre
32	RÍO PARANÁ INFERIOR	389,000	BRL				22/6/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 388,6" en coordenadas 6.333.036 N 5.459.744 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 98-24 de la Autoridad de Control. Por señal embancada y en coordinación con el inspector de AGP cortó fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
33	RÍO PARANÁ INFERIOR	390,300	BRL				22/6/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 390,1" en coordenadas 6.332.624 N 5.458.206 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 98-24 de la Autoridad de Control. Por señal embancada y en coordinación con el inspector de AGP cortó fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
34	RÍO PARANÁ INFERIOR	392,000	BRL				22/6/2024	DyBSA	Reubicó como "BRL 391,7" en coordenadas 6.332.995 N 5.456.554 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 98-24 de la Autoridad de Control. Por señal embancada y en coordinación con el inspector de AGP cortó fondeo recuperando 7 metros. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
35	RÍO PARANÁ MEDIO	461,000	BRL	APAGADA	20/6/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
36	RÍO PARANÁ MEDIO	494,000	BRL	FALTANTE	6/6/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en posición teórica 6.419.720 N 5.430.540 E.
37	RÍO PARANÁ MEDIO	572,000	BVL	APAGADA	6/6/2024	DCTYH	20/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada y embestida. Marca de tope faltante y silleta torcida. Cambió batería. Repuso marca de tope y silleta. Limpió torre y casco
38	RÍO PARANÁ MEDIO	584,000	BAmNL				20/6/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida. Limpió torre y casco
39	RÍO PARANÁ MEDIO		BRL				19/6/2024	DyBSA	Recuperó ex BRL en el Náutico Coronada.
40	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL	APAGADA	11/6/2024	DCTYH	28/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. Reorientó linterna hacia el eje del canal.
41	RÍO PARANÁ MEDIO	595,200	BRL	APAGADA	11/6/2024	DCTYH	28/6/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento. Por prevención, reprogramó linterna.
42	RÍO PARANÁ MEDIO	646,000	BVL	ALTERADA	11/6/2024	DCTYH	29/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó alterada. Retiró sistema lumínico. Colocó linterna autocontenida. Cambió números del cartel de leyenda. Limpió casco y torre
43	RÍO PARANÁ MEDIO	662,900	BVL	APAGADA	11/6/2024	DCTYH	29/6/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
44	RÍO PARANÁ MEDIO	677,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	31/5/2024	DCTYH	30/6/2024	DyBSA	Verificó señal embestida con marca de tope en buen estado. Reacondicionó guarda hombre y cartelería. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
45	RÍO PARANÁ MEDIO	752,200	BVL	FALTA TORRE	28/6/2024	DCTYH	30/6/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sin torre. Repuso torre completa.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día viernes 5 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1226,600	BVL	FALTA TORRE	1/7/2024	DCTYH			