

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 11 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	SUPREMO ENTRERRIANO	BNRNL	FALTA TORRE	25/04/2024	DCTYH	06/07/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso torre completa. Limpió casco
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	23,000	BVL				06/07/2024	DyBSA	Cambió linterna autocontenida
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL	ESCORADA	11/07/2024	DCTYH			
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzRL	ESCORADA	26/06/2024	DCTYH	09/07/2024	DyBSA	Verificó correcta horizontalidad del plano focal.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	135,100	BRL	FALTA LEYENDA	28/06/2024	DCTYH	09/07/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió números enteros "5".
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	154,400	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/06/2024	DCTYH	09/07/2024	DyBSA	Normalizada. Desmalezó entorno. Retiró nido de loros.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,300	BzRL	DECOLORADA	28/06/2024	DCTYH	08/07/2024	DyBSA	Normalizada. Pintó estructura.
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	157,100	BRL	DECOLORADA	28/06/2024	DCTYH	08/07/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió torre y casco.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	164,800	BRL				08/07/2024	DyBSA	Recuperó señal en proximidades del km 164 M.I. sin fondeo. Normalizada. Reinstaló señal recuperada el 06/07/2024 en posición teórica 6.258.653 N 5.560.550 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	176,600	BRL	FALTANTE	06/07/2024	DCTYH	06/07/2024	DyBSA	Normalizada. Recuperó señal embestida en el km 162 M.I., sin panel solar y con 8m de fondeo. Retiró porta panel, linterna, batería y regulador. Colocó linterna autocontenida. Reinstaló en coordenadas 6.260.855 N 5.561.650 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco
11	RÍO PARANÁ GUAZÚ	162,300	BVL	FALTANTE	11/07/2024	DCTYH			Se observa señal en km. 163,100. Zarpó señal por ajuste de traza según Orden de Servicio N°248-23 de la Autoridad de Control.(
12	RÍO PARANÁ GUAZÚ	171,000	BRL						Reubicó como "BRL 163,1" en coordenadas 6.243.700 N 5.614.830 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°248-23 de la Autoridad de Control.(
13	RÍO PARANÁ GUAZÚ	190,500	BVL				10/07/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.254.155 N 5.593.635 E con destello (4)16s, por ajuste de traza según Orden de Servicio N°248-23 de la Autoridad de Control. Reutilizó elementos recuperados de la EX BVL 162.3.
14	RÍO PARANÁ GUAZÚ	190,500	BRL				10/07/2024	DyBSA	Zarpó señal por ajuste de traza según Orden de Servicio N°248-23 de la Autoridad de Control.
15	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL				10/07/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 6.254.905 N 5.590.610 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N°248-23 de la Autoridad de Control. Limpió casco y torre
16	RÍO PARANÁ BRAVO	143,000	BzBL	FALTANTE	11/07/2024	DCTYH			
17	RÍO PARANÁ BRAVO	149,300	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	11/07/2024	DCTYH			Señal sin Marce de Tope ni Linterna
18	RÍO PARANÁ INFERIOR	281,000	BVL	APAGADA	08/07/2024	DCTYH	08/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. Limpió torre y casco

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 11 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	28/06/2024	DCTYH	08/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. Limpió torre y casco
20	RÍO PARANÁ INFERIOR	331,800	BRVRL	APAGADA	28/06/2024	DCTYH	07/07/2024	DyBSA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
21	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	GARREADA	02/07/2024	DCTYH	07/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó garreada 80 metros. Reinstaló en posición teórica 6.308.240 N 5.489.880 E.
22	RÍO PARANÁ INFERIOR		BRL		09/07/2024	Sr. SOLANO			En la fecha, informó Patrón SOLANO PATRICIO (LE 161033) a bordo del B/A "JILGUERO I" B/ARG. - MAT-0235, que divisó una Boya Roja con numeración ilegible garreada altura KM 349,5 MDRP, encendida, sobre la costa.
23	RÍO PARANÁ INFERIOR	388,600	BRL	APAGADA	06/07/2024	DCTYH	07/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador.
24	RÍO PARANÁ INFERIOR	390,100	BRL	FALTANTE	05/07/2024	DCTYH	07/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal al garete en el km 370 M.I. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.332.624 N 5.458.206 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
25	RÍO PARANÁ MEDIO	390,500	BVL				07/07/2024	DyBSA	Instaló señal nueva completa en coordenadas 6.332.441 N 5.457.790 E según OS 453.
26	RÍO PARANÁ MEDIO	800,200	BVL	APAGADA	10/07/2024	DCTYH			
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	898,300	BRL				05/07/2024	DyBSA	Cambió cartel a 897,7 por ajuste de traza según OS 441. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	Ex 905	BVL				05/07/2024	DyBSA	Recuperó ex BV en el km 892 M.I.
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL				05/07/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal completa. Reubicó como "BVL 904,3" en coordenadas 6.725.884 N 5.538.265 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 95-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,500	BRL				05/07/2024	DyBSA	Reubicó señal como "BRL 905,1" en coordenadas 6.726.645 N 5.538.177 E por ajuste de traza según OS 441. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	907,900	BRL				05/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sin linterna. Reubicó como "BRL 907" en coordenadas 6.728.016 N 5.537.413 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 95-24 de la Autoridad de Control. Repuso linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL				05/07/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 95-24 de la Autoridad de Control.
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,500	BVL	FALTA LEYENDA	26/06/2024	DCTYH	06/07/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso porta leyenda y cartel de kilometraje. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,800	BVL	FALTA LINTERNA	26/06/2024	DCTYH	06/07/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso linterna autocontenida, silleta y marca de tope. Limpió casco y torre
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	948,000	BRL	APAGADA	14/06/2024	DCTYH	06/07/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 11 de julio de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,500	BRL	FALTA LEYENDA	26/06/2024	DCTYH	06/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida, con marca de tope torcida. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	981,800	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	06/07/2024	DCTYH	06/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó embestida sin marca de tope. Repuso marca de tope. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	984,500	BVL	APAGADA	14/06/2024	DCTYH	06/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó alterada. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1037,500	BRL	FALTANTE	26/06/2024	DCTYH	07/07/2024	DyBSA	Verificó señal en posición teórica, sin linterna y marca de tope. Cambió torre completa reponiendo linterna autocontenida y marca de tope. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1068,800	BzRL	APAGADA	16/06/2024	DCTYH	08/07/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1082,500	BVL	FALTA LINTERNA	25/06/2024	DCTYH	08/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal sin linterna ni marca de tope. Cambió torre reponiendo linterna y marca de tope. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1089,700	BzVL	APAGADA	18/06/2024	DCTYH	08/07/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida y silleta.
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1107,000	BzBL	APAGADA	18/06/2024	DCTYH	08/07/2024	DyBSA	Normalizada. Observó nido de avispas cubriendo el panel solar. Retiró nido. Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1118,200	BVL	APAGADA	18/06/2024	DCTYH	08/07/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió batería y regulador. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1119,700	BRL	APAGADA	18/06/2024	DCTYH	08/07/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal depredada. Linterna sin corona de led. Repuso linterna autocontenida. Cambió silleta. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1149,700	BRL	APAGADA	18/06/2024	DCTYH	09/07/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió batería y regulador. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
47	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1155,700	BVL	FALTA LEYENDA	25/06/2024	DCTYH	09/07/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
48	RÍO PARANÁ SUPERIOR		BVL				09/07/2024	DyBSA	Recuperó casco y tramo de fondeo en el km 1162 M.I.
49	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1185,000	BRL				09/07/2024	DyBSA	Verificó señal con linterna autocontenida en correcto funcionamiento. Retiró batería dentro de la torre. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
50	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1218,000	BRL				10/07/2024	DyBSA	Verificó linterna autocontenida en correcto funcionamiento. Retiró batería. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
51	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,200	BRL				10/07/2024	DyBSA	Recuperó señal embestida y depredada en proximidades del km 1216 M.I. sin panel ni batería, con 20m de fondeo. Normalizada. Repuso señal en coordenadas 6.972.372 N 5.623.929 E. Aplicó antigraffiti
52	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1226,600	BVL	FALTA TORRE	01/07/2024	DCTYH	10/07/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
53	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1238,000	BRL				10/07/2024	DyBSA	Verificó linterna autocontenida en correcto funcionamiento. Retiró porta panel, panel solar, batería y regulador. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
54	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNamL				10/07/2024	DyBSA	Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti