

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 12 de agosto de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
	PASO BANCO CHICO	81,000	BRyBL	RACON F/S	5/7/2024	DCTYH	1/8/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió batería. Limpió torre y casco
2	PASO BANCO CHICO	77,000	BRyBL	DECOLORADA	17/7/2024	DCTYH	1/8/2024	DyBSA	Normalizada. Observó señal sin marca de tope y apagada. Repuso marca de tope. Cambió linterna. Limpió torre y casco
3	PASO BANCO CHICO	59,000	BVL				1/8/2024	DyBSA	Cambió racón. Limpió torre y casco
4	PASO BANCO CHICO	ZP2	BAmL	FALTA TORRE	17/7/2024	DCTYH	1/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre cortada en su base. Repuso torre completa. Limpió casco
5	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	CONTENEDORES SUR	BNRNL	APAGADA	22/7/2024	DCTYH	1/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna faltante. Repuso linterna autocontenida.
6	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	33,000	BRL	APAGADA	31/7/2024	DCTYH	1/8/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	497,500	BRL	FALTA TORRE	7/8/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ MEDIO	499,700	BVL	APAGADA	7/8/2024	DCTYH			
9	RÍO PARANÁ MEDIO	548,800	BRL	APAGADA	7/8/2024	DCTYH			
10	RÍO PARANÁ MEDIO	603,400	BzRL				1/8/2024	DyBSA	Cambió cartel de kilometraje a "605,5" por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	608,000	BzVL				1/8/2024	DyBSA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	608,700	BRL				1/8/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.493.710 N 5.457.152 E con destello (4)16s por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	609,800	BRL				1/8/2024	DyBSA	Intentó zarpar con resultados negativos por bajo fondo. Desactivó señal por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	610,200	BRL				1/8/2024	DyBSA	Instaló nueva señal en coordenadas 6.494.636 N 5.457.946 E por ajuste de traza, según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	611,700	BVL				1/8/2024	DyBSA	Reubicó señal en coordenadas 6.495.790 N 5.458.276 E por ajuste de traza según Orden de Servicio N° 123-24 de la Autoridad de Control. Limpió torre y casco
16	RÍO PARANÁ MEDIO	705,800	BVL	APAGADA	7/8/2024	DCTYH			
17	RÍO PARANÁ MEDIO	742,200	BVL	APAGADA	7/8/2024	DCTYH			
18	RÍO PARANÁ MEDIO	798,400	BRL	APAGADA	7/8/2024	DCTYH			
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	874,600	BzVL	APAGADA	9/8/2024	DCTYH			
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,100	BRL	APAGADA	9/8/2024	DCTYH			
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,500	BRL	APAGADA	9/8/2024	DCTYH			
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1006,000	BVL	APAGADA	9/8/2024	DCTYH			
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1014,000	BzVL	APAGADA	9/8/2024	DCTYH			
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1068,800	BRL	APAGADA	10/8/2024	DCTYH			
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1077,000	BRL	APAGADA	10/8/2024	DCTYH			

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**Información hasta las 13:00 horas del día lunes 12 de agosto de 2024**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1089,700	BzVL	OCULTA POIR VEGETACIÓN	10/8/2024	DCTYH			
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1187,800	BzVL	APAGADA	11/8/2024	DCTYH			
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,000	BRL	APAGADA	11/8/2024	DCTYH			
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,100	BzVL	APAGADA	11/8/2024	DCTYH			
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL	APAGADA	11/8/2024	DCTYH			
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223,200	BRL	APAGADA	11/8/2024	DCTYH			
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1229,500	BVL	APAGADA	11/8/2024	DCTYH			