

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**Información hasta las 13:00 horas del día lunes 2 de septiembre de 2024**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ MEDIO	648,200	BRL	FALTA LEYENDA	23/8/2024	DCTYH	1/9/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
2	RÍO PARANÁ MEDIO	656,800	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	23/8/2024	DCTYH	1/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida. Marca de tope y panel solar faltantes, linterna dañada. Cambió torre completa. Repuso marca de tope y panel solar. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
3	RÍO PARANÁ MEDIO	667,000	BzRL				1/9/2024	DyBSA	Realizó tareas de desmalezado
4	RÍO PARANÁ MEDIO	674,100	BVL	ALTERADA	23/8/2024	DCTYH	1/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó encendida de día. Cambió torre con linterna autocontenida. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	922,000	BRL				30/8/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Cambió número entero. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	925,800	BzVL				30/8/2024	DyBSA	Normalizada. Observó número entero faltante. Repuso número entero.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	992,300	BRL				30/8/2024	DyBSA	Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti