

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día lunes 30 de septiembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	230,000	BVL	APAGADA	5/9/2024	DCTYH	29/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	227,000	BRL				29/9/2024	DyBSA	Cambió torre. Limpió casco
3	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	223,500	BRL	FALTANTE	5/9/2024	DCTYH	29/9/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal completa en coordenadas 6.112.446 N 6.577.752 E.
4	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	213,000	BRL				29/9/2024	DyBSA	Cambió torre
5	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	207,200	BRL				29/9/2024	DyBSA	Cambió números enteros del cartel de leyenda. Cambió batería y regulador
6	CANAL PUNTA INDIO	CHACO E	BNRNL				29/9/2024	DyBSA	Cambió torre. Limpió casco
7	CANAL PUNTA INDIO	201,600	BRL	ALTERADA	5/9/2024	DCTYH	29/9/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió batería.
8	CANAL PUNTA INDIO	201,600	BVL	DÉBIL	5/9/2024	DCTYH	29/9/2024	DyBSA	Normalizada. Cambió torre con linterna autocontenida. Limpió casco
9	CANAL PUNTA INDIO	197,400	BVL	FALTANTE	5/9/2024	DCTYH	29/9/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso señal completa en coordenadas 6.108.590 N 6.553.290 E.
10	CANAL PUNTA INDIO	195,000	BVL	APAGADA	5/9/2024	DCTYH	29/9/2024	DyBSA	Normalizada. Repuso linterna autocontenida faltante.
11	CANAL PUNTA INDIO	184,600	BRL				29/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó torre cortada en su base. Repuso torre completa. Limpió casco
12	CANAL PUNTA INDIO	138,000	BVL	ALTERADA	5/9/2024	DCTYH	28/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó alterada. Retiró linterna autocontenida. Cambió sistema lumínico con destello (1)4s. Limpió casco y torre
13	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	12,000	BVL	FALTA TORRE	24/9/2024	DCTYH	28/9/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó señal embestida sin torre. Repuso torre faltante.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	595,500	BRL				27/9/2024	DyBSA	Cambió torre. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ MEDIO	671,500	BRL				28/9/2024	DyBSA	Cambió torre. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ MEDIO	724,500	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	20/9/2024	DCTYH	24/9/2024	DyBSA	Normalizada. Reacondicionó marca de tope.