

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 10 de diciembre de 2024

| | SEÑAL | | | ANORMALIDAD | | | NORMALIZADA | | OBSERVACIONES |
|----|--------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|----------|-------------|-------|---|
| | lugar | km o casco | color | tipo | fecha | constató | fecha | por | |
| 1 | PLAYA HONDA | APOLLO | BNRNL | FALTA TORRE | 27/11/2024 | DCTYH | 8/12/2024 | DyBSA | Normalizada. Repuso torre con linterna autocontenida. |
| 2 | PLAYA HONDA | TUPÍ | BNRNL | | | | 8/12/2024 | DyBSA | Normalizada. Repuso torre. Cambió casco. |
| 3 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 49,700 | BVL | APAGADA | 29/11/2024 | DCTYH | 7/12/2024 | DyBSA | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. |
| 4 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | ARACENA | BNRNL | APAGADA | 29/11/2024 | DCTYH | 7/12/2024 | DyBSA | Normalizada. Verificó torre embestida con marca de tope torcida y linterna con humedad en el interior. Cambió marca de tope y linterna autocontenida. |
| 5 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 131,200 | BzRL | APAGADA | 29/11/2024 | DCTYH | 7/12/2024 | DyBSA | Verificó linterna en correcto funcionamiento y plano focal horinzontalizado. |
| 6 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 139,300 | BVL | | | | 7/12/2024 | DyBSA | Normalizada. Observó señal escorada y garreada al canal. Reinstaló en coordenadas 6.243.570 N 5.569.900 E y adrizó señal. |
| 7 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 154,400 | BzRL | | | | 7/12/2024 | DyBSA | Realizó tareas de desmalezado |
| 8 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 155,100 | BVL | | | | 8/12/2024 | DyBSA | Normalizada. Observó señal garreada 800m aguas abajo. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.253.340 N 5.564.920 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre |
| 9 | RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS | 167,200 | BVL | | | | 8/12/2024 | DyBSA | Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre |
| 10 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 316,500 | BVL | | 6/12/2024 | DCTYH | | | |
| 11 | RÍO PARANÁ INFERIOR | 380,100 | BRL | SEMISUMERGIDA | 6/12/2024 | DCTYH | | | |
| 12 | RÍO PARANÁ MEDIO | 765,700 | BVL | | | | 6/12/2024 | DyBSA | Retiró batería de la torre. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti |
| 13 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 875,100 | BVL | | | | 7/12/2024 | DyBSA | Normalizada. Observó señal embestida con marca de tope y porta cartel torcidos, cartel roto y porta panel y panel solar faltantes. Repuso marca de tope, porta cartel, cartelería, porta panel y panel solar. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti |
| 14 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 935,600 | BRL | | | | 8/12/2024 | DyBSA | Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. |
| 15 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 936,700 | BVL | DECOLORADA | 29/11/2024 | DCTYH | 8/12/2024 | DyBSA | Normalizada. Observó señal. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti |
| 16 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | | BR | | | | 8/12/2024 | DyBSA | Recuperó casco y torre de ex señal en el km 945. |
| 17 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 952,500 | BRL | OCULTA POR VEGETACIÓN | 29/11/2024 | DCTYH | 8/12/2024 | DyBSA | Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. |