

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 17 de diciembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	140,800	BVL	APAGADA	11/12/2024	DCTYH	13/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
2	CANAL PUNTA INDIO	127,000	BRL	APAGADA	11/12/2024	DCTYH	13/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	18,000	BVL	DECOLORADA	11/12/2024	DCTYH	13/12/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre.
4	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	15,000	BVL	DECOLORADA	11/12/2024	DCTYH	13/12/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre.
5	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	14,000	BRL	APAGADA	17/12/2024	DCTYH			
6	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	30,500	BRL	FALTA TORRE	17/12/2024	DCTYH			
7	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	45,000	BVL	APAGADA	17/12/2024	DCTYH			
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	94,300	BzRL	DÉBIL	17/12/2024	DCTYH			
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	98,500	BzRL	APAGADA	17/12/2024	DCTYH			
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL	APAGADA	17/12/2024	DCTYH			
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzRL	APAGADA	17/12/2024	DCTYH			
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	178,500	BRL	APAGADA	17/12/2024	DCTYH			
13	RÍO PARANÁ MEDIO	628,000	BRL				16/12/2024	DyBSA	Observó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
14	RÍO PARANÁ MEDIO	671,500	BRL	APAGADA	13/12/2024	DCTYH	16/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna con humedad en el interior. Cambió torre completa. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ MEDIO	683,000	BNRNL	APAGADA	13/12/2024	DCTYH	16/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ MEDIO	690,800	BVL	APAGADA	13/12/2024	DCTYH	16/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ MEDIO	704,000					16/12/2024	DyBSA	Recuperó casco de la señal EX 704.
18	RÍO PARANÁ MEDIO	725,200	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	16/12/2024	DCTYH	16/12/2024	DyBSA	Normalizada. Observó señal con camalotes y sin marca de tope. Retiró camalotes. Repuso marca de tope.
19	RÍO PARANÁ MEDIO	745,000	BVL	ESCORADA	13/12/2024	DCTYH	16/12/2024	DyBSA	Verificó señal sin escora y con marca de tope torcida. Cambió marca de tope. Cambió cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
20	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL				15/12/2024	DyBSA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	800,200	BVL	DÉBIL	11/12/2024	DCTYH	15/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó linterna con humedad en el interior. Cambió linterna y batería. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	869,000	BRL				15/12/2024	DyBSA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	882,100	BRL				15/12/2024	DyBSA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	913,600	BRL	APAGADA	11/12/2024	DCTYH	15/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó alterada, con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió linterna, batería y regulador. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	935,600	BRL				14/12/2024	DyBSA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

Información hasta las 13:00 horas del día martes 17 de diciembre de 2024

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1018,600	BVL	DÉBIL	11/12/2024	DCTYH	14/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1161,500	BVL	DECOLORADA	2/12/2024	DCTYH	13/12/2024	DyBSA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1194,000	BRL	APAGADA	10/12/2024	DCTYH	13/12/2024	DyBSA	Normalizada. Verificó panel faltante por robo. Repuso panel solar. Cambió batería y regulador. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti