

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 04 de abril de 2018

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	km o casco	color	lugar	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	340,800	BVL	RÍO PARANÁ INFERIOR R.S.	APAGADA	04/04/2018	P.N.A.			
2	1.025,400	BVL	RÍO PARANÁ SUPERIOR				03/04/2018	HIDROVÍA S.A.	Observa marca de tope embestida y silleta rota. Cambió torre completa. Destello 4 c/16 seg. Limpió casco (Mant. Preventivo).
3	1.031,600	BVL	RÍO PARANÁ SUPERIOR				03/04/2018	HIDROVÍA S.A.	Observa marca de tope torcida y cartel de kilometraje ilegible. Endereza marca de tope y cambia cartel de kilometraje. Limpió casco y torre (Mant. Preventivo).
4	1.036,000	BVL	RÍO PARANÁ SUPERIOR				03/04/2018	HIDROVÍA S.A.	Observa porta panel y marca de tope torcida. Endereza porta panel y cambia marca de tope. Retira camalote. Limpió casco y torre (Mant. Preventivo).
5	1.038,500	BRL	RÍO PARANÁ SUPERIOR	FALTA MARCA DE TOPE	03/04/2018	HIDROVÍA S.A.	03/04/2018	HIDROVÍA S.A.	Repuso marca de tope. Limpió casco y torre (Mant. Preventivo).
6	1.058,500	BRL	RÍO PARANÁ SUPERIOR	FALTA	02/04/2018	HIDROVÍA S.A.	02/04/2018	HIDROVÍA S.A.	Se instaló señal nueva completa en coordenadas originales N: 6.847.615 - E: 5.591.975