

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 15:00 horas del día martes 03 de julio de 2018

OR-DEN	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ MEDIO	605,80	BRL	APAGADA	02/07/2018	PNA	02/07/2018	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal apagada. Cambió batería. Limpió casco y torre (Mant Preventivo).
2	RÍO PARANÁ MEDIO	613,50	BVL	APAGADA	02/07/2018	PNA	02/07/2018	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Reprogramó linterna autocontenida
3	RÍO PARANÁ MEDIO	629,00	BVL	EMBESTIDA	02/07/2018	PNA	02/07/2018	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal embestida. Cambió torre completa. Limpió casco (Mant Preventivo).
4	RÍO PARANÁ MEDIO	661,00	BRL	DÉBIL	02/07/2018	PNA	02/07/2018	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Chequea sistema lumínico. Cambió regulador. Limpio casco y torre (Mant Preventivo)
5	RÍO PARANÁ MEDIO	676,90	BRL				02/07/2018	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal en coordenadas N:6539110 ; E: 5488930 por cambio de traza según NP SFN N° 129/18. Repusó fondeo completo.