

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 22 de junio de 2021

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL	GARREADA	18/06/2021	SHN	18/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en posición y correcto funcionamiento
2	RÍO PARANÁ MEDIO	693,600	BRL	GARREADA	18/06/2021	SHN	18/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal garreada. Reinstaló señal en coordenadas N: 6550569 E: 5501940. Repuso fondeo completo.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	760,500	BVL	GARREADA	11/06/2021	DCTH	19/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas N:6602623 ; E: 5535438
4	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL	FALTA TORRE	11/06/2021	DCTH	19/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata torre faltante. Repuso torre completa,
5	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BVL				19/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según O.S.206 /21 en coordenadas N:6617499; E:5533993 . Repuso fondeo completo.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	787,000	BVL	APAGADA	25/03/2021	DCTH	20/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Constata señal en posición y sistema lumínico en correcto funcionamiento
7	RÍO PARANÁ MEDIO	791,000	BVL				20/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Reubicó señal por cambio de traza según O.S. 206/21 en coordenadas N:6625751; E:5533799 . Repuso fondeo completo.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	792,000	BVL	GARREADA	11/06/2021	DCTH	21/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas N:6627140 ; E: 5533880
9	RÍO PARANÁ MEDIO	803,800	BVL	APAGADA	11/06/2021	DCTH	21/06/2021	HIDROVÍA S.A.	Normalizada. Constata señal apagada. Cambió baterías.