

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 12 de abril de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	CHACO "O"	BNRNL				07/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa.
2	CANAL PUNTA INDIO	182,700	BRL				06/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó AIS F/S. Cambió batería y regulador. Limpió casco y torre.
3	CANAL PUNTA INDIO	BRASIL "O"	BNRNL				07/04/2022	EMEPA	Verificó señal adrizada y con flotabilidad normal.
4	CANAL PUNTA INDIO	126,400	BRL	APAGADA	08/04/2022	DCTH	08/04/2022	EMEPA	Normalizada
5	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	CONTENEDORES E	BNRNL				11/04/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa en posición teórica 6.160.534 N 6.414.789 E.
6	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	IRENE	BNRNC				11/04/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa en posición teórica 6.167.788 N 6.418.052 E. (
7	CANAL INTERMEDIO	C	BAmL	APAGADA	05/04/2022	DCTH	08/04/2022	EMEPA	Normalizada
8	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	21,000	BRL				11/04/2022	EMEPA	Recuperó señal al garete. Normalizada. Reinstaló señal recuperada en posición teórica 6.168.216 N 6.395.550 E. Verificó linterna existente sin funcionamiento. En coordinación con inspector de AGP, cambió torre completa. Colocó mismo casco. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	531,000	BzRL	APAGADA	05/04/2022	DCTH	08/04/2022	EMEPA	Normalizada
10	RÍO PARANÁ MEDIO	661,000	BRL	APAGADA	07/04/2022	DCTH	09/04/2022	EMEPA	Normalizada
11	RÍO PARANÁ MEDIO	683,000	BNRNL	APAGADA	07/04/2022	DCTH	09/04/2022	EMEPA	Normalizada
12	RÍO PARANÁ MEDIO	693,600	BRL	APAGADA	07/04/2022	DCTH	09/04/2022	EMEPA	Normalizada
13	RÍO PARANÁ MEDIO	709,500	BRL	APAGADA	08/04/2022	DCTH	10/04/2022	EMEPA	Normalizada. Cambió batería. Repuso cartel de kilometraje.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	716,200	BVL	APAGADA	08/04/2022	DCTH	10/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal depredada. Repuso linterna, marca de tope y silleta faltantes. Limpió casco y torre.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	721,000	BNRNL	APAGADA	08/04/2022	DCTH	10/04/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso linterna autocontenida. Limpió casco y torre.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	742,200	BVL	ALTERADA	08/04/2022	DCTH	10/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Torre con caño tubular y marca de tope torcidos. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco. (
17	RÍO PARANÁ MEDIO	752,000	BVL				10/04/2022	EMEPA	Recuperó ex BVL 752 al garete. Limpió casco y torre. Elementos electrónicos con agua en su interior.