

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 29 de abril de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE LA MAGDALENA	1,000	BRYBL	APAGADA	29/04/2022	DCTH			
2	PLAYA HONDA	ZF-1	BAmL	FALTANTE	29/04/2022	DCTH			
3	PLAYA HONDA	ZF-4	BAmL	FALTA LEYENDA	29/04/2022	DCTH			
4	CANAL ING. LUIS A. HUERGO	1,500	BRL	DECOLORADA	28/04/2022	DCTH			
5	CANAL ING. LUIS A. HUERGO	2,000	BRL	DECOLORADA	28/04/2022	DCTH			
6	CANAL ING. LUIS A. HUERGO	7,2 ARLAPLA II	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	28/04/2022	DCTH			
7	CANAL ING. LUIS A. HUERGO	7,2 ARLAPLA II	BNRNC	FALTA MARCA DE TOPE	28/04/2022	DCTH			
8	CANAL ING. LUIS A. HUERGO	7,300	BNAmNL	FALTA MARCA DE TOPE	28/04/2022	DCTH			
9	CANAL ING. LUIS A. HUERGO	CATA "N" SHAOP	BNRNL	FALTA MARCA DE TOPE	28/04/2022	DCTH			
10	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	3,000	BRL	APAGADA	29/04/2022	DCTH			
11	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	11,000	BVL	APAGADA	29/04/2022	DCTH			
12	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	34,500	BRL	ALTERADA	27/04/2022	DCTH			
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,000	BRC				26/04/2022	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza de acuerdo con la Orden de Servicio N° 96 sin poder recuperar fondeo ni cuerpo muerto. Limpió torre y casco.
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,500	BVL				26/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajuste de traza de acuerdo con la Orden de Servicio N° 96 en posición teórica 6.293.104 N 5.508.372 E con destello (4) 16s.
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	317,100	BRL				26/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajuste de traza de acuerdo con la Orden de Servicio N° 96 en posición teórica 6.293.340 N 5.507.802 E con destello (4) 16s.
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	318,000	BRL				26/04/2022	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza de acuerdo con la Orden de Servicio N° 96 sin poder recuperar fondeo ni cuerpo muerto. Limpió torre y casco.
17	RÍO PARANÁ INFERIOR	319,100	BRL				26/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajustede traza de acuerdo con la Orden de Servicio N° 96 en posición teórica 6.293.560 N 5.505.720 E con destello (4) 16s.
18	RÍO PARANÁ INFERIOR	319,300	BRL				26/04/2022	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza de acuerdo con la Orden de Servicio N° 96. Recuperó 6 metros de fondeo. Limpió torre y casco.
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	321,600	BRL				26/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajuste de traza de acuerdo con la Orden de Servicio N° 96 en posición teórica 6.294.200 N 5.503.565 E con destello (4) 16s.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 29 de abril de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
20	RÍO PARANÁ INFERIOR	321,700	BRL				26/04/2022	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza de acuerdo con la Orden de Servicio N° 96. Recuperó 20 metros de fondeo. Limpió torre y casco.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	483,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	491,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	496,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
24	RÍO PARANÁ MEDIO	518,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
25	RÍO PARANÁ MEDIO	521,000	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
26	RÍO PARANÁ MEDIO	529,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
27	RÍO PARANÁ MEDIO	539,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/12/1905	DCTH	27/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
28	RÍO PARANÁ MEDIO	553,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/12/1905	DCTH	27/04/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
29	RÍO PARANÁ MEDIO	560,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/12/1905	DCTH	27/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
30	RÍO PARANÁ MEDIO	564,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/12/1905	DCTH	27/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
31	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
32	RÍO PARANÁ MEDIO	578,700	BAmNL	ESCORADA	21/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
33	RÍO PARANÁ MEDIO	578,900	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
34	RÍO PARANÁ MEDIO	580,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/12/1905	DCTH	27/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
35	RÍO PARANÁ MEDIO	580,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/12/1905	DCTH	27/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
36	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL	SEMISUMERGIDA	21/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	19/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin camalotes.
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1041,500	BVL	SEMISUMERGIDA	19/04/2022	DCTH	26/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en condiciones normales de flotabilidad. Reacondicionó marca de tope.