

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 3 de mayo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ GUAZÚ	131,700	BzBL	DÉBIL	21/04/2022	DCTH	01/05/2022	EMEPA	Verificó señal encendida y sistema lumínico en correcto funcionamiento.
2	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	APAGADA	21/04/2022	DCTH	01/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Batería faltante por robo. Repuso batería.
3	RÍO PARANÁ GUAZÚ	155,000	BVL	APAGADA	21/04/2022	DCTH	01/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambio de batería.
4	RÍO PARANÁ GUAZÚ	188,000	BNRNL	DÉBIL	21/04/2022	DCTH	01/05/2022	EMEPA	Verificó encendida. Por prevención cambió linterna autocontenida.
5	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzBL	DÉBIL	20/04/2022	DCTH	30/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal débil. Cambió batería. Cambió cartel de kilometraje.
6	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BRL	GARREADA	21/04/2022	DCTH	01/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 200m. Reubicó señal en posición teórica 6.249.538 N 5.644.595 E. Cambió marca de tope torcida.
7	RÍO PARANÁ BRAVO	143,000	BzBL	APAGADA	21/04/2022	DCTH	01/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió batería.
8	PASAJE TALAVERA	197,000	BzRL	FALTA LEYENDA	20/04/2022	DCTH	30/04/2022	EMEPA	Normalizada. Cambió cartel de kilometraje.
9	PASAJE TALAVERA	212,500	BzBVL	APAGADA	20/04/2022	DCTH	30/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna verde depredada. Repuso linterna autocontenida. Cambió batería. Retiró nido de loros.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	283,400	BVL	APAGADA	29/04/2022	PNA	30/04/2022	EMEPA	Verificó sistema lumínico funcionando correctamente. Constató señal garreada 80 metros. Reubicó señal en posición teórica N: 6.279.408 E: 5.531.742.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	287,200	BRL	APAGADA	29/04/2022	PNA	30/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió torre completa con linterna autocontenida.
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	315,500	BVRVL				29/04/2022	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°3. Recuperó 10 metros de fondeo.
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,000	BRVRL				29/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°96, en coordenadas N: 6.293.240 E: 5.508.800 con destello (2+1)10seg.
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	317,900	BVL				28/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°96, en coordenadas N: 6.293.247 E: 5.507.007 con destello (4)16s.
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	322,600	BVL				28/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°96, en coordenadas N: 6.294.600 E: 5.502.600 con destello (4)16s.
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	322,700	BRL				28/04/2022	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°96. Recuperó 5 metros de fondeo.
17	RÍO PARANÁ INFERIOR	323,000	BRL				28/04/2022	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°96.
18	RÍO PARANÁ INFERIOR	323,600	BRL				28/04/2022	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°96.

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 3 de mayo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	323,700	BRL				28/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°96, en coordenadas N: 6.295.403 E: 5.501.960 con destello (4)16s.
20	RÍO PARANÁ INFERIOR	324,600	BVL				29/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°96, en coordenadas N: 6.295.910 E: 5.501.227 con destello (4)16seg.
21	RÍO PARANÁ INFERIOR	325,000	BRL				28/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°96, en coordenadas N: 6.296.400 E: 5.501.000 con destello (4)16s.
22	RÍO PARANÁ INFERIOR	325,400	BVRVL				29/04/2022	EMEPA	Zarpó señal completa por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°3.
23	RÍO PARANÁ INFERIOR	325,700	BRVRL				29/04/2022	EMEPA	Instaló nueva señal completa tipo II-B por ajuste de traza, de acuerdo con la Orden de Servicio N°96, en coordenadas N: 6.296.840 E: 5.500.600 con destello (2+1)10seg.
24	RÍO PARANÁ INFERIOR	380,100	BRL	SEMISUMERGIDA	22/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida. Emergió señal. Repuso cartel de leyenda.
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	01/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco.
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,500	BRL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	01/05/2022	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco.
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	01/05/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco.
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,800	BRL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	912,600	BVL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Normalizada. Retiró camalotes. Repuso número "2" del cartel de leyenda. Limpió casco y torre.
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	914,300	BVL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	915,400	BRL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	919,800	BRL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	926,500	BRL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	927,500	BRL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR	930,400	BVL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	932,000	BRL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR	934,000	BVL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	29/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 3 de mayo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,600	BRL	FALTANTE	20/04/2022	DCTH	28/04/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa tipo II-B en coordenadas N: 6.749.644 E: 5.544.838.
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	941,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	20/04/2022	DCTH	28/04/2022	EMEPA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado.
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	943,900	BVL	FALTA LEYENDA	20/04/2022	DCTH	28/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó porta leyenda torcido. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco y torre.
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952,000	BRL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	28/04/2022	EMEPA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre.
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	955,000	BzRL	APAGADA	06/04/2022	DCTH	28/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna depredada, corona de leds faltante. Repuso linterna autocontenida.
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	959,500	BzRL	APAGADA	06/04/2022	DCTH	28/04/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna depredada, corona de leds faltante. Repuso linterna autocontenida.
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	965,000	BRL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	28/04/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre.
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	968,500	BRL	CON CAMALOTES	20/04/2022	DCTH	28/04/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre.
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1053,000	BRL				30/04/2022	EMEPA	Reubicó señal como "BRL 1053,5" en coordenadas N: 6.843.091 E: 5.588.494. Cambió cartel de kilometraje. Limpió torre y casco.