

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 6 de mayo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	191,400	BRL	FALTA TORRE	06/05/2022	DCTH			
2	CANAL PUNTA INDIO	174,300	BRL	APAGADA	06/05/2022	DCTH			
3	CANAL PUNTA INDIO	166,000	BRL	FALTA TORRE	06/05/2022	DCTH			
4	CANAL INTERMEDIO	99,200	BRyBL	FALTANTE	06/05/2022	DCTH			Avistada en el km. 155, zona contigua Sur a 2400 m. del canal de navegación
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	50,600	BVL	APAGADA	06/05/2022	DCTH			
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	51,400	BVL	APAGADA	06/05/2022	DCTH			
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	55,700	BRL	APAGADA	06/05/2022	DCTH			
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	FALTA LINTERNA	04/05/2022	DCTH			
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	282,600	BRL	APAGADA	06/06/2022	DCTH			
10	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL				05/05/2022	EMEPA	Normalizada
11	RÍO PARANÁ MEDIO	598,500	BNRNL				05/05/2022	EMEPA	Normalizada
12	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BVL	SEMISUMERGIDA	21/04/2022	DCTH	05/05/2022	EMEPA	Normalizada
13	RÍO PARANÁ MEDIO	755,000	BVL				03/05/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	760,500	BVL	FALTANTE	21/04/2022	DCTH	03/05/2022	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal en proximidades del Puerto de La Paz. Reinstaló en su posición teorica 6.602.623 N 5535438 E. Cambió fondeo completo. Limpió casco.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	03/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	03/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	784,000	BVL						Normalizada. Verificó panel solar faltante por robo. Repuso panel solar. Cambió batería. Limpió casco y torre.
18	RÍO PARANÁ MEDIO	787,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	03/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
19	RÍO PARANÁ MEDIO	788,700	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	03/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
20	RÍO PARANÁ MEDIO	795,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	03/05/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	799,000	BNRNL	ESCORADA	21/04/2022	DCTH	03/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	799,100	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	21/04/2022	DCTH	03/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	801,000	BVL	SEMISUMERGIDA	21/04/2022	DCTH	03/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida y con camalotes. Retiró camalotes. Emergió señal. Limpió casco y torre.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1041,500	BVL	ESCORADA	05/05/2022	DCTH			
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1117,000	BVL	APAGADA	05/05/2022	DCTH			

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 6 de mayo de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1136,500	BRL	APAGADA	05/05/2022	DCTH			
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164,000	BRL	APAGADA	05/05/2022	DCTH			
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1168,500	BRL	FALTANTE	05/05/2022	DCTH			
29	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1177,000	BRL	APAGADA	05/05/2022	DCTH			
30	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1197,000	BVL	APAGADA	05/05/2022	DCTH			