

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 10 de mayo de 2022**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	174,300	BRL	APAGADA	06/05/2022	DCTH	06/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cajón de batería roto y batería faltante. Retiró sistema lumínico y colocó linterna autocontenida. Limpió torre y casco.
2	CANAL PUNTA INDIO	166,000	BRL	FALTA TORRE	05/05/2022	DCTH	06/05/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso torre completa. Limpió casco.
3	CANAL INTERMEDIO	99,200	BRyBL	FALTANTE	05/05/2022	DCTH	05/05/2022	EMEPA	Avistada encendida en km. 155. Recuperó Ex BRBL 99,2 en las proximidades del KM 155, con fondeo cortado y sin panel. Normalizada. Repuso nueva señal completa tipo IV-B con equipo AIS en posición teorica 6.142.006 N 6.468.450
4	BANCO CHICO	59,000	BVL	RACON F/S	29/04/2022	DCTH	05/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó racón fuera de servicio. Cambió batería y panel solar.
5	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	52,000	BRL	APAGADA	04/05/2022	DCTH	05/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió linterna autocontenida. Colocó cartel de kilometraje.
6	PLAYA HONDA	ASUNCIÓN	BNRNL	FALTANTE	05/05/2022	DCTH	05/05/2022	EMEPA	Verificó señal sin torre. Zarpó casco, fondeo y cuerpo muerto. Repuso señal completa IV-B en posición teorica 6.153.297 N 6.457.453 E.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	283,200	BRL	APAGADA	04/05/2022	DCTH			Fue vista amarrada en el Muelle de Puerto Delta Dock margen derecha.
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	325,000	BRL	GARREADA	07/05/2022	DCTH	08/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada. Reinstaló señal en posición N: 6.296.397 E: 5.501.013, de acuerdo a lo pedido mediante Orden de Servicio N° 105/22.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,700	BRL	FALTANTE	07/05/2022	PNA	07/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso nueva señal completa tipo II-B en coordenadas N: 6.308.930 E: 5.488.870.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	380,100	BRL				08/05/2022	EMEPA	Verificó marca de tope torcida y linterna sin respuesta al control. Cambió torre completa.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	414,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/04/2022	DCTH	08/05/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	564,000	BVL				06/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	584,000	BAmNL	ESCORADA	21/04/2022	DCTH	06/05/2022	EMEPA	Verificó señal con flotabilidad normal.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL	SEMISUMERGIDA	04/04/2022	DCTH	06/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sumergida con camalotes. Marca de tope torcida y linterna con humedad. Retiró camalotes. Repuso linterna autocontenida. Cambió marca de tope.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL	FALTANTE	22/04/2022	DCTH	05/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal caída y depredada. Linterna PEL rota. Panel y batería faltantes por robo. Reinstaló en coordenadas teóricas 6.493.730 N 5.445.060 E. Repuso linterna PEL, panel y batería.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	598,500	BNRNL	APAGADA	05/05/2022	PNA	05/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal depredada. Panel faltante por robo. Repuso panel. Cambió batería.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	609,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/04/2022	DCTH	05/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

**(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 10 de mayo de 2022**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
18	RÍO PARANÁ MEDIO	613,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/04/2022	DCTH	05/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin camalotes.
19	RÍO PARANÁ MEDIO	619,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/04/2022	DCTH	05/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
20	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/04/2022	DCTH	05/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
21	RÍO PARANÁ MEDIO	637,000	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	04/05/2022	DCTH	04/05/2022	EMEPA	Normalizada. Constató señal semisumergida. Cambió casco averiado. Retiró raigón y camalotes.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	638,000	BRL				04/05/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	640,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	04/05/2022	DCTH	04/05/2022	EMEPA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado.
24	RÍO PARANÁ MEDIO	641,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	04/05/2022	DCTH	04/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón y camalotes. Retiró raigón y camalotes.
25	RÍO PARANÁ MEDIO	658,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	04/05/2022	DCTH	04/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
26	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRNL	SEMISUMERGIDA	04/05/2022	DCTH	04/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
27	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL	FALTANTE	04/05/2022	DCTH	04/05/2022	EMEPA	Normalizada. Reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.547.650 E: 5.501.425 señal completa recuperada en proximidades del KM 690. Limpió casco y torre.
28	RÍO PARANÁ MEDIO	705,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	04/05/2022	DCTH	04/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.(
29	RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	04/05/2022	DCTH	04/05/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
30	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL				04/05/2022	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
31	RÍO PARANÁ MEDIO	727,400	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	04/05/2022	DCTH	04/05/2022	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre.
32	RÍO PARANÁ MEDIO	730,100	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	04/05/2022	DCTH	04/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.