

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 2 de junio de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	213,000	BVL				01/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso señal nueva completa IV-B en coordenadas N: 6.108.146 E: 6.568.150.
2	QUEBRADA DEL BANCO ORTIZ	105,000	BVL				31/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso señal nueva completa II-B en posición teórica 6.143.965 N 6.481.480 E.
3	RÍO PARANÁ GUAZÚ	222,000	BRL	ALTERADA	01/06/2022	DCTH			Luz encendida durante el día.
4	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1021,500	BRL	GARREADA	20/05/2022	DCTH	31/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en posición teórica.
5	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1041,500	BVL	ESCORADA	05/05/2022	DCTH	31/05/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin escora, con marca de tope torcida. Cambió marca de tope.
6	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1066,000	BRL	FALTANTE	17/05/2022	DCTH	01/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada en el KM 1057 M.D. Reinstaló señal en coordenadas teóricas N: 6.852.753 E: 5.591.051 . Repuso fondeo y cuerpo muerto.
7	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1068,000	BRL				01/06/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso marca de tope y cartel de kilometraje faltantes. Limpió torre y casco.
8	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,500	BRL	ALTERADA	17/05/2022	DCTH	01/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó torre embestida. Sistema lumínico en buenas condiciones de funcionamiento. Marca de tope y porta leyenda torcidos. Repuso torre completa.
9	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1117,000	BVL	FALTANTE	17/05/2022	DCTH	01/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada. Constató torre embestida. Repuso torre completa. Reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.887.500 E: 5.601.500. Limpió casco.
10	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,000	BRL				01/06/2022	EMEPA	Rescató señal garreada en el KM 1093 M.I. Verificó señal sin cuerpo muerto ni marca de tope.