

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 28 de junio de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	194,400	BRL				24/06/2022	EMEPA	Observó AIS fuera de servicio. Cambió torre completa, reutilizando torre retirada de la BRL 169. Repuso batería y carteles de kilometraje.
2	RADA EXTERIOR	TRAVERSO 18	BNRNL				26/06/2022	EMEPA	Cambió destello a (2)10seg.
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	23,000	BVL	FALTANTE	17/06/2022	DCTH	23/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso señal completa II-B en posición teórica 6.167.461 N 6.397.335 E.
4	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	12,000	BVL				26/06/2022	EMEPA	Verificó racón F/S. Cambió torre completa. Pendiente reposición de racón.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	582,300	BVL	FALTANTE	27/06/2022	PNA			
6	RÍO PARANÁ MEDIO	TOMA DE AGUA/ 602	BAmL	ALTERADA	25/06/2022	DCTH			Luz encendida de día.
7	RÍO PARANÁ MEDIO	642,500	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	25/06/2022	DCTH			
8	RÍO PARANÁ MEDIO	665,800	BVL				23/06/2022	EMEPA	Verificó panel solar faltante por robo. Repuso panel solar. Cambió batería. Retiró raigón.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	733,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	25/06/2022	DCTH			
10	RÍO PARANÁ MEDIO	752,000	BVL	GARREADA	25/06/2022	DCTH	24/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada con camalotes. Retiró camalotes. Reubicó en posición teórica 6.595.360 N 5.530.950 E.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL						Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Retiró camalotes.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	837,800	BVL	GARREADA	09/06/2022	DCTH	26/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada. Reubicó señal en coordenadas teóricas N:6.664.360 E: 5.535.850. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	845,500	BRL	GARREADA	24/06/2022	DCTH	26/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada y con camalotes. Reubicó señal en coordenadas teóricas N: 6.672.515 E: 5.538.871.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	878,000	BVL	GARREADA	22/06/2022	DCTH	26/06/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada y con camalotes. Reubicó señal en coordenadas teóricas N: 6.701.632 E: 5.533.484. Retiró camalotes. Cambió marca de tope.