

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día jueves 7 de julio de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	230,000	BRL	CASCO SUCIO CON MUSGO	06/07/2022	DCTH			
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	210,000	BRL	CASCO SUCIO CON MUSGO	06/07/2022	DCTH			
3	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	207,200	BRL	CASCO SUCIO CON MUSGO	06/07/2022	DCTH			
4	CANAL PUNTA INDIO	188,500	BRL	CASCO SUCIO CON MUSGO	06/07/2022	DCTH			
5	CANAL PUNTA INDIO	180,200	BRL	CASCO SUCIO CON MUSGO	06/07/2022	DCTH			
6	CANAL PUNTA INDIO	158,000	BRL	CASCO SUCIO CON MUSGO	06/07/2022	DCTH			
7	CANAL PUNTA INDIO	155,000	BRL	CASCO SUCIO CON MUSGO	06/07/2022	DCTH			
8	CANAL PUNTA INDIO	147,000	BVL	FALTA LEYENDA	06/07/2022	DCTH			
9	CANAL PUNTA INDIO	145,000	BRL	CASCO SUCIO CON MUSGO	06/07/2022	DCTH			
10	CANAL PUNTA INDIO	129,800	BVL	FALTA LEYENDA	06/07/2022	DCTH			
11	RÍO PARANÁ BRAVO	143,000	BzBL	ESCORADA	06/07/2022	DCTH			
12	RÍO PARANÁ BRAVO	150,000	BVRVL	ELEMENTOS FALTANTES	06/07/2022	DCTH			
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	418,500	BRVRL	APAGADA	05/07/2022	PNA			
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	432,100	BRL	APAGADA	06/07/2022	PNA			
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	478,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	05/07/2022	DCTH			Señal embestida, marca de tope deformada
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	491,000	BRL	FALTA LINTERNA	30/06/2022	DCTH	05/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó depredada, linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida.
17	RÍO PARANÁ INFERIOR	584,500	BzVL				05/07/2022	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento, verificó coordenadas en posición teórica 6.487.729 N 5.438.501 E.
18	RÍO PARANÁ MEDIO	642,500	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	28/06/2022	DCTH	05/07/2022	EMEPA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado.
19	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL	GARREADA	05/07/2022	DCTH	05/07/2022	EMEPA	Normalizada. Constató señal garreada 800 m aguas abajo y con camalotes. Retiró camalotes. Reubicó en posición teórica 6.547.650 N 5.501.425 E.
20	RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BVL	APAGADA	05/07/2022	PNA	05/07/2022	EMEPA	Normalizada. Constató señal sin linterna. Repuso linterna autocontenida con protección antivandalica reforzada. Cambió marca de tope.