

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día lunes 11 de julio de 2022

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ GUAZÚ	155,500	BVL	APAGADA	11/07/2022	PNA			
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	349,100	BRC	GARREADA	30/06/2022	DCTH	10/07/2022	EMEPA	Normalizada. Repuso señal completa en coordenadas N: 6.311.100 E: 5.482.900.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,500	BRL				10/07/2022	EMEPA	Repuso número entero y número decimal.
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	413,000	BRL				10/07/2022	EMEPA	Verificó señal embestida. Cambió torre recuperada de la ex BRL 471,5. Repuso nueva marca de tope.
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	418,500	BRVRL	APAGADA	10/07/2022	PNA	10/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada. Cambió linterna autocontenida.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	432,100	BRL	APAGADA	06/07/2022	PNA	09/07/2022	EMEPA	Normalizada. Cambió batería.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	448,000	BVL				09/07/2022	EMEPA	Reacondicionó marca de tope y cartel de kilometraje..
8	RÍO PARANÁ MEDIO	471,500	BRL	FALTANTE	29/06/2022	DCTH	09/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso señal nueva completa II-B en posición teórica 6.403.437 N 5.424.965 E. Recuperó señal "ex BRL 471,5" en el km 457 MD. Casco embestido. Recuperó 8 metros de fondeo.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	478,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	06/07/2022	DCTH	09/07/2022	EMEPA	Observó señal embestida con marca de tope torcida. Repuso marca de tope.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	564,000	BVL	SEMISUMERGIDA	30/06/2022	DCTH	08/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida. Retiró raigón. Adrizó señal.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	582,300	BVL	FALTANTE	27/06/2022	DCTH	08/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso señal nueva completa en posición teórica 6.484.761 N 5.438.575 E. Recupera señal "ex BVL 582,3" en el km 564 MD. Casco y torre embestidos.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	586,700	BzRL				08/07/2022	EMEPA	Observó señal muy próxima a la costa. Retiró señal completa.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	586,700	BRL				08/07/2022	EMEPA	Instaló señal completa II-B en coordenadas teóricas 6.488.454 N 5.440.475 E.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	TOMA DE MAR	BAmL	ALTERADA	28/06/2022	DCTH	07/07/2022	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna encendida de día. Cambió linterna autocontenida. Limpió torre y casco.