

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 24 de enero de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	ZONA DE ESPERA	C1	BAmL	APAGADA	13/01/2023	DCTH	22/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
2	CANAL INTERMEDIO	99,200	BRYBL	APAGADA	13/01/2023	DCTH	22/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada y AIS F/S. Cambió linterna autocontenida y batería.
3	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	37,000	BVL	ALTERADA	20/01/2023	DCTH			Característica luminosa encontrada (2)12s
4	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BVL	APAGADA	20/01/2023	DCTH			
5	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	13,000	BRL	APAGADA	20/01/2023	DCTH			
6	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	16,200	BVL	APAGADA	20/01/2023	DCTH			
7	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	20,700	BRL				06/01/2023	EMEPA	Cambió señal II-B metálica por señal II-B plástica completa de acuerdo con la Orden de Servicio N° 121. Reutilizó fondeo y cuerpo muerto.
8	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	20,700	BVL				06/01/2023	EMEPA	Cambió señal II-B metálica por señal II-B plástica completa de acuerdo con la Orden de Servicio N° 121. Reutilizó fondeo y cuerpo muerto.
9	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	36,500	BRL				06/01/2023	EMEPA	Normalizada. Observó señal sin torre. Repuso torre completa.
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	50,600	BRL	ALTERADA	13/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó alterada. Reprogramó linterna.
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	50,600	BVL	ALTERADA	13/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó alterada. Reprogramó linterna.
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	54,300	BVL	ALTERADA	13/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó alterada. Reprogramó linterna.
13	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	70,000	BNRNL	FALTANTE	22/12/2022	DCTH	06/01/2023	EMEPA	Verificó señal en posición teórica y en buen estado general.
14	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	70,000	BRL	FALTANTE	13/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.210.218 N 5.618.515 E.
15	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	70,600	BNRNL	DECOLORADA	13/12/2022	DCTH	06/01/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió casco y torre. Reutilizó linterna autocontenida.
16	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	71,700	BNRNL				06/01/2023	EMEPA	Cambio de casco por Mantenimiento Preventivo
17	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	98,500	BzRL	APAGADA	13/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
18	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	124,500	BzVL	ALTERADA	13/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó encendida de día. Cambió sistema lumínico.
19	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	125,900	BzBL	DÉBIL	14/11/2022	DCTH	05/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
20	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	133,000	BzVL	APAGADA	22/12/2022	DCTH	05/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó alterada. Cambió linterna autocontenida.
21	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	140,600	BRL				07/01/2023	EMEPA	Observó marca de tope torcida. Reacondicionó marca de tope y cartelería.
22	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	146,500	BzVL				07/01/2023	EMEPA	Observó señal con nido de aves. Retiró nido de aves.
23	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	148,200	BNRNL	ALTERADA	13/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó alterada. Reprogramó linterna.
24	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	150,100	BzVL				07/01/2023	EMEPA	Observó señal con nido de aves. Retiró nido de aves.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 24 de enero de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
25	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	159,300	BzVL	APAGADA	22/12/2022	DCTH	07/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna. Realizó tareas de desmalezado
26	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	178,500	BVL				07/01/2023	EMEPA	Normalizada. Observó señal en el km 160 M.D. recuperando 8 metros de fondeo. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.267.170 N 5.566.865 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Cambió linterna alterada.
27	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNA mL	ALTERADA	13/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó alterada. Cambió linterna autocontenida.
28	RÍO PARANÁ GUAZÚ	131,700	BzBL	ALTERADA	20/01/2023	DCTH			El haz de luz no se encuentra orientado.
29	RÍO PARANÁ GUAZÚ	139,800	BzRL	DÉBIL	02/12/2022	DCTH	06/01/2023	EMEPA	El haz de luz no se encuentra orientado.
30	RÍO PARANÁ GUAZÚ	144,000	BRL	GARREADA	26/11/2022	DCTH	09/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada en el km 142 M.I. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.233.588 N 5.629.150 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
31	RÍO PARANÁ GUAZÚ	145,000	BzVRVL	APAGADA	20/01/2023	DCTH			
32	RÍO PARANÁ GUAZÚ	165,000	BAmNA mL	APAGADA	20/01/2023	DCTH	09/01/2023	EMEPA	Limpio torre y casco
33	RÍO PARANÁ GUAZÚ	181,000	BNAmNL	APAGADA	20/01/2023	DCTH			
34	RÍO PARANÁ GUAZÚ	198,000	BRL	APAGADA	17/01/2023	DCTH	20/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal depredada. Repuso batería, panel y regulador.
35	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzVL				08/01/2023	EMEPA	Verificó señal con nido de aves. Retiró nido de aves. Pintó estructura de la señal
36	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzBL	APAGADA	18/01/2023	DCTH	20/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.
37	RÍO PARANÁ GUAZÚ	216,500	BzVL				08/01/2023	EMEPA	Verificó señal con nido de aves. Retiró nido de aves.
38	RÍO PARANÁ GUAZÚ	220,000	BNRNL	FALTA LEYENDA	12/01/2023	DCTH	20/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó leyenda faltante. Repuso cartelería.
39	RÍO PARANÁ GUAZÚ	220,700	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	12/01/2023	DCTH	20/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó marca de tope embestida. Cambió marca de tope.
40	RÍO PARANÁ BRAVO	145,000	BRL	APAGADA	20/01/2023	DCTH			
41	RÍO PARANÁ BRAVO	149,300	BRL	FALTA LEYENDA	15/12/2022	DCTH	09/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó número entero "4" faltante. Repuso número entero.
42	PASAJE TALAVERA	190,000	BNRNL	APAGADA	09/01/2023	PNA			
43	PASAJE TALAVERA	192,000	BzByVL				08/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó alterada. Cambió linterna.
44	PASAJE TALAVERA	208,000	BVL				08/01/2023	EMEPA	Verificó señal con nido de aves. Retiró nido de aves.
45	PASAJE TALAVERA	211,500	BzByVL	FALTA LEYENDA	12/01/2023	DCTH	20/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó leyenda ilegible. Cambió cartelería.
46	PASAJE TALAVERA	212,500	BzByVL				08/01/2023	EMEPA	Verificó señal con nido de aves. Retiró nido de aves.
47	RÍO PARANÁ INFERIOR	234,800	BRL				08/01/2023	EMEPA	Verificó cartel de leyenda mal orientado. Colocó cartel de leyenda.
48	RÍO PARANÁ INFERIOR	239,100	BRL				09/01/2023	EMEPA	Observó señal embestida. Cambió torre completa.
49	RÍO PARANÁ INFERIOR	247,100	BRL	FALTANTE	05/12/2022	DCTH	08/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada en el km 244 M.D. Recuperó y reinstaló en coordenadas 6.268.920 N 5.550.690 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpio casco y torre

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 24 de enero de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
50	RÍO PARANÁ INFERIOR	262,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	22/12/2022	DCTH	08/01/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
51	RÍO PARANÁ INFERIOR	267,000	BRL	FALTA LEYENDA	22/12/2022	DCTH	08/01/2023	EMEPA	Normalizada. Colocó cartel de leyenda. Limpió casco y torre
52	RÍO PARANÁ INFERIOR	294,800	BRL	GARREADA	28/12/2022	DCTH	07/01/2023	EMEPA	Normalizada. Avistó señal en el km 284 M.D. recuperando 10 metros de fondeo. Rescató y reinstaló señal en posición teórica 6.280.970 N 5.521.260 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
53	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,000	BNAmL	APAGADA	05/01/2023	DCTH	07/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna. Limpió torre y casco
54	RÍO PARANÁ INFERIOR	334,600	BRL				09/01/2023	EMEPA	Cambió cartel de kilometraje. Limpió torre y casco
55	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL				09/01/2023	EMEPA	Observó embestida. Reacondicionó botazo y cartelera. Limpió torre y casco
56	RÍO PARANÁ INFERIOR	350,400	BVL	APAGADA	13/12/2022	DCTH	07/01/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió linterna. Limpió torre y casco
57	RÍO PARANÁ INFERIOR	376,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	26/12/2023	DCTH	06/01/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
58	RÍO PARANÁ INFERIOR	382,100	BVL				06/01/2023	EMEPA	Limpió torre y casco
59	RÍO PARANÁ INFERIOR	397,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	26/12/2022	DCTH	06/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó marca de tope embestida. Repuso marca de tope. Limpió torre y casco
60	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,500	BVL	APAGADA	29/12/2022	DCTH	06/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó depredada. Linterna faltante por robo y cartel de kilometraje depredado. Cambió torre. Repuso linterna autocontenida y cartelera. Limpió torre y casco
61	RÍO PARANÁ INFERIOR	407,900	BRL	DÉBIL	26/12/2022	DCTH	06/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó débil. Cambió linterna autocontenida. Cambió cartelera. Limpió torre y casco
62	RÍO PARANÁ INFERIOR	432,100					06/01/2023	EMEPA	Observó señal embestida. Marca de tope y cartelera faltantes. Cambió torre. Repuso marca de tope y cartelera. Limpió torre y casco
63	RÍO PARANÁ INFERIOR	456,000	BRL	FALTA LEYENDA	22/12/2022	DCTH	06/01/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso cartelera. Limpió torre y casco
64	RÍO PARANÁ MEDIO	483,500	BRL	DECOLORADA	17/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
65	RÍO PARANÁ MEDIO	492,000	BRL	DECOLORADA	17/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
66	RÍO PARANÁ MEDIO	494,000	BRL				05/01/2023	EMEPA	Limpió casco y torre
67	RÍO PARANÁ MEDIO	496,800	BRL	DECOLORADA	17/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
68	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000	BVL	GARREADA	22/12/2022	DCTH	05/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada. Rescató y reubicó en coordenadas 6.423.838 N 5.434.371 E por mejoras a la señalización. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
69	RÍO PARANÁ MEDIO	502,300	BVL				05/01/2023	EMEPA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
70	RÍO PARANÁ MEDIO	506,900	BVL	DECOLORADA	17/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
71	RÍO PARANÁ MEDIO	514,100	BVL	DECOLORADA	17/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
72	RÍO PARANÁ MEDIO	518,400	BVL	DECOLORADA	17/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
73	RÍO PARANÁ MEDIO	521,300	BRL				05/01/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 24 de enero de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
74	RÍO PARANÁ MEDIO	529,000	BVL	FALTA LEYENDA	17/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó cartel mal orientado. Reorientó cartel de leyenda. Limpió casco y torre
75	RÍO PARANÁ MEDIO	544,600	BVL	APAGADA	04/01/2023	DCTH	05/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre
76	RÍO PARANÁ MEDIO	548,800	BRL				05/01/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
77	RÍO PARANÁ MEDIO	552,400	BRL	DECOLORADA	17/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre. Retiró raigón.
78	RÍO PARANÁ MEDIO	553,000	BRL	DECOLORADA	17/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre. Retiró raigón.
79	RÍO PARANÁ MEDIO	572,000	BVL	DECOLORADA	17/01/2023	DCTH	19/01/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
80	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL	APAGADA	04/01/2023	DCTH	05/01/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre
81	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL				19/01/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
82	RÍO PARANÁ MEDIO	586,700	BzRL				20/01/2023	EMEPA	Observó numero decimal faltante. Repuso número decimal.
83	RÍO PARANÁ MEDIO	589,000	BzByRL	ALTERADA	10/01/2023	DCTH			Señal con su luz encendida durante el día.
84	RÍO PARANÁ MEDIO	595,500	BRL	FALTA TORRE	09/01/2023	PNA			
85	RÍO PARANÁ MEDIO	655,000	BzRL				21/01/2023	EMEPA	Cambió cartelería
86	RÍO PARANÁ MEDIO	797,200	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	12/01/2023	DCTH	22/01/2023	EMEPA	Verificó señal en buen estado. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
87	RÍO PARANÁ MEDIO	799,000	BNRNL				22/01/2023	EMEPA	Recuperó señal completa EX BNRNL 799, reflatada en cercanías de la señal actual.
88	RÍO PARANÁ MEDIO	849,300	BRL	FALTA TORRE	09/01/2023	DCTH			Señal aparentemente embestida, con su torre inclinada