

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 14 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INTERMEDIO	120,400	BzRL				07/03/2023	EMEPA	Cambió carteles de leyenda y linterna autocontenida sincronizada con destello (2)8s, según OS 223-22 de la SSPVNYMM.
2	RÍO PARANÁ GUAZÚ	139,800	BzRL	ALTERADA	10/03/2023	DCTH			Señal con destello (3)10s.
3	RÍO PARANÁ BRAVO	143,000	BzBL	APAGADA	10/03/2023	DCTH			
4	RÍO PARANÁ BRAVO	156,500	BzVL	ALTERADA	10/03/2023	DCTH			Señal con destello (2+1) 10s.
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	293,100	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/03/2023	DCTH			Con Camalotes
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	288,900	BVL	GARREADA	09/03/2023	DCTH			Se observó señal altura Km. 264,0 M.I. del Paraná Inferior.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,000	BNAml	APAGADA	09/03/2023	DCTH			
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	337,900	BVL	ESCORADA	09/03/2023	DCTH			
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/03/2023	DCTH			Con camalotes
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	366,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/03/2023	DCTH			Con camalotes
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	368,200	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	09/03/2023	DCTH			Falta linterna y Marca de Tope
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	376,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/03/2023	DCTH			Con camalotes
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	380,100	BRL	ESCORADA	09/03/2023	DCTH			
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	383,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/03/2023	DCTH			Con raigón
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	397,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	09/03/2023	DCTH			Con raigón
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	404,500	BRL	ESCORADA	09/03/2023	DCTH			
17	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	09/03/2023	DCTH			Señal aparentemente embestida con marca de tope torcida.
18	RÍO PARANÁ INFERIOR	413,000	BRL	ALTERADA	09/03/2023	DCTH			Linterna alterada, no funciona fotocelula, enciende durante el día.
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	418,500	BRVRL	FALTA MARCA DE TOPE	09/03/2023	DCTH			Señal aparentemente embestida y con camalotes.
20	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	PNA			Con Camalotes
21	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRNL	GARREADA	09/03/2023	PNA	09/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Reinstaló en posición teórica 6.545.695 N 5.500.678 E.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL	GARREADA	08/03/2023	PNA	08/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Recuperó y reinstaló en posición teórica 6.547.650 N 5.501.425 E.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	704,000	BRL				08/03/2023	EMEPA	Observó marca de tope embestida. Reacondicionó marca de tope.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 14 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
24	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL	FALTA TORRE	08/03/2023	EMEPA	08/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida y torre faltante cortada por la base con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Repuso torre completa, fondeo y cuerpo muerto.
25	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	08/03/2023	DCTH	08/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió linterna apagada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
26	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL				08/03/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
27	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BVL				07/03/2023	EMEPA	Observó señal con camalotes, raigón y marca de tope embestida. Retiró camalotes y raigón. Cambió marca de tope. Reacondicionó cintón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
28	RÍO PARANÁ MEDIO	787,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/03/2023	DCTH	07/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
29	RÍO PARANÁ MEDIO		BRL				07/03/2023	EMEPA	Recuperó señal BRL con 10 mts. de fondeo y sin cuerpo muerto en el Km. 788,0 M.D.
30	RÍO PARANÁ MEDIO	788,700	BNRNL	FALTANTE	07/03/2023	EMEPA	07/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso señal I-B completa con destello (2)10s en coordenadas 6.624.900 N 5.533.400 E.
31	RÍO PARANÁ MEDIO	799,100					07/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
32	RÍO PARANÁ MEDIO	801,000	BVL	SEMISUMERGIDA	07/03/2023	EMEPA	07/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida. Intentó reflotar señal con resultados negativos. Retiró sistema luminico, silleta antivandalismo y cartel de leyenda. Repuso nueva señal completa en coordenadas 6.633.793 N 5.528.852 E.
33	RÍO PARANÁ MEDIO	845,500	BRL	FALTANTE	07/03/2023	EMEPA	07/03/2023	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal en el Km. 832 y reinstaló en coordenadas teóricas 6.672.515 N 5.538z.871. Cambió batería y regulador. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti