

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 15 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BVL	FALTANTE	01/03/2023	DCTH	12/03/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso señal IV-B completa en reemplazo del Spar, en coordenadas 6.116.846 N 6.589.411 E con destello (3)12s. Reutilizó cuerpo muerto, fondeo, casco y torre recuperados de la ex señal "BVL 176,4" zarpada el 12/03/2023.
2	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	236,000	BRL	APAGADA	01/03/2023	DCTH	12/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
3	CANAL PUNTA INDIO	155,000	BVL	FALTANTE	13/03/2023	EMEPA	13/03/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso señal IV-B completa en coordenadas 6.108.811 N 6.510.077 con destello (2)8s. Reutilizó cuerpo muerto, fondeo, casco y torre recuperados de la ex señal "BVL 179,1" zarpada el 13/03/2023.
4	CANAL PUNTA INDIO	120,400	BVL				13/03/2023	EMEPA	Cambió linterna y silleta por linterna autocontenida sincronizada con destello (2)8s, según OS 87.
5	PASO BANCO CHICO	CIUDAD DE ASUNCIÓN	BNRNC	FALTANTE	14/03/2023	DCTH			
6	PASO BANCO CHICO	77,000	BRyBL	DECOLORADA	14/03/2023	DCTH			
7	PASO BANCO CHICO	73,600	BRL	ESCORADA	14/03/2023	DCTH			
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	143,000	BVL						Girada hacia la costa
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	252,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH			
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	428,500	BNRNL	GARREADA	10/03/2023	PNA			Se observo señal altura Km. 426,0 M.D.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	472,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	EMEPA	13/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
12	RÍO PARANÁ MEDIO	476,000	BVL	APAGADA	13/03/2023	EMEPA	13/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal depredada. Linterna rota con protección antivandalica cortada y marca de tope rota. Cambió torre. Repuso marca de tope, linterna y protección antivandalica reforzada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
13	RÍO PARANÁ MEDIO	476,000	BVL	APAGADA	15/03/2023	DCTH			
14	RÍO PARANÁ MEDIO	478,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	EMEPA	13/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco
15	RÍO PARANÁ MEDIO	480,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	EMEPA	13/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ MEDIO	488,500	BVL	FALTA LEYENDA	13/03/2023	EMEPA	13/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó leyenda faltante y marca de tope rota. Repuso cartearia y marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ MEDIO	491,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	EMEPA	13/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada y con camalotes. Retiró camalotes. Reinstaló en posición teórica 6.417.500 N 5.433.000 E. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
18	RÍO PARANÁ MEDIO	502,300	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	01/03/2023	DCTH	12/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre embestida sin marca de tope, con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió torre completa. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	508,300	BRL	SEMISUMERGIDA	01/03/2023	DCTH	12/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Emergió señal. Reacondicionó marca de tope. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 15 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
20	RÍO PARANÁ MEDIO	509,700	BRL	FALTA LINTERNA	10/03/2023	EMEPA	10/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida y con camalotes. Casco con agua en su interior y linterna faltante. Cambió casco y torre completa. Aplicó antigrafiti
21	RÍO PARANÁ MEDIO	521,300	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	01/03/2023	DCTH	11/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
22	RÍO PARANÁ MEDIO	526,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	01/03/2023	DCTH	11/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
23	RÍO PARANÁ MEDIO	536,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	01/03/2023	DCTH	11/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
24	RÍO PARANÁ MEDIO	543,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	01/03/2023	DCTH	11/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
25	RÍO PARANÁ MEDIO	545,300	BVL	FALTANTE	26/02/2023	PNA	11/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nuevo señal completa en coordenadas 6.459.890 N 5.436.930 E.
26	RÍO PARANÁ MEDIO	547,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	01/03/2023	DCTH	11/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
27	RÍO PARANÁ MEDIO	548,800	BRL	APAGADA	24/02/2023	DCTH	11/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada, con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió batería y regulador. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
28	RÍO PARANÁ MEDIO	557,000	BRL				10/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
29	RÍO PARANÁ MEDIO	563,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	01/03/2023	DCTH	11/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Recuperó señal en el Km. 552 y reinstaló en coordenadas 6.469.617 N 5.438.070 E. Retiró camalotes y raigón. Cambió fondeo
30	RÍO PARANÁ MEDIO	564,000	BVL	DÉBIL	15/03/2023	DCTH			Con embalsados
31	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	01/03/2023	DCTH	12/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
32	RÍO PARANÁ MEDIO	574,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	01/03/2023	DCTH	12/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
33	RÍO PARANÁ MEDIO	BISKAYA	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	01/03/2023	DCTH	12/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
34	RÍO PARANÁ MEDIO	580,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	AGP	10/03/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
35	RÍO PARANÁ MEDIO	582,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	AGP			Señal con camalotes
36	RÍO PARANÁ MEDIO	592,400	BRVRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH			Señal con camalotes
37	RÍO PARANÁ MEDIO	TUNEL O	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH			Señal con camalotes
38	RÍO PARANÁ MEDIO	TUNEL E	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH			Señal con camalotes

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 15 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
39	RÍO PARANÁ MEDIO	602,200	BRVRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH			Señal con camalotes
40	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BVL	SEMISUMERGIDA	13/03/2023	DCTH			
41	RÍO PARANÁ MEDIO	637,000	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH			Señal con camalotes
42	RÍO PARANÁ MEDIO	649,000	BzRL	FALTANTE	13/03/2023	DCTH			
43	RÍO PARANÁ MEDIO	678,500	BVL	FALTANTE	13/03/2023	DCTH			
44	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRNL	FALTANTE					Se observo la señal garreada en progresiva 3 Km. de su posición cubierta de camalotes.