

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 21 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PASO BANCO CHICO	52,000	BRL	FALTANTE					Fue avistada BRL 52,0 a la altura del Arroyo Baldovinos, a 1000 mts Costanera Hudson.
2	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	69,900	BNRNL	GARREADA	20/03/2023	PNA			Observada a 100 mts de su posición.
3	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,200	BzBL	APAGADA	13/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Reacondicionó cableado.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	143,000	BVL	FALTA LEYENDA	15/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Verificó cartel de leyenda en posición y correctamente orientado.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	156,100	BzBVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	15/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Verificó señal en correctas condiciones de visibilidad.
6	RÍO PARANÁ GUAZÚ	146,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH	18/03/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes ni raigón.
7	RÍO PARANÁ GUAZÚ	161,000	BRL	FALTA LEYENDA	13/03/2023	DCTH	18/03/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso número entero "6" faltante. Limpió casco y torre
8	RÍO PARANÁ GUAZÚ	169,000	BRL				18/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
9	RÍO PARANÁ GUAZÚ	192,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes ni raigón.
10	RÍO PARANÁ GUAZÚ	193,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
11	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
12	RÍO PARANÁ GUAZÚ	197,000	BVL				19/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
13	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzBL	DÉBIL	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió batería.
14	RÍO PARANÁ BRAVO	138,000	BVL	DECOLORADA	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió casco y torre. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ BRAVO	138,500	BVL	DECOLORADA	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
16	RÍO PARANÁ BRAVO	156,500	BzVL	ALTERADA	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió destello a (4)16s.
17	PASAJE TALAVERA	193,300	BzBVL	ALTERADA	13/03/2023	DCTH	18/03/2023	EMEPA	Normalizada. Reorientó linterna de enfilación con destello (4)12s.
18	PASAJE TALAVERA	201,000	BVL	FALTANTE	13/03/2023	DCTH	18/03/2023	EMEPA	Verificó señal en posición teórica. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
19	PASAJE TALAVERA	211,500	BzBVL	ALTERADA	13/03/2023	DCTH	18/03/2023	EMEPA	Normalizada. Reorientó linterna de enfilación con destello (4)12s.
20	PASAJE TALAVERA	212,500	BzBVL	ALTERADA	13/03/2023	DCTH	18/03/2023	EMEPA	Normalizada. Reorientó linterna de enfilación con destello (4)12s. Cambió batería.
21	RÍO PARANÁ INFERIOR	252,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	15/03/2023	DCTH	18/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
22	RÍO PARANÁ INFERIOR	262,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	15/03/2023	DCTH	18/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
23	RÍO PARANÁ INFERIOR	288,900	BVL				18/03/2023	EMEPA	Recuperó señal sin cuerpo muerto en proximidades del km 263. Normalizada. Reinstaló señal recuperada en el km 263. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
24	RÍO PARANÁ INFERIOR	263,700	BVL				18/03/2023	EMEPA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
25	RÍO PARANÁ INFERIOR	272,000	BRL	APAGADA	18/03/2023	DCTH	18/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa con linterna autocontenida.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 21 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
26	RÍO PARANÁ INFERIOR	283,000	BRVRL	GARREADA	17/03/2023	DCTH	18/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada 1100m, embestida con su marca de tope faltante. Reubicó señal en posición teórica N: 6.279.750 E: 5.532.170. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco y torre
27	RÍO PARANÁ INFERIOR	283,500	BVL				18/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco
28	RÍO PARANÁ INFERIOR	293,100	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
29	RÍO PARANÁ INFERIOR	298,000	BAmNL	APAGADA	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal apagada sin camalotes. Cambió linterna autocontenida.
30	RÍO PARANÁ INFERIOR	324,600	BVL	APAGADA	16/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Verificó señal encendida. Limpió casco y torre
31	RÍO PARANÁ MEDIO	529,000	BVL	FALTANTE	19/03/2023				Fue avistada en el kilometro 527,0 margen derecha.
32	RÍO PARANÁ MEDIO	578,500	BAmNL	SEMISUMERGIDA	18/03/2023	PNA			
33	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida con camalotes. Retiró camalotes. Emergió señal. Cambió marca de tope torcida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
34	RÍO PARANÁ MEDIO	635,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
35	RÍO PARANÁ MEDIO	637,000	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
36	RÍO PARANÁ MEDIO	638,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
37	RÍO PARANÁ MEDIO	639,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
38	RÍO PARANÁ MEDIO	640,000	BzRL	FALTANTE	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Verificó señal en posición teórica. Realizó tareas de desmalezado.
39	RÍO PARANÁ MEDIO	641,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
40	RÍO PARANÁ MEDIO	643,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
41	RÍO PARANÁ MEDIO	648,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
42	RÍO PARANÁ MEDIO	649,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
43	RÍO PARANÁ MEDIO	652,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
44	RÍO PARANÁ MEDIO	659,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	14/03/2023	DCTH	17/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
45	RÍO PARANÁ MEDIO	691,000	BRL				19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada con camalotes. Retiró camalotes. Reinstaló en posición teórica N: 6.547.650 E: 5.501.425.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 21 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
46	RÍO PARANÁ MEDIO	707,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Cambió números del cartel de leyenda. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
47	RÍO PARANÁ MEDIO	709,500	BRL	APAGADA	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
48	RÍO PARANÁ MEDIO	710,000	BNRNL	FALTANTE	13/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal en el km 705 con portapanel dañado y panel solar faltante. Retiró camalotes. Reinstaló en coordenadas N: 6.562.335 E: 5.510.260. Cambió sistema lumínico por linterna autocontenida.
49	RÍO PARANÁ MEDIO	716,200	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
50	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL				19/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Repuso número "4" faltante. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
51	RÍO PARANÁ MEDIO	722,400	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	19/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti