

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 14:00 horas del día viernes 31 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	181,900	BVL				25/03/2023	EMEPA	Zarpó señal completa según OS 223-22 de la SSPVnyMM. Instaló señal tipo Spar completa en coordenadas N: 6.108.436 E: 6.537.047 con linterna sincronizada y destello (3)12s, según OS 223-22 de la SSPVnyMM.
2	CANAL PUNTA INDIO	172	BRL	FALTANTE	13/03/2023	DCTH	27/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso señal completa con PRR en coordenadas N: 6.108.776 E: 6.526.945.
3	CANAL ING. EMILIO MITRE	13,600	BVL	APAGADA	23/03/2023	DCTH			
4	CANAL ING. EMILIO MITRE	23,000	BVL	APAGADA	23/03/2023	DCTH			
5	CANAL ING. EMILIO MITRE	25,200	BVL	ALTERADA	23/03/2023	DCTH			Se observó señal con destellos de linterna que no respeta la característica nocturna de dicha señal.
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	310	BNRNL	SEMISUMERGIDA	29/03/2023	DCTH			Señal con raigón
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	337,900	BVL	ESCORADA	13/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó escorada. Desembancó fondeo, quedando la señal en condiciones normales de flotabilidad. Cambió cartel de leyenda
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	340,200	BRL	GARREADA	30/03/2023	PRACTICO			Garreada a 100 m. de posición teórica en margen izquierda
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	APAGADA	24/03/2023	PRACTICO			
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin camalotes. Torre embestida, sin marca de tope y linterna apagada. Cambió torre completa. Cambió casco
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,200	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	22/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso marca de tope faltante. Limpió casco y torre
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,700	BRL				22/03/2023	EMEPA	Verificó linterna encendida de día. Cambió torre completa.
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,700	BRL	APAGADA	24/03/2023	PRACTICO			
14	RÍO PARANÁ INFERIOR	354,500	BRL				22/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
15	RÍO PARANÁ INFERIOR	366,500	BRL				22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre
16	RÍO PARANÁ INFERIOR	366,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes
17	RÍO PARANÁ INFERIOR	368,200	BVL	FALTA LINTERNA	13/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal depredada. Repuso linterna, silleta y marca de tope faltantes por robo.
18	RÍO PARANÁ INFERIOR	376,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	380,100	BRL	APAGADA	17/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida con su linterna rota. Cambió linterna autocontenida.
20	RÍO PARANÁ INFERIOR	382,100	BVL				23/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
21	RÍO PARANÁ INFERIOR	383,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
22	RÍO PARANÁ INFERIOR	392	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes
23	RÍO PARANÁ INFERIOR	393,600	BNAmL	GARREADA	23/03/2023	EMEPA	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal escorada y garreada 180m. Recuperó y reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.333.550 E: 5.454.910. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
24	RÍO PARANÁ INFERIOR	397,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
25	RÍO PARANÁ INFERIOR	404,500	BVL	ESCORADA	03/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida con fondeo embancado. En maniobra, cortó fondeo, recuperando 8m del mismo. Reuso fondeo y cuerpo muerto.
26	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,500	BVL	ESCORADA	03/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en condiciones normales de flotabilidad, con su marca de tope torcida. Por prevención, cambió torre completa con linterna autocontenida.
27	RÍO PARANÁ INFERIOR	407,9	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 14:00 horas del día viernes 31 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
28	RÍO PARANÁ INFERIOR	410,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	10/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
29	RÍO PARANÁ INFERIOR	413,000	BRL				23/03/2023	EMEPA	Recuperó señal garreada con 7m de fonde, sin cuerpo muerto y con linterna alterada en proximidades del Destacamento de Arroyo Seco.
30	RÍO PARANÁ INFERIOR	413,000	BRL	ALTERADA	13/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Reinstaló señal recueprada en proximidades del Destacamento de Arroyo Seco, en coordenadas teóricas N: 6.349.182 E: 5.443.352. Cambió torre completa. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
31	RÍO PARANÁ INFERIOR	417,200	BRL	APAGADA	16/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal encendida, con raigón y garreada 225m. Retiró raigón. Recuperó y reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.353.059 E: 5.442.455.
32	RÍO PARANÁ INFERIOR	418,500	BRVRL	APAGADA	15/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre embestida. Cambió torre completa recuperada de la señal "BRVRL 283" el 18/03/2023.
33	RÍO PARANÁ INFERIOR	428,5	BNRNL	GARREADA	12/03/2023	DCTH	24/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas N: 6.362.129 E: 5.436.511.
34	RÍO PARANÁ INFERIOR	434,7	BRL	APAGADA	24/03/2023	PNA			
35	RÍO PARANÁ INFERIOR	436,7	BVL				24/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
36	RÍO PARANÁ INFERIOR	438,2	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	13/03/2023	DCTH	24/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
37	RÍO PARANÁ INFERIOR	438,500	BRL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes
38	RÍO PARANÁ INFERIOR	451,8	BVL				24/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre
39	RÍO PARANÁ INFERIOR	461	BRL	FALTANTE	21/03/2023	DCTH			Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6.391.970 E: 5.429.330.
40	RÍO PARANÁ MEDIO	471,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con raigón
41	RÍO PARANÁ MEDIO	476	BVL	APAGADA	16/03/2023	DCTH	25/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa.
42	RÍO PARANÁ MEDIO	478,000	BVL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
43	RÍO PARANÁ MEDIO	492,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
44	RÍO PARANÁ MEDIO	480,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
45	RÍO PARANÁ MEDIO	500,000	BRL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
46	RÍO PARANÁ MEDIO	508,300	BRL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes
47	RÍO PARANÁ MEDIO	509,700	BRL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes
48	RÍO PARANÁ MEDIO	513,400	BRL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
49	RÍO PARANÁ MEDIO	513,400	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
50	RÍO PARANÁ MEDIO	516,900	BRL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
51	RÍO PARANÁ MEDIO	518,400	BVL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
52	RÍO PARANÁ MEDIO	520,200	BRL	ESCORADA	25/03/2023	DCTH	25/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó escorada con fondeo embancado. En maniobra cortó fondeo, recuperado 1,5m del mismo. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
53	RÍO PARANÁ MEDIO	520,700	BRL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
54	RÍO PARANÁ MEDIO	521,300	BRL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
55	RÍO PARANÁ MEDIO	524,800	BRL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
56	RÍO PARANÁ MEDIO	526,000	BRL				25/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
57	RÍO PARANÁ MEDIO	526,900	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
58	RÍO PARANÁ MEDIO	528,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 14:00 horas del día viernes 31 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
59	RÍO PARANÁ MEDIO	529,000	BVL	FALTANTE	21/03/2023	PNA	25/03/2023	EMEPA	Verificó señal garreada en el Km 527 M.D. Intentó recuperar señal con resultados negativos. Desactivó señal, recuperando linterna, silleta, marca de tope y porta leyenda. Normalizada. Repuso señal completa en coordenadas teóricas N: 6.448.257 E: 5.437.335.
60	RÍO PARANÁ MEDIO	532,100	BRL	ESCORADA	28/03/2023	DCTH			
61	RÍO PARANÁ MEDIO	536,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con raigón
62	RÍO PARANÁ MEDIO	538,200	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
63	RÍO PARANÁ MEDIO	547,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
64	RÍO PARANÁ MEDIO	545,300	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
65	RÍO PARANÁ MEDIO	582,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
66	RÍO PARANÁ MEDIO	552,400	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
67	RÍO PARANÁ MEDIO	550,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
68	RÍO PARANÁ MEDIO	547,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
69	RÍO PARANÁ MEDIO	544,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	29/03/2023	DCTH			Señal con camalotes.
70	RÍO PARANÁ MEDIO	544,600	BVL				26/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
71	RÍO PARANÁ MEDIO	545,300	BVL				26/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
72	RÍO PARANÁ MEDIO	545,300	BVL	ESCORADA	28/03/2023	DCTH			
73	RÍO PARANÁ MEDIO	550,800	BRL				26/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
74	RÍO PARANÁ MEDIO	553,000	BRL				26/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
75	RÍO PARANÁ MEDIO	560,700	BVL				26/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
76	RÍO PARANÁ MEDIO	563,000	BRL				26/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
77	RÍO PARANÁ MEDIO	564,000	BVL	SEMISUMERGIDA	16/03/2023	DCTH	26/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en condiciones normales de flotabilidad, embestida con marca de tope y panel solar faltantes. Cambió torre completa.
78	RÍO PARANÁ MEDIO	572,000	BVL	ESCORADA	28/03/2023	DCTH			
79	RÍO PARANÁ MEDIO	578,700	BAmL	FALTANTE	28/03/2023	DCTH			
80	RÍO PARANÁ MEDIO	582,500	BRL	ESCORADA	28/03/2023	DCTH			
81	RÍO PARANÁ MEDIO	582,500	BRL	ESCORADA	22/03/2023	DCTH	26/03/2023	EMEPA	Verificó señal sin afectación del plano focal.
82	RÍO PARANÁ MEDIO	584,000	BAmL	ESCORADA	28/03/2023	DCTH			
83	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL				26/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
84	RÍO PARANÁ MEDIO	658,000	BVL	GARREADA	22/03/2023	PNA			Se observó señal garreada en progresiva a 650 mts. Sobre el eje del canal.
85	RÍO PARANÁ MEDIO	774,000	BVL	ESCORADA	23/03/2023	DCTH			
86	RÍO PARANÁ MEDIO	774	BVL	APAGADA	29/03/2023	DCTH			Señal aparentemente embestida
87	RÍO PARANÁ MEDIO	775,7	BVL	APAGADA	29/03/2023	DCTH			
88	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BVL	FALTA TORRE	23/03/2023	DCTH			Se observó señal con indicios de haber sido embestida. Posee su torre completa que se encuentra colgando, sostenida por un solo bulon de base y sin botaso.
89	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BVL	APAGADA	29/03/2023	DCTH			Señal aparentemente embestida
90	RÍO PARANÁ MEDIO	801	BVL	APAGADA	29/03/2023	DCTH			
91	RÍO PARANÁ MEDIO	823,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
92	RÍO PARANÁ MEDIO	834,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**(Circular N° 3126) Información hasta las 14:00 horas del día viernes 31 de marzo de 2023**

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
93	RÍO PARANÁ MEDIO	844,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
94	RÍO PARANÁ MEDIO	845,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
95	RÍO PARANÁ SUPERIOR	861,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
96	RÍO PARANÁ SUPERIOR	866,100	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
97	RÍO PARANÁ SUPERIOR	870,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	22/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
98	RÍO PARANÁ SUPERIOR	870,000	BRL	APAGADA	29/03/2023	DCTH			
99	RÍO PARANÁ SUPERIOR	882,400	BRL	FALTANTE	29/03/2023	DCTH			
100	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL	FALTANTE	16/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas N: 6.726.553 E: 5.538.126. Reutilizó casco recuperado el día 20/03/2023.
101	RÍO PARANÁ SUPERIOR	907,900	BRL	FALTANTE	29/03/2023	DCTH			
102	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,800	BRL	FALTANTE	29/03/2023	DCTH			
103	RÍO PARANÁ SUPERIOR	927,500	BRL	FALTANTE	16/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas N: 6.745.500 E: 5.541.100. Reutilizó casco y torre recuperados el día 22/03/2023.
104	RÍO PARANÁ SUPERIOR	936,600	BRL	FALTANTE	16/03/2023	DCTH	23/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas N: 6.749z.644 E: 5.544.838.
105	RÍO PARANÁ SUPERIOR	942,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	24/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
106	RÍO PARANÁ SUPERIOR	942,700	BVL	APAGADA	29/03/2023	DCTH			
107	RÍO PARANÁ SUPERIOR	946,000	BRL	FALTANTE	29/03/2023	DCTH			
108	RÍO PARANÁ SUPERIOR	952	BRL	FALTANTE	17/03/2023	DCTH	24/03/2023	EMEPA	Recuperó señal sin fondeo ni cuerpo muerto en proximidades del Km. 852 N.D. Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6.762.800 E: 5.546.440.
109	RÍO PARANÁ SUPERIOR	953,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	24/03/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
110	RÍO PARANÁ SUPERIOR	966,300	BRL	DECOLORADA	24/03/2023	DCTH			Decolorada por guano de aves y cintón faltante.
111	RÍO PARANÁ SUPERIOR	968,000	BRL	DECOLORADA	24/03/2023	DCTH			Decolorada por guano de ave.
112	RÍO PARANÁ SUPERIOR	971,900	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	24/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
113	RÍO PARANÁ SUPERIOR	982,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	24/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
114	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1001,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	25/03/2023	DCTH			
115	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1006,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	25/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
116	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1016,100	BRL	FALTANTE	29/03/2023	DCTH			
117	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1016,100	BVL	FALTANTE	25/03/2023	DCTH			
118	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1019,400	BVL	GARREADA	17/03/2023	DCTH	25/03/2023	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal garreada al eje del canal en el Km 1010. Reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.810.408 E: 5.584.560. Repuso marca de tope faltante y cambió linterna con agua en su interior. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
119	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1037,600	BRL	APAGADA	29/03/2023	DCTH			
120	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1071,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	26/03/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
121	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1080,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	26/03/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 14:00 horas del día viernes 31 de marzo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
122	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1088,100	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	26/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
123	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1119,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	26/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
124	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1120,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	26/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
125	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1134,500	BVL				26/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
126	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	FALTA TORRE	17/03/2023	DCTH	26/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa con linterna autocontenidaz. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
127	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1157	BVL	FALTANTE	17/03/2023	DCTH	27/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en posición teórica, con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
128	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1161,5	BVL	SEMISUMERGIDA	17/03/2023	DCTH	27/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida, con torre torcida y linterna apagada. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
129	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1164	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/03/2023	DCTH	27/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
130	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1178,5	BRL				27/03/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
131	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1197,5	BVL	FALTA LEYENDA	17/03/2023	DCTH	27/03/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso porta leyenda y cartel de kilometraje faltantes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
132	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1208	BVL	APAGADA	27/03/2023	DCTH	28/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna depredada sin corona de led. Repuso linterna autocontenida con protección antivandálica reforzada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
133	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1213,800	BRL	APAGADA	28/03/2023	DCTH	28/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna depredada sin corona de led. Cambió sistema luminico reponiendo linterna autocontenida con protección antivandálica reforzada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
134									
135	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216	BNRNL	ALTERADA	27/03/2023	DCTH	28/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal alterada y con camalotes. Retiró camalotes. Reprogramó destello a (2)10s. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
136	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1216,500	BRL	APAGADA	28/03/2023	DCTH	28/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada y con camalotes. Retiró camalotes. Cambió linterna autocontenida con protección antivandálica reforzada. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
137									
138	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1223	BRL	FALTA TORRE	21/03/2023	DCTH	28/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
139	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1232,5	BVL	APAGADA	27/03/2023	DCTH			
140	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1232,500	BRL	FALTA TORRE	21/03/2023	DCTH	28/03/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida sin marca de tope y linterna. Cambió torre y repuso marca de tope y linterna autocontenida. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti