

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 12 de abril de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	EXTENSIÓN CANAL DE PUNTA INDIO	Ex 236	BzVL		11/04/2023	DCTH			Avista a 900 m. de BNRNL 239,100
2	CANAL PUNTA INDIO	164,000	BRL	APAGADA	11/04/2023	DCTH			
3	CANAL PUNTA INDIO	CHACO O	BNRNL	ALTERADA	11/04/2023	DCTH			
4	CANAL PUNTA INDIO	BRASILEIRA S	BNRNL	ESCORADA	11/04/2023	DCTH			Torre torcida
5	CANAL PUNTA INDIO	158,000	BVL	FALTA TORRE	11/04/2023	DCTH			
6	CANAL PUNTA INDIO	147,000	BRL	APAGADA	11/04/2023	DCTH			
7	CANAL PUNTA INDIO	126,400	BAmL	APAGADA	11/04/2023	DCTH			
8	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	25,200	BVL	ALTERADA	27/03/2023	DCTH	07/04/2023	EMEPA	Verificó encendida de día. Cambió linterna.
9	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	23,000	BVL	APAGADA	27/03/2023	DCTH	07/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería y regulador. Reacondicionó cableado.
10	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	13,600	BVL	APAGADA	27/03/2023	DCTH	10/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco y torre
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	69,900	BNRNL	GARREADA	21/03/2023	DCTH	07/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada 100 metros. Reinstló en posición teórica 6.209.892 N 5.618.551 E. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	102,200	BVL	APAGADA	03/04/2023	DCTH	07/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa. Limpió torre y casco
13	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	125,900	BzBL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2023	DCTH			
14	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	148,300	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2023	DCTH			Señal con camalotes
15	RÍO PARANÁ GUAZÚ	193,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/04/2023	DCTH			Señal con camalotes
16	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/04/2023	DCTH			Señal con camalotes
17	RÍO PARANÁ GUAZÚ	227,500	BVL	APAGADA	21/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Verificó encendida de día. Reprogramo linterna.
18	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,500	BVL	GARREADA	03/04/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada 120 metros. Reinstaló en posición teórica 6.293.013 N 5.508.364 E. Limpió torre y casco
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	NN-310	BNRNL	SEMISUMERGIDA	31/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Verificó señal en correctas condiciones de flotabilidad. Limpió torre y casco
20	RÍO PARANÁ INFERIOR	340,200	BRL	GARREADA	03/04/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Verificó señal en su posición teórica.
21	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,500	BVL	GARREADA	03/04/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada 120 metros. Reinstaló en posición teórica 6.293.013 N 5.508.364 E. Limpió torre y casco
22	RÍO PARANÁ INFERIOR	NN-310	BNRNL	SEMISUMERGIDA	31/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Verificó señal en correctas condiciones de flotabilidad. Limpió torre y casco
23	RÍO PARANÁ INFERIOR	340,200	BRL	GARREADA	03/04/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Verificó señal en su posición teórica.
24	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	APAGADA	27/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Limpió casco y torre

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 12 de abril de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
25	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,700	BRL	APAGADA	05/04/2023	PNA	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Lknterna, silleta y portapaneles rotos, sin marca de tope. Cambió torre completa reponiendo marca de tope, linterna y cartelería.
26	RÍO PARANÁ INFERIOR	354,500	BRL	FALTA LINTERNA	31/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Marca de tope faltante, silleta y linterna rota. Cambió torre completa, reponiendo marca de tope y linterna. Limpió torre y casco
27	RÍO PARANÁ INFERIOR	366,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco
28	RÍO PARANÁ INFERIOR	380,100	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	05/04/2023	EMEPA	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal semisumergida. Despegó fondeo embancado recuperando 5m de cadena. Cambió casco y torre. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
29	RÍO PARANÁ INFERIOR	392,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
30	RÍO PARANÁ MEDIO	456,000	BRL	DÉBIL	12/04/2023	DCTH			
31	RÍO PARANÁ MEDIO	461,000	BRL	ALTERADA	12/04/2023	DCTH			Luz fija
32	RÍO PARANÁ MEDIO	469,500	BRL	ELEMENTOS FALTANTES	12/04/2023	DCTH			Señal deprecada
33	RÍO PARANÁ MEDIO	494,000	BRL	APAGADA	12/04/2023	DCTH			
34	RÍO PARANÁ MEDIO	502,300	BVL	DÉBIL	12/04/2023	DCTH			Escorada y semisumergida, falta Marca de Tope
35	RÍO PARANÁ MEDIO	509,700	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2023	DCTH			Señal con camalotes
36	RÍO PARANÁ MEDIO	536,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2023	DCTH			Señal con camalotes
37	RÍO PARANÁ MEDIO	567,600	BRL	DÉBIL	12/04/2023	DCTH			
38	RÍO PARANÁ MEDIO	567,100	BRL	APAGADA	12/04/2023	DCTH			
39	RÍO PARANÁ MEDIO	580,000	BVL				10/04/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
40	RÍO PARANÁ MEDIO	580,500	BVL	ESCORADA	10/04/2023	DCTH			Señal con raigón.
41	RÍO PARANÁ MEDIO	582,800	BVL				10/04/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y apagada. Retiró camalotes. Cambió linterna autocontenida.
42	RÍO PARANÁ MEDIO	583,500	BRL				10/04/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
43	RÍO PARANÁ MEDIO	584,000	BAmNL	ESCORADA	31/03/2023	DCTH	10/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó escorada. Adrizó señal.
44	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL				10/04/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
45	RÍO PARANÁ MEDIO	586,100	BzRL				10/04/2023	DCTH	Señal semiocultada por vegetacion, no se visualiza en su totalidad la baliza.
46	RÍO PARANÁ MEDIO	589,000	BzBRL	APAGADA	31/03/2023	DCTH	10/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 12 de abril de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
47	RÍO PARANÁ MEDIO	593,200	BzBL	FALTANTE	09/12/1902	PNA	10/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en posición teórica, apagada. Cambió batería.
48	RÍO PARANÁ MEDIO	632,500	BVL				09/04/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
49	RÍO PARANÁ MEDIO	671,500	BRL				09/04/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
50	RÍO PARANÁ MEDIO	678,500	BVL				09/04/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
51	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRNL				09/04/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
52	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/04/2023	DCTH			Señal con raigones
53	RÍO PARANÁ MEDIO	721,000	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/04/2023	DCTH			Señal con camalotes
54	RÍO PARANÁ MEDIO	730,000	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/04/2023	DCTH			Señal con raigón y Decolorada y casco sucio por guano de aves
55	RÍO PARANÁ MEDIO	752,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	11/04/2023	DCTH			Señal con camalotes y raigón. Tercer dígito de la unidad no se lee.
56	RÍO PARANÁ MEDIO	755,000	BNRNL				08/04/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
57	RÍO PARANÁ MEDIO	760,500	BVL				08/04/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
58	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL				08/04/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
59	RÍO PARANÁ MEDIO	764,500	BVL				08/04/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió número entero"4". Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
60	RÍO PARANÁ MEDIO	770,000	BRL	GARREADA	11/04/2023	DCTH			Falta Marca de Tope, Falta Linterna y garreada sobre MDRP
61	RÍO PARANÁ MEDIO	775,700	BVL	APAGADA	31/03/2023	DCTH	08/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada con linterna, silleta y marca de tope embestidos y panel solar faltante. Cambió linterna por linterna autocontenida. Cambió silleta y cartel de kilometraje. Reacondicionó marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
62	RÍO PARANÁ MEDIO	787,000	BVL	APAGADA	31/03/2023	DCTH	08/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante y casco embestido. Cambió casco: Repuso torre con linterna autocontenida y protección antivandalica. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
63	RÍO PARANÁ MEDIO	788,000	BNRNL	SEMISUMERGIDA	11/04/2023	DCTH			
64	RÍO PARANÁ MEDIO	799,000	BNRNL				08/04/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
65	RÍO PARANÁ MEDIO	801,000	BVL	APAGADA	07/04/2023	DCTH	07/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 12 de abril de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
66	RÍO PARANÁ MEDIO	804,500	BRL				07/04/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió torre completa. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
67	RÍO PARANÁ MEDIO	825,700	BVL	SEMISUMERGIDA	08/03/2023	DCTH	07/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó semisumergida, con camalotes y raigón en el fondeo. Retiró camalotes y raigón. Cambió portacartel torcido. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
68	RÍO PARANÁ MEDIO	849,300	BRL				07/04/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
69	RÍO PARANÁ MEDIO	852,500	BVL				07/04/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Repuso número entero "2". Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
70	RÍO PARANÁ SUPERIOR	858,000	BRL	APAGADA	29/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna, silleta y cartelería. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
71	RÍO PARANÁ SUPERIOR	866,100	BVL				06/04/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
72	RÍO PARANÁ SUPERIOR	870,000	BRL	APAGADA	31/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna y silleta. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
73	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió silleta. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
74	RÍO PARANÁ SUPERIOR	877,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió silleta. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
75	RÍO PARANÁ SUPERIOR	878,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió silleta. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
76	RÍO PARANÁ SUPERIOR	882,400	BRL	FALTANTE	31/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada en el km 880 con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Reinstaló en posición teórica 6.706.004 N 5.536.683 E. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
77	RÍO PARANÁ SUPERIOR	885,800	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Cambió silleta. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
78	RÍO PARANÁ SUPERIOR	890,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	06/04/2023	EMEPA	Verificó sin camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
79	RÍO PARANÁ SUPERIOR	892,000	BRL				06/04/2023	EMEPA	Observó con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
80	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL				05/04/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes y sin marca de tope. Retiró camalotes. Repuso marca de tope. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
81	RÍO PARANÁ SUPERIOR	906,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón.
82	RÍO PARANÁ SUPERIOR	907,900	BRL	FALTANTE	31/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal en posición teórica, con camalotes, apagada y sin marca de tope. Cambió casco. Cambió batería y regulador. Repuso marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 12 de abril de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
83	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	FALTANTE	16/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal nueva completa en posición teórica 6.730.328 N 5.536.660 E.
84	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,800	BRL	FALTANTE	16/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada en el km 907 M.I. y semisumergida con tapia de camalotes. Rescató y reinstaló en posición teórica 6.731.067 N 5.536.671 E.
85	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
86	RÍO PARANÁ SUPERIOR	914,300	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
87	RÍO PARANÁ SUPERIOR	915,400	BRL	FALTANTE	12/04/2023	DCTH			
88	RÍO PARANÁ SUPERIOR	919,800	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/03/2023	DCTH	05/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes y raigón. Retiró camalotes y raigón. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti