

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 18 de abril de 2023

|    | SEÑAL               |            |       | ANORMALIDAD           |            |          | NORMALIZADA |       | OBSERVACIONES  |
|----|---------------------|------------|-------|-----------------------|------------|----------|-------------|-------|--|
|    | lugar               | km o casco | color | tipo                  | fecha      | constató | fecha       | por   |  |
| 1  | RÍO PARANÁ INFERIOR | 336,400    | BRL   | ALTERADA              | 13/04/2023 | DCTH     | 14/04/2023  | EMEPA | Normalizada. Reprogramó destello a (4)16s. Limpió casco y torre  |
| 2  | RÍO PARANÁ INFERIOR | 343,700    | BRL   |                       |            |          | 14/04/2023  | EMEPA | Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.  |
| 3  | RÍO PARANÁ INFERIOR | 353,000    | BVL   | ALTERADA              | 13/04/2023 | DCTH     | 14/04/2023  | EMEPA | Normalizada. Reprogramó destello a (4)16s. Limpió casco y torre  |
| 4  | RÍO PARANÁ INFERIOR | 366,500    | BRL   | ALTERADA              | 13/04/2023 | DCTH     | 14/04/2023  | EMEPA | Normalizada. Verificó alterada. Cambió torre completa con linterna autocontenida y destello (4)16s. Limpió casco y torre   |
| 5  | RÍO PARANÁ INFERIOR | 369,900    | BVL   |                       |            |          | 15/04/2023  | EMEPA | Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre   |
| 6  | RÍO PARANÁ INFERIOR | 393,600    | BNAmL | ESCORADA              | 13/04/2023 | DCTH     | 15/04/2023  | EMEPA | Normalizada. Verificó señal garreada, semisumergida y casco con agua en su interior. Reparó casco. Reinstaló en coordenadas teóricas 6.333.550 N 5.454.910 E. Limpió casco y torre                                   |
| 7  | RÍO PARANÁ INFERIOR | 407,000    | BVL   |                       |            |          | 15/04/2023  | EMEPA | Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.  |
| 8  | RÍO PARANÁ INFERIOR | 407,200    | BRL   |                       |            |          | 15/04/2023  | EMEPA | Limpió casco y torre   |
| 9  | RÍO PARANÁ INFERIOR | 407,900    | BRL   | OCULTA POR VEGETACIÓN | 31/03/2023 | DCTH     | 15/04/2023  | EMEPA | Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón.   |
| 10 | RÍO PARANÁ MEDIO    | 498,000    | BVL   | GARREADA              | 15/04/2023 | DCTH     |             |       | Se observo garreada hacia el canal, en posicion 6.423.866 N 5.434.229 E  |
| 11 | RÍO PARANÁ MEDIO    | 502,300    | BVL   | ESCORADA              | 12/04/2023 | DCTH     | 16/04/2023  | EMEPA | Normalizada. Verificó señal embestida, semisumergida con su casco inundado, sin marca de tope y garreada 150m. Cambió casco y torre completa. Reinstaló en coordenadas 6.425.445 N 5.435.765 E. Limpió casco y torre |
| 12 | RÍO PARANÁ MEDIO    | 509,700    | BRL   | OCULTA POR VEGETACIÓN | 12/04/2023 | DCTH     | 16/04/2023  | EMEPA | Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti  |
| 13 | RÍO PARANÁ MEDIO    | 526,000    | BRL   |                       |            |          | 16/04/2023  | EMEPA | Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre   |
| 14 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1149,700   | BRL   | OCULTA OPR VEGETACIÓN | 14/04/2023 | DCTH     |             |       | Señal con raigón   |
| 15 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1185,000   | BRL   | OCULTA POR VEGETACIÓN | 14/04/2023 | DCTH     |             |       | Señal con raigón   |
| 16 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1206,700   | BVL   | OCULTA OPR VEGETACIÓN | 14/04/2023 | DCTH     |             |       | Señal con camalotes.   |
| 17 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1216,500   | BRL   | FALTA MARCA DE TOPE   | 14/04/2023 | DCTH     |             |       | Marca de tope torcida.   |
| 18 | RÍO PARANÁ SUPERIOR | 1232,500   | BVL   | FALTA MARCA DE TOPE   | 14/04/2023 | DCTH     |             |       |  |