

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 3 de mayo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	169,000	BRL	AIS F/S	03/05/2023	DCTH			
2	CANAL PUNTA INDIO	153,000	BRL	FALTA LEYENDA	03/05/2023	DCTH			
3	CANAL PUNTA INDIO	143,900	BRL	AIS F/S	03/05/2023	DCTH			
4	CANAL PUNTA INDIO	124,800	BVL	ESCORADA	03/05/2023	DCTH			
5	CANAL PUNTA INDIO	121,000	BAmL	APAGADA	03/05/2023	DCTH			
6	CANAL PUNTA INDIO	120,400	BRL	APAGADA	03/05/2023	DCTH			
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	83,800	BRL	GARREADA	20/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó garreada y con camalotes. Retiró camalotes. Reinstaló en posición teórica 6.216.288 N 5.606.640 E.
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	86,000	BVL	APAGADA	26/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
9	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	89,600	BzBL	APAGADA	12/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
10	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	89,800	BzBL	APAGADA	12/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió batería. Repuso portapanel, panel solar y regulador.
11	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	100,200	BRL	APAGADA	14/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Verificó encendida. Por prevención cambió linterna.
12	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	108,600	BVL	APAGADA	14/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Linterna con humedad en el interior. Cambió torre completa.
13	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	123,000	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	25/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado.
14	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	125,900	BRL	APAGADA	14/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
15	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	125,900	BzBL				28/04/2023	EMEPA	Realizó tareas de desmalezado
16	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	126,100	BRL	APAGADA	14/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna.
17	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	148,300	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	25/04/2023	DCTH	29/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
18	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	151,400	BVL	GARREADA	30/04/2023	PNA			Se observa señal altura Km. 152,5 M.D.
19	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	157,100	BRL	FALTANTE	14/04/2023	DCTH	29/04/2023	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal al garete en el Km. 153, 0 con 8 mts. De cadena. Reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.255.213 E: 5.565.080. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
20	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	171,400	BRL	APAGADA	14/04/2023	DCTH	29/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió torre completa con linterna autocontenida.
21	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	176,100	BVL	APAGADA	14/04/2023	DCTH	29/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida con su linterna dañada. Cambió torre completa con linterna autocontenida.
22	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNamL	FALTANTE	25/04/2023	DCTH	29/04/2023	EMEPA	Recuperó señal "EX BAmNamL 179,6" con 10 mts. de cadena en proximidades del Km. 231 M.D. Normalizada. Repuso nueva señal completa en coordenadas N: 6.268.198 E: 5.566.290.
23	RÍO PARANÁ GUAZÚ	132,700	BzBL	APAGADA	21/04/2023	DCTH	30/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó batería faltante por robo. Repuso batería.
24	RÍO PARANÁ GUAZÚ	193,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2023	DCTH	29/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
25	RÍO PARANÁ GUAZÚ	193,500	BVL	FALTA LEYENDA	03/05/2023	DCTH			#3 ilegible

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 3 de mayo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
26	RÍO PARANÁ GUAZÚ	194,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/04/2023	DCTH	29/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
27	RÍO PARANÁ GUAZÚ	211,500	BzBL	DÉBIL	19/04/2023	DCTH	29/04/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió bateeria.
28	PASAJE TALAVERA	201,000	BVL	APAGADA	19/04/2023	DCTH	30/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada y con raigón. Retiró raigón. Cambió linterna autocontenida.
29	PASAJE TALAVERA	207,000	BRL	GARREADA	25/04/2023	DCTH	30/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas N: 6.250.518 E: 5.579.700.
30	PASAJE TALAVERA	217,000	BRL	ESCORADA	03/05/2023	DCTH			
31	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1009,500	BRL				30/04/2023	EMEPA	Limpio casco y torre. Aplicó antigrafiti
32	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1017,000	BVL				30/04/2023	EMEPA	Recuperó casco y torre en proximidades del Km. 1017,0 M.D.
33	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1026,300	BVL				30/04/2023	EMEPA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpio casco y torre. Aplicó antigrafiti
34	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1036,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	30/04/2023	DCTH	30/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida sin marca de tope. Repuso marca de tope. Reacondicionó porta leyenda. Limpio casco y torre. Aplicó antigrafiti
35	RÍO PARANÁ SUPERIOR		BVL				30/04/2023	EMEPA	Recuperó casco y torre en proximidades del Km. 1070,0.
36	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,200	BVL				29/04/2023	EMEPA	Cambió cartel de leyenda a "1093,2". Limpio casco y torre. Aplicó antigrafiti
37	RÍO PARANÁ SUPERIOR		BRL				29/04/2023	EMEPA	Recuperó casco y torre embestida con 18 mts. de cadena en proximidades del Km. 1094,0 M.I.
38	RÍO PARANÁ SUPERIOR		BzBL				29/04/2023	EMEPA	Recuperó estructura de ex baliza blanca en proximidades del Km. 1106 M.D.
39	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	FALTANTE	25/04/2023	DCTH	29/04/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa en coordenadas N: 6.891.220 E: 5.605.760.
40	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1131,000	BRL				29/04/2023	EMEPA	Verificó marca de tope embestida. Cambió marca de tope. Limpio casco y torre. Aplicó antigrafiti
41	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1136,500	BRL				29/04/2023	EMEPA	Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpio casco y torre. Aplicó antigrafiti
42	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	FALTANTE	14/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.907.699 N 5.615.136- E.
43	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1141,000	BRL	FALTANTE	25/04/2023	DCTH	28/04/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.908.900 N 5.614.630 E.
44	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1149,700	BRL				28/04/2023	EMEPA	Limpio torre y casco. Aplicó antigrafiti
45	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1168,500	BRL				28/04/2023	EMEPA	Limpio torre y casco. Aplicó antigrafiti
46	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1172,600	BVL				28/04/2023	EMEPA	Limpio torre y casco. Aplicó antigrafiti
47	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1174,600	BVL				28/04/2023	EMEPA	Limpio torre y casco. Aplicó antigrafiti
48	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1211,400	BVL				28/04/2023	EMEPA	Observó con raigón. Retiró raigón. Limpio torre y casco. Aplicó antigrafiti