

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 19 de mayo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	HILLSTONE SUR	BNRNL	FALTANTE	19/05/2023	DCTH			Avistada a 1000 m. de Canal Magdalena BRyBL 2,000
2	RADA EXTERIOR PUERTO LA PLATA	HILLSTONE SUR	BNRNC	FALTA TORRE	19/05/2023	DCTH			
3	CANAL DE ACCESO PUERTO LA PLATA	10,400	BzRL	FALTA MARC A DE TOPE	19/05/2023	DCTH			
4	CANAL DE ACCESO PUERTO LA PLATA	9,000	BzVL	FALTA MARC A DE TOPE	19/05/2023	DCTH			Marca de Tope torcida
5	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	19,600	BVL	FALTA LEYENDA	19/05/2023	DCTH			
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	334,600	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	12/05/2023	DCTH	16/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
7	RÍO PARANÁ INFERIOR	336,400	BRL				16/05/2023	EMEPA	Observó señal con camalotes. Retiró camalotes.
8	RÍO PARANÁ INFERIOR	337,600	BRL	FALTANTE	15/05/2023	DCTH	16/05/2023	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal garreada con 20m de fondeo en el km 325 M.D. Reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.304.280 E: 5.492.250. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	353,000	BVL				16/05/2023	EMEPA	Observó señal encendida de día. Cambió linterna autocontenida. Limpió casco y torre
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	366,500	BRL				16/05/2023	EMEPA	Observó señal con raigón. Retiró raigón.
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	393,600	BNAmL				16/05/2023	EMEPA	Cambió casco
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,500	BVL	FALTA LINTERNA	09/05/2023	DCTH	16/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida con linterna faltante. Cambió torre completa.
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	418,500	BRVRL	APAGADA	27/04/2023	DCTH	16/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida, con linterna averiada con humedad en el interior y marca de tope faltante. Cambió silleta y linterna autocontenida. Repuso marca de tope.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	483,500	BRL	FALTANTE	17/05/2023	EMEPA	17/05/2023	EMEPA	Normalizada. Observó señal faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6.411.952 E: 5.432.343.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000	BVL	GARREADA	19/04/2023	DCTH	17/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó embestida. Cambió torre completa. En coordinación con inspector AGP, dejó señal en misma posición.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	509,700	BRL	APAGADA	15/05/2023	DCTH	17/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre embestida sin marca de tope. Sistema luminico en correcto funcionamiento. Reacondicionó torre. Repuso marca de tope.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	606,900	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/05/2023	DCTH	17/05/2023	EMEPA	Señal con camalotes
18	RÍO PARANÁ MEDIO	665,700	BVL	FALTANTE	18/05/2023	DCTH	17/05/2023	EMEPA	
19	RÍO PARANÁ MEDIO	689,000	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/05/2023	DCTH	17/05/2023	EMEPA	Señal con camalotes
20	RÍO PARANÁ MEDIO	704,000	BRL	FALTA MARCA DE TOPE	18/05/2023	DCTH	17/05/2023	EMEPA	
21	RÍO PARANÁ MEDIO	720,400	BVL	GARREADA	18/05/2023	DCTH	17/05/2023	EMEPA	Avistada en el km. 719

Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante

Dirección Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables

Dirección de Control Técnico de Concesiones y Habilitaciones

FAX: S.H.N. (Seguridad Náutica) 4301-2249 / P.N.A Dirección de Operaciones. 4318-7589

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 19 de mayo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
22	RÍO PARANÁ MEDIO	721,000	BNRNL	FALTANTE	18/05/2023	DCTH	17/05/2023	EMEPA	
23	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	18/05/2023	DCTH	17/05/2023	EMEPA	Señal con raigones
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1239,000	BAmNamL	FALTANTE	16/05/2023	PNA			Esta señal fue recuperada por la PNA de Ista del Cerrito y se encuentra en poder de ellos.