

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 14:00 horas del día miércoles 24 de mayo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL PUNTA INDIO	195,000	BVL				19/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena en linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
2	CANAL PUNTA INDIO	195,000	BRL				19/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena en linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
3	CANAL PUNTA INDIO	194,400	BAmL				19/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena en linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
4	CANAL PUNTA INDIO	192,500	BRL				22/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena en linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
5	CANAL PUNTA INDIO	187,400	BRL				22/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena en linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
6	CANAL PUNTA INDIO	184,600	BRL				22/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena en linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
7	CANAL PUNTA INDIO	184,600	BVL				22/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena en linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
8	CANAL PUNTA INDIO	HILLSTONE SUR	BNRNL	FALTANTE	19/05/2023	DCTH	22/05/2023	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal al garete sin cuerpo muerto y con fondeo cortado, en proximidades del C. Magdalena. Reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.160.337 E: 6.423.857. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
9	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	19,600	BVL	FALTA LEYENDA	19/05/2023	DCTH	23/05/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso cartel de kilometraje. Instaló cable y antena a linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
10	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	19,600	BRL				23/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
11	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	19,000	BRL				23/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
12	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	18,000	BRL				23/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
13	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	18,000	BVL				23/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
14	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BRL				23/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
15	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	17,000	BVL				23/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
16	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	16,000	BRL				23/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
17	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	15,400	BRL				23/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine. Limpió casco y torre

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 14:00 horas del día miércoles 24 de mayo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
18	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	15,400	BVL				23/05/2023	EMEPA	Instaló cable y antena a linterna Crux Marine. Limpió casco y torre
19	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,500	BVL	GARREADA	24/05/2023	PNA			
20	RÍO PARANÁ MEDIO	748,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	19/05/2023	DCTH	22/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón. Limpió casco y torre
21	RÍO PARANÁ MEDIO	755,000	BNRNL				22/05/2023	EMEPA	Colocó PRR y soporte.
22	RÍO PARANÁ MEDIO	760,500	BVL				22/05/2023	EMEPA	Recuperó casco y torre de la señal "EX BVL 760,5" reflotada en cercanías de la actual.
23	RÍO PARANÁ MEDIO	782,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	19/05/2023	DCTH	22/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre embestida. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco
24	RÍO PARANÁ MEDIO	787,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	19/05/2023	DCTH	22/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre embestida, sin marca de tope y con su linterna dañada. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco
25	RÍO PARANÁ MEDIO	788,700	BNRNL	OCULTA POR VEGETACIÓN	19/05/2023	DCTH	22/05/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
26	RÍO PARANÁ MEDIO	792,000	BVL	FALTA TORRE	19/05/2023	DCTH	22/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal garreada con su torre embestida. Recuperó y reinstaló en coordenadas N: 6.627.140 E: 5.533.880. Cambió torre completa con linterna autocontenida. Limpió casco y torre