

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 30 de mayo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	34,500	BRL	FALTA LEYENDA	19/05/2023	DCTH	25/05/2023	EMEPA	Verificó leyenda en posición y buenas condiciones generales.
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	34,500	BVL	FALTA LEYENDA	19/05/2023	DCTH	25/05/2023	EMEPA	Cambió número decimal
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	32,500	BVL	FALTA LEYENDA	19/05/2023	DCTH	25/05/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso número decimal.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	125,900	BRL	FALTA LEYENDA	17/05/2023	DCTH	26/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida. Repuso número entero.
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	131,600	BRL	FALTA LEYENDA	17/05/2023	DCTH	26/05/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso números enteros.
6	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	146,500	BzVL	FALTA LEYENDA	17/05/2023	DCTH	26/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó nido de aves obstruyendo el cartel de leyenda. Retiró nido de aves.
7	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	173,200	BzRL				26/05/2023	EMEPA	Cambió número entero
8	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	179,600	BAmNAmL	FALTA MARCA DE TOPE	17/05/2023	DCTH	26/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre embestida. Cambió silleta y marca de tope. Repuso porta leyenda y cartel de kilometraje.
9	RÍO PARANÁ INFERIOR	262,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	27/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
10	RÍO PARANÁ INFERIOR	316,500	BVL	FALTANTE	24/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal embestida con linterna rota y 18m de fondeo cortado en proximidades del Km 298,0. Reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.293.013 E: 5.508.364. Cambió fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco
11	RÍO PARANÁ INFERIOR	324,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	19/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes.
12	RÍO PARANÁ INFERIOR	341,800	BVL	FALTANTE	28/05/2023	EMEPA	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso nueva señal completa en coordenadas N: 6.308.240 E: 5.489.880.
13	RÍO PARANÁ INFERIOR	344,500	BNRNL	FALTANTE	28/05/2023	EMEPA	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal en proximidades del Km 341,0 M.D. Reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.308.435 E: 6.487.980. Repuso fondeo y cuerpo muerto.
14	RÍO PARANÁ MEDIO	812,900	BzVL	FALTANTE	19/05/2023	DCTH	27/05/2023	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal caída y reinstaló en coordenadas N: 6.644.475 E: 5.530.200. Cambió linterna autocontenida
15	RÍO PARANÁ MEDIO	815,900	BVL	FALTA TORRE	19/05/2023	DCTH	27/05/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso torre completa.
16	RÍO PARANÁ MEDIO	849,300	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	19/05/2023	DCTH	27/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
17	RÍO PARANÁ MEDIO	795,800	BVL				26/05/2023	EMEPA	Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	861,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	27/05/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	866,100	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	27/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	876,200	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	17/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió marca de tope embestida. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	877,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	878,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 30 de mayo de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	889,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	898,300	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Limpió casco y torre. Aplicó antigraffiti
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	900,300	BzVL	FALTANTE	17/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Rescató señal caída. Reinstaló en coordenadas teóricas N: 6.722.556 E: 5.536.543. Cambió linterna autocontenida
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	905,000	BVL	FALTA LINTERNA	17/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna y marca de tope faltantes. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	910,400	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con camalotes. Retiró camalotes. Verificó baja tensión de batería. Cambió torre completa con linterna autocontenida
28	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	28/05/2023	EMEPA	Verificó señal sin camalotes.