

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 2 de junio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	18,500	BRL	FALTA LEYENDA	19/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió números enteros.
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	20,700	BVL				31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal al garete. Recuperó y reinstaló en coordenadas N: 6.176.671 E: 6.379.580. Repuso tramo final de fondeo y cuerpo muerto.
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	28,500	BRL	FALTA LEYENDA	19/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió número entero y número decimal.
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	61,000	BVL				31/05/2023	EMEPA	Cambió casco
5	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	161,600	BzVL	APAGADA	30/05/2023	PNA	30/05/2023	EMEPA	Verificó sistema luminico en correcto funcionamiento. Retiró nido de aves
6	RÍO PARANÁ INFERIOR	343,200	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	31/05/2023	DCTH			
7	RÍO PARANÁ MEDIO	547,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	AGP SE	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	560,700	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	AGP SE	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	536,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	AGP SE	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	AGP SE	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
11	RÍO PARANÁ MEDIO	583,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	31/05/2023	AGP SE	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
12	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL	ESCORADA	31/05/2023	AGP SE	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó con camalotes. Retiró camalotes.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1001,200	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	30/05/2023	EMEPA	Verificó sin camalotes.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1009,500	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	30/05/2023	EMEPA	Verificó sin camalotes. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1036,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	17/05/2023	DCTH	30/05/2023	EMEPA	Normalizada. Observó con ligera escora, sin marca de tope y apagada. Adrizó señal. Repuso marca de tope. Cambió linterna y silleta.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1044,300	BVL	FALTANTE	17/05/2023	DCTH	30/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en posición teórica 6.833.530 N 5.588.816 E.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1066,000	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	16/05/2023	DCTH	30/05/2023	EMEPA	Verificó sin camalotes.
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1069,000	BzRL				31/05/2023	EMEPA	Verificó señal cercana a la costa. Reubicó señal en coordenadas N: 6.854.866 E: 5.590.891. Realizó tareas desmalezado
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1071,800	BVL	APAGADA	09/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Verificó encendida. Por prevención, cambió linterna autocontenida.
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1092,800	BVL	FALTA LINTERNA	16/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Repuso linterna, silleta y marca de tope faltantes.
21	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1093,200	BRL	FALTANTE	16/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó torre faltante. Repuso torre completa. Limpió casco. Aplicó antigraffiti

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 2 de junio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
22	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1098,500	BVL	FALTA LINTERNA	16/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna, silleta y marca de tope faltantes. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafiti
23	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1100,000	BRL	FALTA LINTERNA	16/05/2023	DCTH	31/05/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna, silleta y marca de tope faltantes. Cambió torre completa.
24	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1101,700	BVL	APAGADA	09/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna, silleta y marca de tope faltantes. Cambió torre completa reponiendo linterna, silleta y marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
25	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1122,500	BRL	FALTANTE	09/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal completa en coordenadas N: 6.891.220 E: 5.605.760, por mejoras en la señalización.
26	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1129,500	BRL	FALTA LINTERNA	01/06/2023	EMEPA	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Observó sin linterna, silleta y marca de tope. Cambió torre reponiendo linterna, silleta y marca de tope.
27	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1140,000	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	16/05/2023	DCTH	01/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó sin marca de tope y apagada. Cambió sistema lumínico y silleta. Repuso marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti