

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día viernes 16 de junio de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	PLAYA HONDA	TN 1601	BNRNL	FALTANTE	16/06/2023	DCTH			
2	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	23,000	BVL	APAGADA	16/06/2023	DCTH			
3	CANAL INGENIERO EMILIO MITRE	28,500	BRL	APAGADA	16/06/2023	DCTH			
4	RÍO PARANÁ DE LAS PALMAS	50,600	BVL	APAGADA	13/06/2023	PNA	14/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
5	RÍO PARANÁ GUAZÚ	163,500	BzVL	APAGADA	16/06/2023	DCTH			
6	RÍO PARANÁ BRAVO	143,000	BzBL	APAGADA	16/06/2023	DCTH			
7	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL	FALTANTE	07/06/2023	DCTH	14/06/2023	EMEPA	Normalizada. Recuperó señal garreada en el Km 755,0. Reinstaló en coordenadas N: 6.604.058 E: 5.536.015. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafitti
8	RÍO PARANÁ MEDIO	764,500	BVL	FALTA LINTERNA	07/06/2023	DCTH	14/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida y con raigón, con linterna y marca de tope faltantes. Retiró raigón. Cambió torre completa con PRR. Repuso linterna y marca de tope. Limpió casco. Aplicó antigrafitti
9	RÍO PARANÁ MEDIO	770,000	BRL	FALTANTE	07/06/2023		14/06/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso nueva señal completa en coordenadas N: 6.608.413 E: 5.533.188.
10	RÍO PARANÁ MEDIO	775,700	BVL				14/06/2023	EMEPA	Cambió torre completa. Reutilizó linterna. Autocontenida. Limpió casco
11	RÍO PARANÁ MEDIO	792,000	BVL	FALTANTE	14/06/2023	EMEPA	14/06/2023	EMEPA	Recuperó "ex BVL 792" sin cuerpo muerto.