

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día martes 8 de agosto de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ MEDIO	580,500	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	1/8/2023	DCTH	4/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal con raigón. Retiró raigón.
2	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL	SEMISUMERGIDA	27/7/2023	DCTH	4/8/2023	EMEPA	Verificó señal en correctas condiciones de flotabilidad.
3	RÍO PARANÁ MEDIO	585,300	BRL	APAGADA	1/8/2023	DCTH			
4	RÍO PARANÁ MEDIO	609,800	BRL	DECOLORADA	1/8/2023	DCTH	4/8/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre.
5	RÍO PARANÁ MEDIO	621,500	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	1/8/2023	DCTH	6/8/2023	EMEPA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	628,000	BRL	DECOLORADA	1/8/2023	DCTH	6/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó panel solar dañado. Cambió torre completa. En maniobra cortó fondeo. Repuso fondeo y cuerpo muerto. Limpió casco. Aplicó antigraffiti
7	RÍO PARANÁ MEDIO	684,500	BzRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	1/8/2023	DCTH	6/8/2023	EMEPA	Normalizada. Realizó tareas de desmalezado.
8	RÍO PARANÁ MEDIO	773,500	BVL	GARREADA	1/8/2023	PNA	1/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señalgarreada 300m y con su torre embestida. Cambió torre completa. Reubicó señal en coordenadas 6.611.148 N 5.533.236 E por mejoras a la señalización y en coordinación con el inspector de AGP.