

**NOVEDADES DE BALIZAMIENTO**

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 23 de agosto de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	RÍO PARANÁ INFERIOR	254,700	BVL	APAGADA	22/8/2023	DCTH			
2	RÍO PARANÁ INFERIOR	293,100	BRL	APAGADA	22/8/2023	DCTH			
3	RÍO PARANÁ MEDIO	494,000	BRL	FALTANTE	23/8/2023	DCTH			
4	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000	BVL	ESCORADA	23/8/2023	DCTH			Escora por adherencia con raigones
5	RÍO PARANÁ MEDIO	520,200	BRL	FALTA LEYENDA	23/8/2023	DCTH			Boya girada hacia la costa
6	RÍO PARANÁ MEDIO	532,100	BRL	FALTA LEYENDA	23/8/2023	DCTH			Boya girada hacia la costa
7	RÍO PARANÁ MEDIO	543,800	BVL	FALTA LEYENDA	23/8/2023	DCTH			Boya girada hacia la costa
8	RÍO PARANÁ MEDIO	545,600	BVL	ELEMENTOS FALTANTES	23/8/2023	DCTH			Falta cintón de goma, falta linterna, y marca de tope.
9	RÍO PARANÁ MEDIO	568,000	BNRNL	FALTA LEYENDA	23/8/2023	DCTH			Corresponde BISKAYA
10	RÍO PARANÁ MEDIO	567,600	BRL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/8/2023	DCTH			Señal con raigones
11	RÍO PARANÁ MEDIO	576,000	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	23/8/2023	DCTH			Señal con raigones
12	RÍO PARANÁ MEDIO	792,500	BVL	APAGADA	10/8/2023	DCTH	21/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida y linterna con humedad en su interior. Cambió linterna autocontenida. Cambió marca de tope, porta leyenda y cartel de kilometraje embestidos.
13	RÍO PARANÁ SUPERIOR	869,000	BRL				21/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó linterna faltante por robo. Repuso linterna autocontenida.
14	RÍO PARANÁ SUPERIOR	911,700	BVL	APAGADA	10/8/2023	DCTH	21/8/2023	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
15	RÍO PARANÁ SUPERIOR	913,200	BVL	APAGADA	10/8/2023	DCTH	21/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
16	RÍO PARANÁ SUPERIOR	919,800	BRL	APAGADA	10/8/2023	DCTH	21/8/2023	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento.
17	RÍO PARANÁ SUPERIOR	955,000	BzRL	APAGADA	10/8/2023	DCTH	20/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó apagada. Cambió linterna autocontenida.
18	RÍO PARANÁ SUPERIOR	963,500	BVL	APAGADA	10/8/2023	DCTH	20/8/2023	EMEPA	Verificó sistema lumínico en correcto funcionamiento y torre en buen estado. Limpió torre y casco. Aplicó antigraffiti
19	RÍO PARANÁ SUPERIOR	968,500	BRL						Observó ex señal BRL 968,5 en un riacho en el km 966 M.D. Retiró marca de tope, sistema lumínico y cartelería.
20	RÍO PARANÁ SUPERIOR	1098,500	BVL	FALTANTE	25/8/2023	DCTH	19/8/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó faltante. Repuso señal en posición teórica 6.880.500 N 5.589.500 E.