

NOVEDADES DE BALIZAMIENTO

(Circular N° 3126) Información hasta las 13:00 horas del día miércoles 20 de septiembre de 2023

	SEÑAL			ANORMALIDAD			NORMALIZADA		OBSERVACIONES
	lugar	km o casco	color	tipo	fecha	constató	fecha	por	
1	CANAL DE ACCESO PUERTO LA PLATA	10,400	BzRL	SEMISUMERGIDA	20/9/2023	DCTH			
2	CANAL DE ACCESO PUERTO BUENOS AIRES ALMTE. GUILLERMO BROWN	31,000	BRL	ALTERADA	29/8/2023	DCTH	9/9/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida.
3	RÍO PARANÁ INFERIOR	324,600	BRL	FALTANTE	9/9/2023	PNA			Se observó señal garreada 2400 mts. aguas abajo sobre M.I. altura km. 322.
4	RÍO PARANÁ INFERIOR	405,500	BVL	FALTA TORRE	5/9/2023	DCTH	9/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal sin torre. Repuso torre completa.
5	RÍO PARANÁ INFERIOR	410,400	BVL	APAGADA	8/9/2023	PNA	9/9/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió linterna autocontenida y silleta.
6	RÍO PARANÁ MEDIO	498,000	BVL	ESCORADA	20/9/2023	DCTH			
7	RÍO PARANÁ MEDIO	543,500	BVL	EMBESTIDA	20/9/2023	DCTH			Falta cintón
8	RÍO PARANÁ MEDIO	544,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	20/9/2023	DCTH			Marca de tope torcida
9	RÍO PARANÁ MEDIO	547,600	BVL	OCULTA POR VEGETACIÓN	20/9/2023	DCTH			Señal con raigones
10	RÍO PARANÁ MEDIO	560,700	BVL	DECOLORADA	20/9/2023	DCTH			Sucia por guano de aves
11	RÍO PARANÁ MEDIO	567,600	BRL	DECOLORADA	20/9/2023	DCTH			Sucia por guano de aves
12	RÍO PARANÁ MEDIO	762,800	BVL	FALTA LEYENDA	9/9/2023	AGP S.E.	9/9/2023	EMEPA	Normalizada. Observó sin cartel de kilometraje. Repuso cartelería. Limpió torre y casco.
13	RÍO PARANÁ MEDIO	764,500	BVL	FALTA MARCA DE TOPE	9/9/2023	AGP S.E.	9/9/2023	EMEPA	Normalizada. Observó señal sin marca de tope. Repuso marca de tope. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti
14	RÍO PARANÁ MEDIO	776,100	BVL	FALTA LEYENDA	29/8/2023	DCTH	9/9/2023	EMEPA	Normalizada. Cambió número entero "7". Reorientó panel solar. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti.
15	RÍO PARANÁ MEDIO	780,000	BVL	DECOLORADA	29/8/2023	DCTH	9/9/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió torre y casco. Cambió cartelería. Aplicó antigrafiti
16	RÍO PARANÁ MEDIO	791,000	BVL	DECOLORADA	29/8/2023	DCTH	9/9/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió torre y casco. Aplicó antigrafiti.
17	RÍO PARANÁ MEDIO	792,500	BVL	DECOLORADA	29/8/2023	DCTH	10/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida con su casco pinchado. Cambió casco.
18	RÍO PARANÁ MEDIO	795,000	BVL	DECOLORADA	29/8/2023	DCTH	10/9/2023	EMEPA	Normalizada. Verificó señal embestida. Cambió torre completa. Limpió casco. Aplicó antigrafiti
19	RÍO PARANÁ MEDIO	801,000	BVL	DECOLORADA	29/8/2023	DCTH	10/9/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
20	RÍO PARANÁ MEDIO	823,000	BVL	DECOLORADA	29/8/2023	DCTH	10/9/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti
21	RÍO PARANÁ MEDIO	834,500	BVL	DECOLORADA	29/8/2023	DCTH	10/9/2023	EMEPA	Normalizada. Limpió casco y torre. Aplicó antigrafiti